

**INFORME CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO DE USO DE
RECURSOS (CUR) No. 064 SEGUNDO
SEMESTRE DE 2025**

**INFORME DE AVANCE Y
SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI
2024 - 2027 CAPITULO 2025 DEL PDA**



**GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ**
REPUBLICA DE COLOMBIA





INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009
SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO.....	2
ÍNDICE DE TABLAS.....	3
1. INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS.....	4
1.1. Participantes del PDA departamento de Caquetá.....	4
2. ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PDA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.....	5
2.1. Miembros del Comité Directivo del PDA.....	5
3. PRESENTACIÓN.....	6
3.1. Aprobación del PEI 2024-2027, Capítulo 2025.....	8
3.1.1. Modificaciones al PEI 2024-2027, Capítulo 2025.....	8
3.1.1.1. Modificaciones Aprobadas en Comités Directivos, de la siguiente manera:.....	8
3.2. Logros y Resultados del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA.....	15
3.2.1. Modificación y aprobación del Instrumento de Planeación Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024 – 2027 del capítulo 2025.....	15
3.3. Solicitud aprobación e incorporación en el Componente Gestión del Riesgo Sectorial de 2 proyectos de emergencia de los municipios de Valparaíso y San Vicente del Caguán.....	19
4. ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.....	20
4.1. Actores Participantes al Plan Departamental de Agua PDA - en el departamento de Caquetá.....	20
4.2. Plan de Aseguramiento 2025 en el departamento del Caquetá.....	21
5. COMPONENTE FINANCIERO.....	22
5.1. CDRs de Contratos en Ejecución y/o en Liquidación.....	27
6. COMPONENTE SOCIAL.....	34
6.1. Pagina Web.....	35
7. COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2024 - 2027.....	37
8.1. Matriz de Proyectos para Inicio Contratación 2025.....	37
8. COMPONENTE AMBIENTAL.....	42
9. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS – CUR No.064 de 2009.....	45
9.1. Información del Convenio.....	45
9.2. Estado Proyectos Recursos Nación Audiencias Públicas.....	45
9.3. Disponibilidad Presupuestal y Esquemas Financieros.....	47
9.4. Disponibilidad Recursos.....	47
9.5. Distribución Recursos Audiencias Públicas Nación.....	48
9.6. Obligaciones del Departamento.....	49
9.7. CONCLUSIONES.....	54

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 2 de 56





INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Municipios que hacen parte del PDA.....	4
Tabla 2. Miembros del Comité Directivo del PDA con Voz y Voto.....	5
Tabla 3. Miembros del Comité Directivo del PDA con Voz sin Voto.....	5
Tabla 4. Fuentes PEI - Capítulo 2025. Aprobadas en Comité Directivo Np. 59.	8
Tabla 5. Ejecución Financiera PEI por Componente en Comité Directivo No. 59.	9
Tabla 6. Fuentes PEI - Capítulo 2025. Aprobadas en Comité Directivo No. 60.	11
Tabla 7. Cierre Financiero, Aprobado en Comité Directivo No. 60 a 31 de diciembre de 2025.....	12
Tabla 8. Proyectos que se Adicionan al Cierre Financiero.	16
Tabla 9. Proyectos que se Retiran del Cierre Financiero.	16
Tabla 10. Proyectos Incluidos.	19
Tabla 11. Proyectos Excluidos.....	19
Tabla 12. Estado Actualizado Instrumentos de Planeación PDA.	20
Tabla 13. Relación de municipios que hacen parte del PDA Caquetá.	20
Tabla 14. Comportamiento y Dinámica de los Aportes y Rendimientos Financieros en el FIA.	23
Tabla 15. Estado detallado actualizado de certificados de disponibilidad de recursos expedidos – para contratos vigentes y/o sin liquidar o por Contratar.	27
Tabla 16. Relación de CDR Sin Contrato Asociado.	33
Tabla 17. Actividades Componente Social- Costos del Gestor Segundo Semestre 2025.....	34
Tabla 18. Proyectos Viabilizados en Proceso de Asignación de Recursos.....	37
Tabla 19. Proyectos en Ejecución y/o Suspendidos.....	38
Tabla 20. Proyectos en Proceso de Incumplimiento.	41
Tabla 21. Avance en la Ejecución de las Líneas Estratégicas.	42
Tabla 22. Proyectos aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Plan Ambiental PDA Caquetá 2024 – 2027.....	42
Tabla 23. Proyectos aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Caquetá 2024 – 2027.....	44
Tabla 24. Descripción del Convenio CUR No. 64.....	45
Tabla 25. Estado Proyectos Recursos Nación Audiencias Públicas.	45

“Obras y No Promesas”



1. INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS

1.1. Participantes del PDA departamento de Caquetá

Tabla 1. Municipios que hacen parte del PDA.

MUNICIPIO	NOMBRE DEL ALCALDE
ALBANIA	CARLOS ALBAN QUINTERO TRUJILLO
BELEN DE LOS ANDAQUIES	WILMAR BALLEEN LOSADA
CARTAGENA DEL CHAIRA	DARWIN ANDRES FLOREZ CASTAÑEDA
CURILLO	JAVIER VILLANUEVA POSSO
EL DONCELLO	JAIR DIAZ DÍAZ
EL PAUJIL	LATIA SINDY CASTILLO MUÑOZ
FLORENCIA	MARLON MONSALVE ASCANIO
LA MONTAÑITA	FEDERICO ALVIZ TRUJILLO
MILAN	VICTOR ANDRES VASCO QUIVANO
MORELIA	CARLOS FERNANDO TRUJILLO DULCEY
PUERTO RICO	PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
SAN VICENTE DEL CAGUÁN	LUIS TRUJILLO OVIEDO
SAN JOSE DEL FRAGUA	HERVI ABELLO HORTA
SOLANO	LUIS HERNANDO GONZALEZ BARRETO
SOLITA	CAMILO GUTIERREZ MORENO
VALPARAISO	ARBENZ PEREZ QUINTERO

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - MVCT
Subdirector de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento
DR. JULIO CUESTA OLAVE

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN - DNP
Subdirector de Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación
DR. NATASHA VALENTINA GARZÓN YEPES

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Gobierno "Obras No Promesas"
Gobernador del Caquetá
DR. LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR

CORPORACIÓN AMBIENTAL
Director de CORPOAMAZONÍA Territorial Caquetá
DR. NESTOR JAVIER SALAS DURAN

2. ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PDA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

2.1. Miembros del Comité Directivo del PDA

Tabla 2. Miembros del Comité Directivo del PDA con Voz y Voto.

MUNICIPIO	NOMBRE DEL ALCALDE
GOBERNADOR DEL CAQUETÁ	LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
DELEGADO DEL GOBERNADOR DEL CAQUETÁ, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	DIEGO FELIPE PINTO DIAZ
DELEGADO MVCT	JULIO CUESTA OLAVE
DELEGADO DNP	NATASHA VALENTINA GARZÓN YEPES
ALCALDE DE FLORENCIA	MARLON MONSALVE ASCANIO
ALCALDE DE MORELIA	CARLOS FERNANDO TRUJILLO DULCEY
CORPORACIÓN AMBIENTAL, El delegado de la autoridad ambiental podrá participar y ejercer el derecho al voto cuando en la respectiva sesión se discutan proyectos de saneamiento ambiental que cuenten con financiación de dicha autoridad ambiental.	NESTOR JAVIER SALAS DURAN

El representante del municipio de Florencia y del municipio de Morelia, son miembros del comité directivo, según Acta de delegados de la Asociación de Municipios del Caquetá "AMDELCA"; presentada en la Sesión de Comité Directivo No. 51 del 12 de febrero de 2024.

Tabla 3. Miembros del Comité Directivo del PDA con Voz sin Voto.

MUNICIPIO	NOMBRE DEL ALCALDE
CONSORCIO FIDUCIARIO- DIRECTOR PDA	CARLOS ANDRES AMAYA OTALORA
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA - GESTORA PDA	NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO

De acuerdo al Decreto No. 000353 del 02 de abril de 2025, se nombra a la Ingeniera Nidia Carolina Tamayo Buitrago, como Secretaria de Despacho, Código 020, Grado 03, adscrita a la Secretaría de Infraestructura – Gestor PDA.

3. PRESENTACIÓN

Los **Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA)**, definidos en el **Decreto 1425 de 2019**, que “*Son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización integral de recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles que garanticen el acceso a agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales, las personas prestadoras de los servicios públicos, las comunidades organizadas y, la implementación efectiva de esquemas de regionalización y asociativos comunitarios.*”, prevén, dentro de las estructuras operativas de los PDA establecidas en el artículo 2.3.3.1.2.1., para su ejecución, la figura del Gestor y Comité Directivo.

Dicho Gestor, puede ser el mismo Departamento o una empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del orden departamental, tiene a su cargo las funciones, definidas en el artículo 2.3.3.1.2.3., que especifica las funciones del Gestor.

Para el desarrollo de sus actividades, el Gestor del PDA, cuenta con los “Instrumentos de Planeación”, definidos en el artículo 2.3.3.1.5.1., los cuales deben ser elaborados por el Gestor y aprobados por el Comité Directivo. Los instrumentos de planeación son seis, a saber:

- a) Manual Operativo (artículo 2.3.3.1.5.2.);
- b) Plan Estratégico de Inversiones (PEI), (artículo 2.3.3.1.5.3);
- c) Plan de Aseguramiento de la Prestación, (artículo 2.3.3.1.5.4);
- d) Plan Ambiental, (artículo 2.3.3.1.5.5);
- e) Plan de Gestión Social, (artículo 2.3.3.1.5.6.) y
- f) Plan de Gestión del Riesgo Sectorial, (artículo 2.3.3.1.5.7).

Los instrumentos de planeación son los elementos que definen la planificación y el control de la ejecución de las actividades que desarrolla el PDA en un determinado lapso de tiempo, que generalmente corresponde a un año.

El **Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos (CUR)**, están inmersos en el “**Plan Estratégico de Inversiones (PEI)**” (artículo 2.3.3.1.5.3.) y contenido en el numeral 3. “*Metas, fuentes de financiación y uso de recursos comprometidos por participantes, servicio público y componentes.*”; y corresponde al documento en el cual, con base en las necesidades identificadas, se definen las metas de operación y servicio durante la ejecución del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, y la capacidad de inversión para cada uno de sus componentes.”; son modificados cada año, de conformidad con la verificación periódica que se haga del avance del respectivo PDA.

El Gestor PDA Caquetá, en el año 2025, está conformado por ocho (8) componentes, para el desarrollo de sus actividades de apoyo a la Gestión en el departamento del Caquetá. Los componentes son: a) Componente Administrativo, b) Componente Ambiental, c) Componente de Aseguramiento, d) Componente de Infraestructura, e) Componente Financiero, f) Componente Jurídico, g) Componente de Planeación, y h) Componente de Gestión Social.

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 6 de 56



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



Cada componente, cuenta con una serie de actividades bien definidas, las cuales mes a mes son evaluadas, para determinar su grado de cumplimiento.

Los municipios del Departamento del Caquetá participan en el PDA mediante un convenio tripartito de vinculación, suscrito entre el Departamento, el municipio y el Gestor del PDA, del cual se hace partícipe al Programa del Gobierno Nacional, donde se compromete a implementar el instrumento para el manejo de recursos, el esquema institucional que se defina en desarrollo del mismo, y tomar las decisiones que resulten necesarias en relación con la infraestructura y los bienes afectos a la prestación de los servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico. En consecuencia, los municipios deben suscribir un Otrosí al Convenio inicial, toda vez que para cada vigencia fiscal y con base en el principio de anualidad, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT) tramita por solicitud del representante legal de las diferentes Entidades Territoriales, el giro directo de los recursos del Sistema General de Participaciones del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB) por concepto de aporte al PDA al esquema fiduciario CONSORCIO FIA, constituido para tal efecto. Con el fin de acceder a la financiación de recursos del orden nacional como Departamental direccionados a proyectos en el sector que beneficien al desarrollo de las comunidades.

En el Plan de Desarrollo Departamental – PDD 2024 - 2027 “Obras No Promesas”, desde la Secretaría de Infraestructura gerencia del Plan Departamental de Agua – PDA, plantea el reto de mantener los indicadores de cobertura principalmente en zona urbana y busca articulación por medio de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con el fin de gestionar recursos de otras fuentes que fortalezcan la inversión del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en zonas rurales, de acuerdo al pilar 5 – Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural conectados con la iniciativas regionales que se mencionaron en la parte inicial del diagnóstico del sector.

El Plan Estratégico proyectado para el periodo 2024-2027 tiene sus bases en el Programa de Gobierno “Pacto Social por el Desarrollo del Caquetá” y se encuentra articulado con el Pacto Región Amazonía establecido en el Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 2018-2022, el cual establece como una de sus estrategias mejorar los servicios públicos en las áreas rurales fijando como meta 41.966 nuevas personas con acceso a soluciones adecuadas de agua potable y se encuentra armonizado con las 3 iniciativas regionales de APSB halladas en el pilar 5 de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET

Este informe incluye el avance del Convenio de Uso de Recursos No.064 de 2009 del Departamento del Caquetá, detallando el cumplimiento del objeto y de las obligaciones previstas en el Convenio. En el marco de la Política de los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico (Hoy Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA): “(…) DECIMA OCTAVA. – INFORMES: EL DEPARTAMENTO deberá presentar al MINISTERIO informes semestrales en los cuales se incluya el estado de avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones previstas en el presente convenio, los cuales deberán ser presentados con los respectivos soportes, actas, comunicaciones, ordenanzas departamentales, acuerdos municipales, etc., a que haya lugar. (…).” n.s.n.

“Obras y No Promesas”



3.1. Aprobación del PEI 2024-2027, Capítulo 2025

El Departamento de Caquetá, como Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA, ha efectuado las gestiones, acciones y estrategias definidas para la implementación del Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2024-2027, Capítulo 2025 las cuales permitirán determinar el estado y avance de cumplimiento sobre el cronograma definido en dicho plan.

Teniendo en cuenta que en Comité Directivo No. 57 del 5 de febrero de 2025, se aprobó para el Instrumento de Planeación “*Plan Estratégico de Inversiones capítulo 2024-2027 Capítulo 2025*”, los costos del gestor para la vigencia; y en el Comité Directivo No. 58 del 21 de marzo de 2025, se incorporan recursos por valor de \$6.482.378.125,00, que son Regalías del Departamento y, \$1.563.030.087,67, del SGP APSB. Se incorporan a las metas 3 proyectos del Municipio de San Vicente del Caguán y, se aprueba la contratación de las obras para: San José del Fragua, Morelia, Puerto Rico, Albania, y la Empresa de servicios Públicos del municipio de Curillo. En Comité Directivo No. 59 se Ingresan al cierre financiero 4 proyectos: 1 de Milán, 1 de Albania, 1 de Cartagena y 1 de Solita; e igualmente se retiran 3 proyectos del Municipio de El paujil. Se asignan recursos a 2 proyectos de preinversión, 1 para el municipio de Milán y 1 para el Municipio de Cartagena del Chairá. Se Aprueba y asigna recursos para el Plan de Aseguramiento 2025. y se delega la contratación de una preinversión al Municipio de Solano. En Comité Directivo No. 60 se hace cierre parcial de capítulo 2025 y se aprueban y asignan recursos a los Costos del Gestor para el periodo enero julio 2026.

3.1.1. Modificaciones al PEI 2024-2027, Capítulo 2025.

3.1.1.1. Modificaciones Aprobadas en Comités Directivos, de la siguiente manera:

Tabla 4. Fuentes PEI - Capítulo 2025. Aprobadas en Comité Directivo No. 59.

Fuentes Capítulo 2025	Orden	Planeación 2025 (\$)
SGP-APSB Departamento	DEPARTAMENTO	18.583.196.468,76
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS	13.885.752.923,15
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS	164.972.924,67
PGN (Audiencias Públicas)	NACIÓN	1.774.600.335,52
Recursos Propios	DEPARTAMENTO	2.144.062.396,36
Otros Recursos (CAR)	AUTORIDAD AMBIENTAL	6.482.378.125,00
Total		52.200.269.873,46



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009
SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



Tabla 5. Ejecución Financiera PEI por Componente en Comité Directivo No. 59.

Componente	Subcomponente	Valor Comprometido	Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Soporte Documento Compromiso (CDR)	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Inversión en Infraestructura	Total Inversión en Infraestructura	34.972.602.743,51	5.749.167.371		16,44%
	Infraestructura en AAA	30.514.158.554,91	4.373.150.144		14,33%
	Canalización de 300 metros de aguas residuales del Caño San Francisco del municipio de Belén de los Andaquíes	1.840.595.681,50			0,00%
	Construcción mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado de aguas lluvias del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Cauquetá.	3.589.142.681,13			0,00%
	Construcción del alcantarillado sanitario del centro poblado Santiago de la Selva del municipio de Valparaiso, departamento de Cauquetá (primera fase)	1.290.102.508,61			0,00%
	Optimización de la Planta de tratamiento de agua potable PTAP, en la inspección de Mate guadua del municipio de La Montañita Cauquetá	2.173.210.516,14			0,00%
	Construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), para el centro poblado del corregimiento de Río Negro, municipio de Puerto Rico – Cauquetá.	2.564.834.700,00			0,00%
	Ampliación planta de tratamiento de agua potable casco urbano (PTAP), construcción de modulo adicional (Floculador, sedimentador, filtros y tanque de almacenamiento) Municipio de San José del Fragua, en el Departamento de Cauquetá.	7.582.378.125,00			0,00%
	Construcción del Sistema de Alcantarillado en el municipio de Solita departamento del Cauquetá	1.600.000.000,00			0,00%
	Optimización de redes de Alcantarillado urbano en el Municipio de Solita, Departamento de Cauquetá.	1.678.795.770,00			0,00%
	Optimización de las redes de distribución de alcantarillado urbano en el municipio de Albania, departamento del Cauquetá	1.878.000.000,00	1.878.000.000,00	17976-17977-17978	100,00%
	Reposición parcial del alcantarillado barrio oasis municipio de Puerto Rico Cauquetá	655.166.678,00	655.166.678,00	17972-17973-17974-17975	100,00%
	Optimización de tramos de alcantarillado en el municipio de Morelia, Departamento de Cauquetá.	1.839.983.466,00	1.839.983.466,00	17979-17980-17981	100,00%
	Optimización de la planta de tratamiento de agua potable mediante la adecuación de la Planta de bombeo y Filtros de la PTAP del Municipio de San Vicente del Caguán	600.000.000,00			0,00%
	Optimización sistema de alcantarillado en barrios del casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento de Cauquetá	317.621.653,53			0,00%
	Construcción del sistema de suministro de agua para la inspección de Mononguete del municipio de Solano departamento de Cauquetá.	2.904.326.775,00			0,00%
	Reformulaciones	2.271.161.280,60	126.017.227		6%
	Bolsa Recursos Reformulaciones	2.145.144.053,60			
	Reformulación a la Construcción del Tanque de almacenamiento en el municipio de Albania, Departamento de Cauquetá.	126.017.227,00	126.017.227	18664	100%
	Preinversiones	2.037.282.908,00	1.100.000.000		-

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacauqueta.gov.co, www.cauqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Cauquetá – Colombia

Página 9 de 56





INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009
SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



	Formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción del acueducto y alcantarillado del centro poblado Versalles del municipio de el Paujil – Cauquetá	120.000.000,00			0%
	Formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción del acueducto del centro poblado Bolívar del municipio de el Paujil - Cauquetá	100.000.000,00			0%
	Formulación y estructuración de los estudios y diseños para la optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución del municipio de El Paujil - Cauquetá	273.232.694,00			0%
	Actualización y ajuste de la formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción de una nueva bocatoma y optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Cauquetá	600.000.000,00	600.000.000	17966-17967-17968	100%
	Estudios y diseños para la construcción de un acueducto para las comunidades de San Francisco, San Rafael, Santa Rosa e Institución Educativa Mamabwe del resguardo indígena Agua Negra del municipio de Milán Departamento de Cauquetá .	300.000.000,00			0%
	Realizar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y elaborar los estudios, diseños e ingeniería de detalle para establecer medidas de mitigación frente al riesgo por crecientes súbitas en la estructura de captación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Cartagena del Chaira, Cauquetá.	144.050.214,00			0%
	Actualización y ajuste de la formulación y estructuración de los estudios y diseños del proyecto construcción etapa uno del colector de alcantarillado sanitario sobre la rivera de la quebrada la sardina. municipio de Florencia, departamento de Cauquetá.	500.000.000,00	500.000.000	17969-17970-17971	100%
	Mecanismo Departamental	150.000.000,00	150.000.000		100%
	Mecanismo Departamental	150.000.000,00	150.000.000	18047	100%
	Total Aseguramiento	443.582.092,00	-	-	0%
	Plan de Aseguramiento de la Prestación	443.582.092,00	-	-	0%
	Formulación de Ruta Estratégica Para Asegurar la Prestación de los Servicios Públicos en Morelia y Valparaiso, Cauquetá	130.238.050,00			0%
	Mejora en el Uso y destinación de los recursos SGP-APSB	109.443.997,00			0%
	Calidad de agua	203.900.045,00			0%
	Total Ambiental	12.609.471.527,95	1.505.673.225		12%
	Plan Ambiental	12.609.471.527,95	1.505.673.225,00		12%
	Adquisición de carro compactador, recolector de residuos sólidos para el casco urbano de San Vicente del Caguán	975.673.225,00	975.673.225,00	17994-17995	100%
	Formulación y/o ajuste de 1 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) - (Río Pescado)	5.250.000.000,00			0%
	Formulación y adopción de 2 Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH)	1.672.706.700,00			0%
	Reglamentar el uso de las aguas y/o vertimientos de 2 corrientes hídricas	242.600.000,00			0%
	Ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) del río Hacha	2.000.000.000,00			0%
	Elaboración de estudios ambientales para el trámite de la licencia ambiental del proyecto "Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chaira departamento de Cauquetá.	300.000.000,00	300.000.000	18057-18058	100%
	Implementación de la estrategia de esquemas de pagos por servicios ambientales en el municipio de puerto rico en el departamento de Cauquetá	566.390.602,95			0%

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.cauqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Cauquetá – Colombia

Página 10 de 56





INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009
SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



	Implementación de un esquema de pago por servicios ambientales en el departamento del Cauquetá	714.321.000,00		0%
	Fortalecimiento de la gestión integral de cambio climático en el departamento del Cauquetá	187.780.000,00		0%
	Fortalecimiento a la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos	470.000.000,00		0%
	Fortalecimiento del programa de aprovechamiento del PGIRS del Municipio de San José del Fragua	230.000.000,00	18038-18039	82.17%
	Total Gestión del Riesgo	2.024.613.510,00	980.000.000	48%
	Plan Gestión del Riesgo	2.024.613.510,00	980.000.000,00	48%
Gestión del Riesgo Sectorial	Ejecución de obras de mitigación del riesgo por el desabastecimiento de agua potable, en la bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas, línea de aducción y PTAP Los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Cauquetá	980.000.000,00	18052-18053-18054	100%
	Apoyar a los municipios vinculados al PDA Cauquetá en la atención de emergencias sectoriales de agua potable y saneamiento básico a los prestadores en caso que se supere la capacidad de respuesta local.	400.000.000,00		0%
	Construcción de muro de contención en el área de captación de agua sobre el río Caguán, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipio de Cartagena del Chaira, en el Departamento de Cauquetá.	644.613.510,00		0%
Gestión Social	Total Gestión Social	350.000.000,00	-	0%
	Plan de Gestión Social	350.000.000,00	-	0%
	TOTAL VALOR COMPROMETIDO	50.400.269.873,46	8.234.840.596,00	-

Tabla 6. Fuentes PEI - Capítulo 2025. Aprobadas en Comité Directivo No. 60.

Fuentes Capítulo 2025	Orden	Planeación 2025 (\$)
SGP-APSB Departamento	DEPARTAMENTO	18.583.196.468,76
SGP-APSB Municipios	MUNICIPIOS	13.885.752.923,15
Otros Recursos Municipios	MUNICIPIOS	164.972.924,67
PGN (Audiencias Públicas)	NACIÓN	1.774.600.335,52
Recursos Propios	DEPARTAMENTO	2.144.062.396,36
Otros Recursos (CAR)	AUTORIDAD AMBIENTAL	6.482.378.125,00
Total		52.200.269.873,46

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.cauqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co

Florencia – Cauquetá – Colombia

Página 11 de 56





INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009
SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



Tabla 7. Cierre Financiero, Aprobado en Comité Directivo No. 60 a 31 de diciembre de 2025

Componente	Subcomponente	Valor Comprometido	Valor Ejecutado Financiero (Expedición de Documento de Compromiso)	Soporte Documento Compromiso (CDR)	Valor Ejecutado (Pagos Realizados)
Inversión en Infraestructura	Total Inversión en Infraestructura	34.972.602.743,51	5.749.167.371,00		16%
	Infraestructura en AAA	31.007.391.248,91	4.373.150.144,00		14%
	Canalización de 300 metros de aguas residuales del Caño San Francisco del municipio de Belén de los Andaquíes	1.840.595.681,50			0%
	Construcción mejoramiento y optimización del sistema de alcantarillado de aguas lluvias del barrio la esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Caquetá.	3.589.142.681,13			0%
	Construcción del alcantarillado sanitario del centro poblado Santiago de la Selva del municipio de Valparaiso, departamento de Caquetá (primera fase)	1.457.241.000,00			0%
	Optimización de la Planta de tratamiento de agua potable PTAP, en la inspección de Mate guadua del municipio de La Montañita Caquetá	961.239.000,00			0%
	Construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), para el centro poblado del corregimiento de Río Negro, municipio de Puerto Rico – Caquetá.	957.000.000,00			0%
	Ampliación planta de tratamiento de agua potable casco urbano (PTAP), construcción de módulo adicional (Floculador, sedimentador, filtros y tanque de almacenamiento) Municipio de San José del Fragua, en el Departamento de Caquetá.	7.582.378.125,00			0%
	Construcción del Sistema de Alcantarillado en el municipio de Solita departamento del Caquetá	700.000.000,00			0%
	Optimización de redes de Alcantarillado urbano en el Municipio de Solita, Departamento de Caquetá.	1.678.795.770,00			0%
	Optimización de las redes de distribución de alcantarillado urbano en el municipio de Albania, departamento del Caquetá	1.878.000.000,00	1.878.000.000,00	17976-17977-17978	100%
	Reposición parcial del alcantarillado barrio oasis municipio de Puerto Rico Caquetá	655.166.678,00	655.166.678,00	17972-17973-17974-17975	100%
	Optimización de tramos de alcantarillado en el municipio de Morelia, Departamento de Caquetá.	1.839.983.466,00	1.839.983.466,00	17979-17980-17981	100%
	Optimización de las redes de distribución de alcantarillado urbano en el Municipio de Albania, departamento del Caquetá Fase II	2.921.108.293,00			0%
	Optimización del sistema de alcantarillado en los barrios el Centro y el Turbay del municipio de Curillo departamento del Caquetá en los tramos carreras 2 y 3 entre calles 12 y 14 y, calles 12 y 14 entre carreras 2 y 3.	1.257.766.590,00			0%
	Optimización de la captación de agua en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán	679.939.803,33			0%
	Optimización sistema de alcantarillado en barrios del casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento de Caquetá	509.034.160,95			0%
	Construcción del sistema de suministro de agua para la inspección de Mononguete del municipio de Solano departamento de Caquetá.	2.500.000.000,00			0%
	Reformulaciones	2.271.161.280,60	126.017.227,00		6%
	Bolsa Recursos Reformulaciones	2.145.144.053,60			0%
	Reformulación a la Construcción del Tanque de almacenamiento en el municipio de Albania, Departamento de Caquetá.	126.017.227,00	126.017.227,00	CDR 18664	100%
	Preinversiones	1.544.050.214,00	1.100.000.000,00	-	71%

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 12 de 56





INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009
SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



	Actualización y ajuste de la formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción de una nueva bocanoma y optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá	600.000.000,00	600.000.000,00	17966-17967-17968	100%
	Estudios y diseños para la construcción de un acueducto para las comunidades de San Francisco, San Rafael, Santa Rosa e Institución Educativa Mamabwe del resguardo indígena Agua Negra del municipio de Milán Departamento de Caquetá.	300.000.000,00			0%
	Realizar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, y elaborar los estudios, diseños e ingeniería de detalle para establecer medidas de mitigación frente al riesgo por crecientes súbitas en la estructura de captación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Cartagena del Chaira, Caquetá.	\$ 144.050.214,00			0%
	Actualización y ajuste de la formulación y estructuración de los estudios y diseños del proyecto construcción etapa uno del colector de alcantarillado sanitario sobre la rivera de la quebrada la sardina. municipio de Florencia, departamento de Caquetá.	500.000.000,00	500.000.000,00	17969-17970-17971	100%
	Mecanismo Departamental	150.000.000,00	150.000.000,00		100%
	Mecanismo Departamental	150.000.000,00	150.000.000,00	18047	100%
	Total Aseguramiento	443.582.092,00	-		0%
	Plan de Aseguramiento de la Prestación	443.582.092,00	-		0%
	Formulación De Ruta Estratégica Para Asegurar La Prestación De Los Servicios Públicos En Morelia Y Valparaiso, Caquetá	130.238.050,00	-		0%
	Mejora en el Uso y destinación de los recursos SGP-APSB	109.443.997,00	-		0%
	Calidad de agua	203.900.045,00	-		0%
	Total Ambiental	12.609.471.527,95	1.505.673.225,00		12%
	Plan Ambiental	12.609.471.527,95	1.505.673.225,00		12%
	Adquisición de carro compactador, recolector de residuos sólidos para el casco urbano de San Vicente del Caguán	975.673.225,00	975.673.225,00	17994-17995	100%
	Formulación y/o ajuste de 1 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) - (Río Pescado)	5.250.000.000,00			0%
	Formulación y adopción de 2 Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH)	1.672.706.700,00			0%
	Reglamentar el uso de las aguas y/o vertimientos de 2 corrientes hídricas	242.600.000,00			0%
	Ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) del río Hacha	2.000.000.000,00			0%
	Elaboración de estudios ambientales para el trámite de la licencia ambiental del proyecto "Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chaira departamento de Caquetá.	300.000.000,00	300.000.000,00	18057-18058	100%
	Implementación de la estrategia de esquemas de pagos por servicios ambientales en el municipio de puerto rico en el departamento de Caquetá	566.390.602,95			0%
	Implementación de un esquema de pago por servicios ambientales en el departamento de Caquetá	714.321.000,00			0%
	Fortalecimiento de la gestión integral de cambio climático en el departamento de Caquetá	187.780.000,00			0%
	Fortalecimiento a la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos	470.000.000,00			0%
	Fortalecimiento del programa de aprovechamiento del PGRI del Municipio de San José del Fragua	230.000.000,00	230.000.000,00	18038-18039	82.17%
	Total Gestión del Riesgo	2.024.613.510,00	980.000.000,00		48%
	Plan Gestión del Riesgo	2.024.613.510,00	980.000.000,00		48%

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 13 de 56





INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009
SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



Ejecución de obras de mitigación del riesgo por el desabastecimiento de agua potable, en la bocanoma sobre la quebrada Las Margaritas, línea de aducción y PTAP Los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá	(Apoyar a los municipios vinculados al PDA Caquetá en la atención de emergencias sectoriales de agua potable y saneamiento básico a los prestadores en caso que se supere la capacidad de respuesta local).	980.000.000,00	980.000.000,00	18052-18053-18054	100%
Construcción de viaducto para tubería de conducción del sistema de acueducto para el casco urbano del Municipio de Valparaiso	(Apoyar a los municipios vinculados al PDA Caquetá en la atención de emergencias sectoriales de agua potable y saneamiento básico a los prestadores en caso que se supere la capacidad de respuesta local).	249.544.490,00			0%
Recuperación y mitigación del riesgo para garantizar la prestación de servicios de acueducto, mediante la optimización de la captación de agua en los centros poblados de Guayabal y Puerto Betania del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá.	Construcción de muro de contención en el área de captación de agua sobre el río Caguán, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipio de Cartagena del Chaira, en el Departamento de Caquetá.	187.232.311,00			0%
Total Gestión Social		607.836.709,00	350.000.000,00		100%
Gestión Social	Plan de Gestión Social	350.000.000,00	350.000.000,00		100%
TOTAL VALOR COMPROMETIDO		50.400.269.873,46	8.584.840.596,00		17,03%



“Obras y No Promesas”
Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505
www.pdacacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,
Florencia – Caquetá – Colombia



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



3.2. Logros y Resultados del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA.

Con la entrada en vigencia del Decreto 1425 de 2019, el Gestor, como responsable de la gestión, implementación y seguimiento del PDA y los asuntos relacionados con Agua Potable y Saneamiento Básico en el Departamento de Caquetá, ha venido adelantando en el marco del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, las acciones y estrategias tendientes para alcanzar los logros de las metas que se enmarcaran en el Plan Departamental de Agua de cada uno de los componentes que estructuran el PEI capítulo 2025.

3.2.1. Modificación y aprobación del Instrumento de Planeación Plan Estratégico de Inversiones PEI 2024 – 2027 del capítulo 2025.

Los logros y resultados alcanzados en el marco del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PDA, durante el avance del período de enero – junio de 2025, se encuentran descritos en los siguientes aspectos:

A. Aprobación Capítulo 2025: Sesión de **Comité Directivo No. 57**, realizado el 5 de febrero de 2025.

- Se aprueba la totalidad de las fuentes para la vigencia por \$44.154.861.764,87.
- Se asignan Costos del Gestor para el 2025 por valor de \$1.800.000.000,00.

	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 10/12/2021
SESIÓN VIRTUAL COMITÉ DIRECTIVO No. 57 PDA CAQUETA		
Fecha de inicio:	04 de febrero de 2025	
Fecha de terminación:	05 de febrero de 2025	
Modalidad:	Virtual	
MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO		
Entidad	Representante	
Gobernación de Caquetá Presidente del Comité	Leidy Julieta López González Secretaria Delegada con Funciones Administrativas de Gobernador del Departamento de Caquetá y en calidad de Presidente del Comité Directivo del Plan Departamental de Agua PDA Caquetá. Decreto No. 0000100 del 03/02/2025	
Delegado Gobernación de Caquetá	Diego Felipe Pinto Díaz Secretario de Planeación	
Subdirector de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento, MVCT	Julio Cuesta Ojeda	
Subdirectora de Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación	Natasha Valentina Garzón Yepes	
Municipio de Florencia. Acta de delegados	Marlon Monsalve Ascario	
Asociación de Municipios del Caquetá AMOELCA	Carlos Fernando Trujillo Duicrey Alcalde	
Municipio de Morelia. Acta de delegados	Lorenzo Andrés Vargas Gutiérrez	
Asociación de Municipios del Caquetá AMOELCA	Carlos Andrés Amaya Oñativola - Director PDA	
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - Corpamazonia		
Consejo FIA		
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO		
Gestor:	Ingeniero Herley Suarez Cueljar	
DESARROLLO		
1. Convocatoria		
El Gestor del Plan Departamental de Agua PDA del departamento de Caquetá, mediante correo electrónico del día 30 de enero de 2025 con oficio radicado No. 01317, convocó a sesión de Comité Directivo No. 57 del PDA Caquetá, modalidad (Virtual), a todos los miembros del Comité Directivo.		
2. Verificación del quórum		

	DEPARTAMENTO DE CAQUETA	Versión 1.0 10/12/2021
	Acta de Comité Directivo del PDA	

Los documentos aprobados anexados a la convocatoria, el Decreto No. 0000100 del 03/02/2025 de la Gobernación del Caquetá y los votos allegados en la sesión a Comité Directivo No. 57 hacen parte integral de la presente Acta.

NOTA: De acuerdo al correo enviado por parte de la Secretaría Técnica del Comité Directivo del PDA la sesión de Comité Directivo Modalidad Virtual No. 57 del PDA Caquetá fue prorrogada hasta el día miércoles 05 de febrero de 2025.

La presente acta se firma en la ciudad de Florencia Departamento de Caquetá, a los cinco (05) días del mes de febrero de 2025.

Atentamente,

LEIDY JULIETA LÓPEZ GONZÁLEZ
Secretaria Delegada con Funciones Administrativas de Gobernador del Departamento de Caquetá
Decreto No. 0000100 del 03/02/2025

HERLEY SUAREZ CUELLAR
Secretario de Infraestructura – Gestor PDA
Secretaría Técnica Comité Directivo
Plan Departamental de Agua de Caquetá

Revisó: Yudy Harley García Rojas/Contratista Coordinadora - Unidad Gestora PDA Caquetá

Proyectó: Bianca Flor Carvajal Becerra/Revisor

Contratista Componente Administrativo - Unidad Gestora PDA Caquetá

Revisó: Yenny Carolina Camelo Martínez/Revisor

Contratista Componente de Financiero - Misión - Unidad Gestora PDA Caquetá

Primera Hoja del Acta

Hoja de Firmas



B. Primera modificación: Sesión de **Comité Directivo No. 58**, realizado el 21 de marzo de 2025.

- Se adiciona por carta de voluntad, la suma de \$6.482.378.125,00, que son Regalías del Departamento y, \$1.563.030.087,67, del SGP APSB.
- Se incorporan a las metas: 3 proyectos del Municipio de San Vicente del Caguán:
 - Estudios y Diseños para la Construcción de alcantarillado del centro poblado de Guacamayas del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá.
 - Estudios y Diseños para la Construcción de alcantarillado del centro poblado de Villa Lobos zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
 - Manejo de aguas lluvias en la zona centro del municipio de San Vicente del Caguán departamento de Caquetá.

Tabla 8. Proyectos que se Adicionan al Cierre Financiero.

PROYECTO	VALOR (Pesos)
Canalización de aguas lluvias en la Calle 4 entre carreras 2 a la cra 6, del casco urbano de la Inspección de San Antonio de Getuchá, en el municipio de Milán, Departamento del Caquetá	1.057.248.000,00
Construcción del alcantarillado sanitario del centro poblado Santiago de la Selva del municipio de Valparaíso, departamento de Caquetá (primera fase)	2.363.119.735,61
Optimización de la Planta de tratamiento de agua potable PTAP, en la inspección de Mateguadua del municipio de La Montañita Caquetá	2.817.638.592,14
Optimización de la planta de tratamiento de agua potable mediante la adecuación de la Planta de bombeo y Filtros de la PTAP del Municipio de San Vicente del Caguán	600.000.000,00
Optimización sistema de alcantarillado en barrios del casco urbano del Municipio de San Vicente del Caguán Departamento de Caquetá	317.621.653,53
Optimización del sistema de suministro de agua para la inspección de Mononguete del municipio de Solano departamento de Caquetá.	2.900.000.000,00

Tabla 9. Proyectos que se Retiran del Cierre Financiero.

PROYECTO	VALOR
Construcción etapa uno del colector de alcantarillado sanitario sobre la rivera de la quebrada la sardina municipio de Florencia, departamento de Caquetá	3.758.547.885,00
Construcción del Acueducto y Alcantarillado del centro poblado Versalles en el municipio de El Paujil	2.318.760.570,00
Construcción del Acueducto del centro poblado Bolivia del municipio El Paujil.	1.600.000.000,00
Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución para el municipio de El Paujil - Caquetá	1.603.853.990,31
Construcción de muro y captación alterna de agua sobre la quebrada la conga, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de puerto rico Caquetá	620.425.000,00
Construcción de una nueva bocatoma y optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá.	1.858.885.691,00

en la estructura de captación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Cartagena del Chairá, Caquetá”.

- Aprobación de delegación contratación al municipio de Solano para que contrate el proyecto de preinversión: “Actualización y ajuste de la formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción de una nueva bocatoma y optimización del sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Solano, departamento de Caquetá”.
- Aprobación y asignación de recursos financieros al Plan de Aseguramiento del departamento de Caquetá PAP-PDA-2025, por valor de \$443.582.092

	DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	
	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 10/12/2021

SESIÓN VIRTUAL COMITÉ DIRECTIVO No. 59 PDA CAQUETÁ

Fecha de inicio: 15 de octubre de 2025
 Fecha de terminación: 21 de octubre de 2025
 Sesión: Modalidad Virtual

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO

Entidad	Representante
Gobernación de Caquetá Presidente del Comité	Luis Francisco Ruiz Aguilar En calidad de Presidente del Comité Directivo del Plan Departamental de Agua PDA Caquetá
Delegado Gobernación de Caquetá	Elkin Raúl Osorio Escuela - Secretario de Planeación Encargado Decreto No. 007166 de 07 de octubre de 2025
Suplenente de Programa del Ministerio de Agua y Saneamiento, MICA	Jairo Cuervo Olaya
Subdirectora de Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación	Nubela Valentina Garzon Yasin
Municipio de Florencia. Acta de delegación Adonación de Municipios del Caquetá AMPSI-CA	Jose Deliv Vargas Gómez Secretario para la Gerencia de la Gobernación, ordenamiento e institucionalidad del Municipio de Florencia, según Decreto No.00433 del 20 de octubre de 2025
Municipio de Morelia. Acta de delegación Adonación de Municipios del Caquetá AMPSI-CA	Carla Farrando Trujillo Duque Alcalde
Comisión para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - COPASAM	Nestor Javier Sarmá Durán
Consejo FIA	Fabiola Manjarrez Gómez - Directora PDA

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO

Gestora: Nidia Carolina Tamayo Buitrago

DESARROLLO

1. Convocatoria

El 15 de octubre de 2025 con oficio radicado No. 3337, la secretaria técnica convoco a sesión de Comité Directivo modalidad virtual No. 59 del PDA Caquetá a todos los miembros del Comité Directivo.

2. Verificación del quórum

Se verifica el quórum con la participación de:

Carretera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240
www.pdacaqueta.gov.co - inf@pdacaqueta.gov.co
 PDA
 Florencia - Caquetá - Colombia
 Página 1 de 8

	DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	
	Acta de Comité Directivo del PDA	Versión 1.0 10/12/2021

Parágrafo. Las modificaciones de los instrumentos de planeación no requieren aprobación del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

En todo caso para efectos de la medición de la capacidad institucional y de resultados, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) participará en el primer Comité Directivo de cada año, en el que se presente el avance en la ejecución de los instrumentos de planeación.”

Según lo citado, conforme a lo establecido en el Decreto 1475 de 2015, el DNP no tiene competencia para emitir concepto sobre la modificación de los instrumentos de planeación ni sobre los procesos de delegación de contratación.

En relación con el punto 2. “Solución aprobada y asignación de recursos financieros al Plan de Aseguramiento del departamento de Caquetá PAP-PDA-2025 L. I” se aprueba el Plan de Aseguramiento de la Prestación del departamento de Caquetá PAP-PDA-2025 por valor de \$443.582.092 (Fuente SGP APSP departamento), con base en el concepto de aprobación expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio con radicado 2025EE0053522 del 26 de agosto de 2025.”

Los documentos acordados y los votos allegados en la sesión a Comité Directivo No. 59 hacen parte integral de la presente Acta.

La presente acta se firma en la ciudad de Florencia Departamento de Caquetá, a los veintidós (22) días del mes de octubre de 2025.

Aclaratorio:

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
 Gobernador del Departamento de Caquetá

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
 Secretaria de Infraestructura - Gestora PDA
 Secretaria Técnica Comité Directivo
 Plan Departamental de Agua de Caquetá

Revisó: Yudy Nariwe Garcia Rosas/Contratista Coordinadora - Unidad Gestora PDA Caquetá
 Proyecto: Banco Flor Carvajal Becerra/Comité de Planeación y Seguimiento/Unidad Gestora PDA Caquetá
 Revisó: Henry Osorio/Contratista

C. Tercera modificación: Sesión de Comité Directivo No. 60, realizada el 18 de diciembre de 2025.

- Presentación Informe de Cierre Parcial Capítulo 2025 del PEI 2024-2027. (Corte 31 octubre 2025).
- Aprobación de la modificación del cierre financiero 2025, metas 2025 y cronograma 2025 del PEI capítulo 2025 por inclusión y exclusión de proyectos.



Tabla 10. Proyectos Incluidos.

PROYECTO	SGP APSB MUNICIPIO	SGP APSB DPTO	VALOR
Optimización de las redes de distribución de alcantarillado urbano en el Municipio de Albania, departamento del Caquetá Fase II	300.000.000	2.621.108.293	2.921.108.293
optimización del sistema de alcantarillado en los barrios el Centro y el Turbay del municipio de Curillo departamento del Caquetá en los tramos carreras 2 y 3 entre calles 12 y 14 y, calles 12 y 14 entre carreras 2 y 3.	354.000.000	903.766.590	1.257.766.590
Construcción de viaducto para tubería de conducción del sistema de acueducto para el casco urbano del Municipio de Valparaíso		249.544.490	249.544.490
Recuperación y mitigación del riesgo para garantizar la prestación de servicios de acueducto, mediante la optimización de la captación de agua en los centros poblados de Guayabal y Puerto Betania del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá.		187.232.311	187.232.311
TOTAL	654.000.000	3.961.651.684	4.615.651.684

Tabla 11. Proyectos Excluidos

PROYECTO	VALOR	SGP MUNICIPIO	SGP DEPARTAMENTO
Formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción del acueducto y alcantarillado del centro poblado Versalles del municipio de el Paujil – Caquetá	\$120.000.000,00	\$67.793.659,33	\$ 52.206.340,67
Formulación y estructuración de los estudios y diseños para la construcción del acueducto del centro poblado Bolivia del municipio de el Paujil – Caquetá	\$100.000.000,00	\$47.793.659,33	\$ 52.206.340,67
Formulación y estructuración de los estudios y diseños para la optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y red de distribución del municipio de El Paujil - Caquetá	\$273.232.694,00	\$ 221.026.353,33	\$ 52.206.340,67
TOTAL	\$493.232.694	\$336.613.671,99	\$156.619.022,01

3.3. Solicitud aprobación e incorporación en el Componente Gestión del Riesgo Sectorial de 2 proyectos de emergencia de los municipios de Valparaíso y San Vicente del Caguán.

- Construcción de viaducto para tubería de conducción del sistema de acueducto para el casco urbano del Municipio de Valparaíso, por valor de \$249.544.490 SGP APSB Departamento, toda vez que el alcalde presentó la necesidad, y la Gestora certificó la Inclusión en el PEI Capítulo 2025.
- Recuperación y mitigación del riesgo para garantizar la prestación de servicios de acueducto, mediante la optimización de la captación de agua en los centros poblados de Guayabal y Puerto Betania del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, por valor de \$187.232.311, toda vez que el alcalde presentó la necesidad, y la Gestora certificó la Inclusión en el PEI Capítulo 2025.
- **Presentación, Aprobación y Asignación recursos Gestor (enero a julio de 2026), por valor de \$734.000.000 Fuente SGP APSB Departamento.**

Tabla 12. Estado Actualizado Instrumentos de Planeación PDA.

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN	Aprobado	FECHA	ACTA No.	OBSERVACIONES
Plan Estratégico de Inversiones Capítulo 2025 (PEI) 2024 - 2027	SI	03/02/2025	52	Se encuentra aprobado mediante Comité Directivo No. 57 del día 3 de febrero de 2025.
Manual Operativo del PDA.	SI	23/11/2020	40	Fue aprobado mediante Comité Directivo No. 40 el día 23 de noviembre de 2020 adoptado por Decreto No. 000747 del 01 de diciembre del 2020
Plan de Aseguramiento PAP	SI	22/10/2024	49	Se aprueba adición al Plan de Aseguramiento para la Calidad del Agua PACA, en Comité Directivo No. 59 del 21 de octubre de 2025
Plan de Gestión Social 2024 – 2027	SI	16/08/2024	55	Aprobado en Comité Directivo No. 55 del 16 de agosto de 2024.
Plan Ambiental 2024-2027	SI	13/12/2024	56	Aprobado en Comité Directivo No. 56 del 13 de diciembre de 2024.
El Plan de Gestión del Riesgo Sectorial (Emergencias)	SI	13/12/2024	56	Aprobado en Comité Directivo No. 56 del 13 de diciembre de 2024.

4. ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

4.1. Actores Participantes al Plan Departamental de Agua PDA - en el departamento de Caquetá.

El Gestor a través de sus funciones que le confieren el Decreto 1077 de 2015, actualizado a través del Decreto 1425 de 2029, emanado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “MVCT” y que rige a los Plan Departamental de Agua y Saneamiento para el manejo empresarial de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo – PDA en el país, ha realizado las gestiones administrativas y técnicas para que los entes territoriales vinculados al PDA le den cumplimiento a los convenios de cooperación y apoyo financiero - CCAF de vinculación suscritos por el departamento (Gobernación), el Gestor y los municipios.

Tabla 13. Relación de municipios que hacen parte del PDA Caquetá.

Municipio	Fecha Convenio U otrosi Vigente (DD/MM/AAA)	Estado Suscripción PAM	Fecha Suscripción PAM Vigente	Observaciones
Albania	11/11/2025	SUSCRITO	30/09/2028	Otrosí firmado el día 11 de noviembre de 2025, transferencia realizada el 29 de octubre de 2025.
Belén de los Andaquíes	18/10/2024	SUSCRITO	22/03/2024	Pendiente remisión de documentos por parte del municipio para suscripción de OTROSI 2025. Los documentos (CDP, formulario SARLAF, Certificado de compromisos vigentes, estados financieros, entre otros) fueron solicitados con oficio y mediante correo electrónico por parte del PDA, el municipio da respuesta el día 8 de septiembre de 2025 indicando que se encuentra en proceso de actualización del acuerdo municipal que autoriza aportes al PDA, programado para debatir en sesiones extraordinarias. Ultimo requerimiento realizado el 29 de diciembre
Cartagena del Chairá	09/10/2025	SUSCRITO	01/04/2025	Otrosí firmado el día 9 de octubre de 2025, transferencia realizada el 15 de diciembre de 2025.
Curillo	09/09/2025	SUSCRITO	11/11/2025	Otrosí firmado el día 9 de septiembre de 2025, transferencia realizada el 29 de octubre de 2025.

“Obras y No Promesas”



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



El Doncello	28/10/2025	SUSCRITO	14/03/2024	Otrosí firmado el día 28 de octubre de 2025, transferencia realizada el 24 de diciembre de 2025.
El Paujil	19/12/2025	SUSCRITO	13/03/2024	Otrosí firmado el día 19 de diciembre de 2025, transferencia realizada el 24 y el 30 de diciembre de 2025.
Florencia	18/11/2025	SUSCRITO	16/09/2024	Otrosí firmado el día 18 de noviembre de 2025, transferencia realizada 25 de noviembre de 2025.
La Montañita	26/12/2025	SUSCRITO	23/12/2024	Otrosí firmado el día 26 de diciembre de 2025, pendiente transferencia.
Milán	09/09/2025	SUSCRITO	30/04/2025	Otrosí firmado el día 9 de septiembre de 2025, transferencia realizada el día 3 de octubre de 2025
Morelia	21/09/2025	SUSCRITO	18/03/2024	Otrosí firmado el día 21 de octubre de 2025, transferencia realizada el día 24 de octubre de 2025
Puerto Rico	18/11/2025	SUSCRITO	12/08/2024	Otrosí firmado el día 18 de noviembre de 2025, transferencia realizada el 24 de diciembre de 2025.
San José del Fragua	22/09/2025	SUSCRITO	18/11/2025	Otrosí firmado el día 22 de septiembre de 2025, transferencia realizada el día 7 de octubre de 2025
San Vicente del Caguán	12/12/2025	SUSCRITO	28/11/2025	Otrosí firmado el día 12 de diciembre de 2025, transferencia realizada el 24 de diciembre de 2025.
Solano	18/11/2025	SUSCRITO	24/06/2025	Otrosí firmado el día 18 de noviembre de 2025, transferencia realizada el 30 de diciembre de 2025.
Solita	22/09/2025	SUSCRITO	26/08/2025	Otrosí firmado el día 22 de septiembre de 2025, transferencia realizada el día 5 de noviembre de 2025
Valparaíso	25/07/2025	SUSCRITO	21/02/2025	Otrosí firmado el día 25 de julio de 2025 y transferencia realizada en el 26 de agosto de 2025.

Como se puede evidenciar en la relación anterior, durante el segundo semestre de 2025, se realizó la gestión por parte del PDA Caquetá, requiriendo los soportes necesarios para actualizar los convenios iniciales, mensualmente mediante oficio y correo electrónico se hace la invitación a continuar vinculados y aprovechar los beneficios en saneamiento básico y agua potable.

4.2. Plan de Aseguramiento 2025 en el departamento del Caquetá.

Durante el segundo semestre de 2025, el Componente de Aseguramiento culminó el proceso de estructuración, ajuste y validación del Plan de Aseguramiento de la Prestación (PAP) 2025–2026, dando continuidad a las actividades adelantadas durante el primer semestre de la vigencia y atendiendo las observaciones técnicas formuladas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.3.3.1.2.3, numeral 7, del Decreto 1425 de 2019.

El PAP 2025–2026 fue estructurado conforme a la metodología establecida por el MVCT y se desarrolló a partir de cuatro líneas estratégicas, orientadas a atender de manera integral los principales retos asociados a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en el departamento.

La Línea Estratégica 1 – Fase 1: Diagnóstico integral para el fortalecimiento de la gestión empresarial del prestador de servicios públicos, estuvo orientada a la caracterización del estado actual de los prestadores, mediante el análisis de los componentes institucional, legal, administrativo, financiero, comercial y técnico-operativo, permitiendo establecer una línea base para la identificación de brechas y la formulación de acciones de mejora.

“Obras y No Promesas”





INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



La Línea Estratégica 2 – Fase 2: Formulación de la estrategia para asegurar la prestación de los servicios públicos, se enfocó en la definición de alternativas técnicas, jurídicas y administrativas para garantizar la prestación eficiente y sostenible de los servicios de agua potable y saneamiento básico, conforme a lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, considerando opciones como el fortalecimiento institucional, la transformación empresarial y la revisión de esquemas contractuales, con base en los resultados del diagnóstico integral.

La Línea Estratégica 3 – Fase 3: Uso y destinación de los recursos del SGP–APSB, estuvo dirigida al acompañamiento y asistencia técnica a las administraciones municipales y a los prestadores de servicios públicos, con el propósito de fortalecer los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y control de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, contribuyendo a la mitigación de riesgos asociados a su manejo y a la mejora en los niveles de ejecución presupuestal.

La Línea Estratégica 4 – Fase 3: Calidad del agua, se orientó al fortalecimiento de la capacidad operativa de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP), mediante la implementación de acciones dirigidas al monitoreo, control y mejora de la calidad del agua para consumo humano, con el fin de garantizar el cumplimiento de los estándares normativos vigentes y reducir el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA).

Como resultado del proceso técnico adelantado, el Plan de Aseguramiento de la Prestación (PAP) 2025–2026 fue presentado y aprobado en el Comité Directivo No. 59, validando el cumplimiento integral de los requisitos técnicos, normativos y metodológicos establecidos por el MVCT.

A partir de la aprobación del PAP por parte del Comité Directivo, se dará inicio al proceso de estructuración de la contratación de las líneas estratégicas aprobadas, orientado a la ejecución de las acciones previstas en el plan, garantizando la implementación oportuna de las estrategias definidas y contribuyendo al fortalecimiento sostenible de la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico en el departamento del Caquetá.

5. COMPONENTE FINANCIERO.

Durante el segundo semestre de la vigencia 2025, se presenta el Comportamiento y Dinámica de los Aportes y de los Rendimientos Financieros en el FIA, de la siguiente manera:

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 22 de 56





**INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO
DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009**

**PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y
SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025**



Tabla 14. Comportamiento y Dinámica de los Aportes y Rendimientos Financieros en el FIA.

DEPARTAMENTO	JULIO 2025	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025	VALOR TOTAL 2025	VIGENCIA ANTERIOR + 2025
SGP								
RECAUDO	3.913.419.610,00		1.373.927.550,00		1.373.927.550,00		7.230.180.463,00	74.948.347.147,19
LIBERACION SALDO CDRs	27.698.998,03		105.971.262	6.478.749	3.444.522		144.998.817,41	252.454.684,33
REINTEGRO POR CDRs ANULADOS			238.496.400				438.496.400,00	1.720.317.371,00
RENDIMIENTOS	164.625.657,31	154.055.435,23	154.756.142,99	139.271.745,79	78.369.165,60		1.510.189.412,85	10.565.905.473,90
CDR EXPEDIDOS			350.000.000,00		643.582.092	300.000.000	9.449.812.085,78	74.097.283.159,16
DISPONIBILIDAD	9.081.853.045,25	9.235.908.480,48	10.759.059.835,47	10.904.810.330,64	11.716.969.476,24	11.416.969.476,24	-709.442.209,93	11.416.969.461,93
NACION								
SALDO RECAUD							0,00	27.217.158.460,00
LIBERACION SALDO CDRs					32.449.311,95		32.449.311,95	32.449.311,95
REINTEGRO POR CDRs ANULADOS							0,00	0,00
RENDIMIENTOS	27.345.268,16	22.309.835,57	20.267.794,72	16.841.562,09	9.441.607,94		239.766.941,08	8.663.512.675,96
CD EXPEDIDOS							0,00	33.782.258.012,05
DISPONIBILIDAD	1.997.103.011,64	2.019.412.847,21	2.039.680.641,93	2.056.522.204,02	2.065.963.811,96	2.065.963.811,96	239.766.941,08	2.098.413.123,91
OTROS RECURSOS DPTO								
SALDO RECAUD							0,00	1.509.833.428,00
RENDIMIENTOS	13.815.775,05	11.535.752,85	11.297.985,08	10.850.011,09	6.094.615,52		122.416.111,31	328.153.195,72
CD EXPEDIDOS							126.017.227,00	1.636.016.946,00
DISPONIBILIDAD	162.191.313,18	173.727.066,03	185.025.051,11	195.875.062,20	201.969.677,72	201.969.677,72	-3.601.115,69	201.969.677,72
ALBANIA								
SGP								
SALDO RECAUD					272.000.000,00		485.073.472,00	2.263.951.226,38
LIBERACION SALDO CDRs				70.569,00			70.569,00	70.569,00
REINTEGRO POR CDRs ANULADOS							0,00	220.871.526,00
RENDIMIENTOS	9.668.744,88	8.079.231,29	7.911.133,56	7.598.558,70	4.465.220,65		86.046.687,00	768.350.590,64
CD EXPEDIDOS							272.255.472,22	2.523.855.780,23
DISPONIBILIDAD	208.321.323,53	216.400.554,82	224.311.688,38	231.910.247,08	508.375.467,73	508.375.467,73	298.864.686,78	508.446.036,79
BELEN DE LOS ANDAQUIES								
SGP								
SALDO RECAUD							0,00	2.372.898.015,65
LIBERACION SALDO CDRs							0,00	0,00
REINTEGRO POR CDRs ANULADOS							0,00	0,00
RENDIMIENTOS	5.821.505,37	4.868.469,89	4.767.314,68	4.577.953,31	2.569.112,25		51.622.792,52	650.122.812,88
CD EXPEDIDOS							0,00	2.474.120.693,54
DISPONIBILIDAD	532.117.284,21	536.985.754,10	541.753.068,78	546.331.022,09	548.900.134,34	548.900.134,34	51.622.792,52	548.900.134,99
CARTAGENA DEL CHAIRA								

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co

Florencia – Cauquetá – Colombia

Página 23 de 56





**INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO
DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009**

**PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y
SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPITULO 2025**



SALDO RECAUD									413.856.137,35	3.049.922.351,63
LIBERACION SALDO CDRs									0,00	22.725,19
REINTEGRO POR CDRs ANULADOS									0,00	0,00
RENDIMIENTOS	5.578.573,13	4.662.791,62	4.565.851,35	4.385.078,66	2.462.182,70				49.477.974,73	505.441.882,91
CD EXPEDIDOS									479.498.000,00	3.296.582.072,81
DISPONIBILIDAD	242.706.257,40	247.369.049,02	251.934.900,37	256.319.979,03	258.782.161,73				-16.163.887,92	258.782.161,73
MILAN										
SGP				100.000.000,00					100.000.000,00	1.876.755.922,61
SALDO RECAUD									0,00	0,00
LIBERACION SALDO CDRs									0,00	0,00
REINTEGRO POR CDRs ANULADOS									0,00	0,00
RENDIMIENTOS	5.109.207,62	4.270.252,51	4.181.441,31	4.446.038,34	2.590.964,61				46.059.564,73	396.191.979,58
CD EXPEDIDOS					100.000.000,00				100.000.000,00	2.178.851.890,00
DISPONIBILIDAD	78.607.315,42	82.877.567,93	87.059.009,24	191.505.047,58	94.096.012,19				46.059.564,73	94.096.012,19
MORELIA SGP										
SGP				100.000.000,00					250.000.000,00	1.487.781.956,74
SALDO RECAUD									0,00	10.763,00
LIBERACION SALDO CDRs									0,00	344.016.013,00
REINTEGRO POR CDRs ANULADOS									68.695.559,03	452.239.465,94
RENDIMIENTOS	7.473.147,03	6.242.348,43	6.112.782,02	5.913.575,91	3.659.607,93				40.000.000,00	1.414.148.315,32
CD EXPEDIDOS									278.695.559,03	525.873.107,36
DISPONIBILIDAD	403.944.793,07	410.187.141,50	416.299.923,52	522.213.499,43	525.873.107,36					
MORELIA OTROS R.										
SGP									0,00	150.000.000,00
SALDO RECAUD									0,00	0,00
LIBERACION SALDO CDRs									0,00	0,00
REINTEGRO POR CDRs ANULADOS									0,00	0,00
RENDIMIENTOS	1.336.325,57	1.115.866,18	1.092.848,56	1.049.528,10	589.529,27				11.841.066,64	26.813.991,31
CD EXPEDIDOS									0,00	0,00
DISPONIBILIDAD	172.966.219,20	174.082.085,38	175.174.933,94	176.224.462,04	176.813.991,31				11.841.066,64	176.813.991,31
PUERTO RICO										
SGP									0,00	4.508.820.861,02
SALDO RECAUD									6.770,00	105.343,00
LIBERACION SALDO CDRs									0,00	199.953.413,00
REINTEGRO POR CDRs ANULADOS									75.076.601,38	716.687.093,91
RENDIMIENTOS	8.471.718,89	7.075.927,07	6.929.910,88	6.654.930,74	3.737.344,79				55.166.678,00	4.159.688.458,00
CD EXPEDIDOS									19.909.923,38	1.065.819.496,93
DISPONIBILIDAD	1.041.414.613,45	1.048.490.540,52	1.055.420.451,40	1.062.075.382,14	1.065.812.726,93					
SAN JOSE DEL FRAGUA										
SGP				351.000.000,00					351.000.000,00	2.881.460.068,17
SALDO RECAUD										

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505
www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co
apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,
 Florencia – Cauquetá – Colombia



5.1. CDRs de Contratos en Ejecución y/o en Liquidación.

A continuación, se presentan los CDRs, que a la fecha respaldan contratos que están en proceso de ejecución, ya sea activos o suspendidos, e igualmente los de obras terminadas, pero con proceso de legalizar su liquidación.

Tabla 15. Estado detallado actualizado de certificados de disponibilidad de recursos expedidos – para contratos vigentes y/o sin liquidar o por Contratar.

DANE	DESCRIPCION EMPRESA	NUMERO DE CDR	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR EMISION CDR (\$)	OBJETO USO DEL CDRs
18094	BELEN DE LOS ANDAQUIES	3	20/12/2016	439.813.320,00	CTO 111-25-13-06-2013 // OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACIÓN BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO DE RED DE CONDUCCIÓN, ADECUACIÓN PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA.
1899	CAQUETA	46	1/08/2013	157.908.017,00	030-2013 / "INTERVENTORIA PARA LA OBRA - INTERVENTORIA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO DE RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETA"
18205	CURILLO	8195	16-ago-19	1.283.948.626,00	COSNTRUCCION DE CELDA No.3 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPSCION FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CURILLO CAQUETA
18999	CAQUETA	8196	16-ago-19	102.715.890,00	INTERVENTORIA DE LA COSNTRUCCION DE CELDA No.3 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPSCION FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CURILLO CAQUETA
18999	CAQUETA	9974	23-dic-20	1.463.702.728,00	ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA EL CASCO URB. DE LOS MPIOIS DE CURILLO, ALBANIA, BELEN DE LOS ADAQUIES Y CTGENA DE CHAIRA
18999	CAQUETA	9975	23-dic-20	102.459.191,00	INTERVENTORIA A LOS ESTUD. DE FACTIBILIDAD Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO, MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA EL CASCO URB. DE LOS MPIOIS DE CURILLO, ALBANIA, BELEN DE LOS ADAQUIES Y CTGENA DE CHAIRA
18999	CAQUETA	13482	27/oct/2022	218.747.664,00	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO BELALCAZAR CARRERA 1, MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
	EL DONCELLO	13483	27/oct/2022	342.000.000,00	REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO BELALCAZAR CARRERA 1, MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18999	CAQUETA	13484	27/oct/2022	39.252.336,00	INTERVENTORÍA A LA REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO BELALCAZAR CARRERA 1, MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18999	CAQUETA	13680	16/nov/2022	332.430.304,00	INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETÁ

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 27 de 56

18999	CAQUETA	13681	16/nov/2022	123.450.000,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETÁ
18999	CAQUETA	13682	16/nov/2022	9.876.000,00	INTERVENTORÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETÁ
18999	CAQUETA	13679	7-jun-22	3.532.449.312,00	CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETÁ
18999	CAQUETA	13680	7-jun-22	332.430.304,00	INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETÁ
18999	CAQUETA	13681	7-jun-22	123.450.000,00	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETÁ
18999	CAQUETA	13682	7-jun-22	9.876.000,00	INTERVENTORÍA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETÁ
18999	CAQUETA	13763	24/11/2022	58.448.477,00	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ
18999	CAQUETA	13680	16/11/2022	332.430.304,00	INTERVENTORÍA DE OBRA CIVIL Y SUMINISTRO A LA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DE MORELIA, CAQUETÁ
18999	CAQUETA	15189	27-jun-23	2.013.798.918,00	MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, A TRAVES DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NAPOLES, VILLARREAL Y EL TIMY.
18001	FLORENCIA - CAQUETA	15190	27-jun-23	1.164.604.591,00	MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, A TRAVES DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NAPOLES, VILLARREAL Y EL TIMY.
18999	CAQUETA	15754	03/oct/2023	1.363.636.364,00	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18999	CAQUETA	15191	27-jun-23	201.379.892,00	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, A TRAVES DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NAPOLES, VILLARREAL Y EL TIMY.
18001	FLORENCIA - CAQUETA	15192	27-jun-23	116.460.459,00	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO A LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, A TRAVES DE LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NAPOLES, VILLARREAL Y EL TIMY.
18999	CAQUETA	15755	03/oct/2023	136.363.636,00	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18999	CAQUETA	15596	13/sep/2023	54.950.360,36	ADICIÓN AL PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA CALIDAD DEL AGUA- PACA

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Cauquetá – Colombia

Página 28 de 56



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



18999	CAQUETA	15679	19/sep/2023	511.179.636,92	CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18479	MORELIA	15680	19/sep/2023	893.295.342,08	CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18999	CAQUETA	15681	19/sep/2023	35.782.574,76	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18479	MORELIA	15682	19/sep/2023	62.530.674,24	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18999	CAQUETA	15754	3/10/2023	1.363.636.364,00	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18999	CAQUETA	15755	3/10/2023	136.363.636,00	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18999	CAQUETA	15296	14/06/2023	46.370.257,00	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA INSPECCIÓN DE FRAGUITA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA, CAQUETÁ.
18999	CAQUETA	15189	14/06/2023	2.013.798.918,00	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18001	FLORENCIA - CAQUETA	15190	27/06/2023	1.164.604.591,00	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18999	CAQUETA	15191	27/06/2023	201.379.892,00	INTERVENTORÍA A LA OBRA CIVIL QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18001	FLORENCIA - CAQUETA	15192	27/06/2023	116.460.459,00	INTERVENTORÍA A LA OBRA CIVIL QUE TIENE POR OBJETO EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LOS BARRIOS: VILLA CLARA, NÁPOLES, VILLA REAL Y EL TIMY
18999	CAQUETA	15681	19/09/2023	35.782.574,76	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18479	MORELIA	15682	19/09/2023	62.530.674,24	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18999	CAQUETA	17488	26/11/2024	331.131.066,00	CONSTRUCCIÓN CELDA DE DISPONIBILIDAD FINAL RELLENO SANITARIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18999	CAQUETA	16872	24-jun-24	519.692.579,92	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA
18029	ALBANIA	16873	24-jun-24	723.827.515,08	CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA
18999	CAQUETA	16874	24-jun-24	31.981.082,03	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 29 de 56



					ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA
18029	ALBANIA	16875	24-jun-24	44.543.231,97	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA
18999	CAQUETA	16876	24-jun-24	1.887.747,04	IMPLEMENTACIÓN DEL PMA A LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA
18029	ALBANIA	16877	24-jun-24	2.629.252,96	IMPLEMENTACIÓN DEL PMA A LA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA
18999	CAQUETA	16878	24-jun-24	55.403.009,04	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LOS BARRIOS CAMILO TORRES, VILLA CHAIRA Y GAITAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18150	CARTAGENA DEL CHAIRA	16879	24-jun-24	990.790.836,96	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LOS BARRIOS CAMILO TORRES, VILLA CHAIRA Y GAITAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18999	CAQUETA	16880	24-jun-24	74.510.500,96	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LOS BARRIOS CAMILO TORRES, VILLA CHAIRA Y GAITAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18150	CARTAGENA DEL CHAIRA	16881	24-jun-24	9.209.163,04	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DE LOS BARRIOS CAMILO TORRES, VILLA CHAIRA Y GAITAN DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18756	SOLANO-CAQUETA	16923	17-jul-24	1.214.246.976,00	CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ, FASE 1
18756	SOLANO-CAQUETA	16924	17-jul-24	85.019.003,00	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ, FASE 1
18999	CAQUETA	17045	27-ago-24	132.400.000,00	PLAN DE GESTIÓN SOCIAL CAPÍTULO 2024
18999	CAQUETA	17355	6-nov-24	432.834.243,00	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CARRERA 2 A LA CARRERA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18460	MILAN	17356	6-nov-24	533.048.000,00	ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CARRERA 2 A LA CARRERA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18999	CAQUETA	17357	6-nov-24	69.165.757,00	INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CARRERA 2 A LA CARRERA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18460	MILAN	17358	6-nov-24	22.200.000,00	IMPLEMENTACIÓN DEL PMA A LA ADECUACIÓN Y CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 4, ENTRE CARRERA 2 A LA CARRERA 6, DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, EN EL MUNICIPIO DE MILÁN, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ
18205	CURILLO	17359	6-nov-24	393.987.677,00	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LAS CALLES 9ª A LA 11ª Y ENTRE LAS CARRERAS DEL 2º AL 4º DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18999	CAQUETA	17360	6-nov-24	229.940.817,00	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LAS

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.cauqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Cauquetá – Colombia

Página 30 de 56

					CALLES 9ª A LA 11ª Y ENTRE LAS CARRERAS DEL 2º AL 4º DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18999	CAQUETA	17361	6-nov-24	43.674.995,00	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LAS CALLES 9ª A LA 11ª Y ENTRE LAS CARRERAS DEL 2º AL 4º DEL MUNICIPIO DE CURILLO DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18999	CAQUETA	17362	6-nov-24	133.876.200,00	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18247	EL DONCELLO	17363	6-nov-24	110.000.000,00	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE EL DONCELLO DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18999	CAQUETA	17488	26-nov-24	331.131.066,00	CONSTRUCCIÓN CELDA DE DISPONIBILIDAD FINAL RELLENO SANITARIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18610	SAN JOSE DE LA FRAGUA	17489	26-nov-24	529.730.612,00	CONSTRUCCIÓN CELDA DE DISPONIBILIDAD FINAL RELLENO SANITARIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18999	CAQUETA	17490	26-nov-24	68.868.934,00	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN CELDA DE DISPONIBILIDAD FINAL RELLENO SANITARIO EL CAIRO, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18999	CAQUETA	17675	21-dic-24	620.000.000,00	FORMULAR LOS PLANES DE GESTIÓN DE RIESGO DEL DESASTRE PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, BELÉN DE LOS ANDAQUIS, CARTAGENA DEL CHAIRÁ, CURILLO, EL DONCELLO, EL PAUJIL, LA MONTAÑITA, MILÁN, MORELIA, PUERTO RICO, SAN JOSÉ DEL FRAGUA, SOLANO, SOLITA Y VALPARAISO, D
18999	CAQUETA	17966	22-ene-25	300.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETA.
18756	SOLANO-CAQUETA	17967	22-ene-25	255.555.556,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETA.
18756	SOLANO-CAQUETA	17968	22-ene-25	44.444.444,00	INTERVENTORIA A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA BOCATOMA Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLANO, DEPARTAMENTO DE CAQUETA.
18999	CAQUETA	17969	22-ene-25	165.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA.
18001	FLORENCIA - CAQUETA	17970	22-ene-25	300.000.000,00	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA.
18999	CAQUETA	17971	22-ene-25	35.000.000,00	INTERVENTORIA A LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA UNO DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA RIVERA DE LA QUEBRADA LA SARDINA, MUNICIPIO DE FLORENCIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA.
18999	CAQUETA	17972	22-ene-25	550.869.752,26	REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETA

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505
www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co
apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,
 Florencia – Caquetá – Colombia
 Página 31 de 56

185921	PUERTO RICO - CAQUETA	17973	22-ene-25	50.649.423,74	REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETA
18999	CAQUETA	17974	22-ene-25	49.130.247,74	INTERVENTORÍA A LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETA
185921	PUERTO RICO - CAQUETA	17975	22-ene-25	4.517.254,26	INTERVENTORÍA A LA REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETA
18999	CAQUETA	17976	22-ene-25	1.516.315.956,78	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18029	ALBANIA	17977	22-ene-25	272.255.472,22	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18999	CAQUETA	17978	22-ene-25	89.428.571,00	INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALCANTARILLADO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18999	CAQUETA	17979	22-ene-25	1.679.610.716,00	OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18479	MORELIA	17980	22-ene-25	40.000.000,00	OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18999	CAQUETA	17981	22-ene-25	120.372.750,00	INTERVENTORÍA A LA OPTIMIZACIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELIA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18999	CAQUETA	17994	27-ene-25	800.000.000,00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18753	SAN VICENTE DEL CAGUAN	17995	27-ene-25	175.673.225,00	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN DEPARTAMENTO DE CAQUETA
18999	CAQUETA	18037	11-feb-25	1.800.000.000,00	COSTOS DEL GESTOR CAPÍTULO 2025
18999	CAQUETA	18038	13-feb-25	200.000.000,00	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18610	SAN JOSE DE LA FRAGUA	18039	13-feb-25	30.000.000,00	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA
18999	CAQUETA	18047	18-feb-25	150.000.000,00	IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DEPARTAMENTAL DE VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS
18999	CAQUETA	18052	21-feb-25	427.909.407,00	DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18410	LA MONTAÑITA	18053	21-feb-25	479.498.000,00	DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18999	CAQUETA	18054	21-feb-25	72.592.593,00	INTERVENTORÍA AL DESARROLLO EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO POR EL DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA BOCATOMA SOBRE LA QUEBRADA LAS MARGARITAS LÍNEA DE ADUCCIÓN Y PTAP LOS NARANJOS DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
18999	CAQUETA	18057	26-feb-25	200.000.000,00	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO -CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEPARTAMENTO DE CAQUETA-
18150	CARTAGENA DEL CHAIRA	18058	26-feb-25	100.000.000,00	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL TRÁMITE DE LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO -CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 32 de 56



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



					MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ-
18999	CAQUETA	18664	27-jun-25	126.017.227,00	REFORMULACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ALBANIA

Tabla 16. Relación de CDR Sin Contrato Asociado.

DANE	DESCRIPCION DE LA EMPRESA	No. CDR	FECHA EXPEDICION	VALOR CDR POR FUENTE (\$)	DESCRIPCIÓN
18999	CAQUETA	8902	11/12/2019	34.879.372,00	INTERVENTORÍA REUBICACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE POR FRECUENTES MOVIMIENTOS EN MASA, QUE ABASTECE EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA
18756	SOLANO-CAQUETA	16923	17/07/2024	1.214.246.976,00	CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ, FASE 1
18756	SOLANO-CAQUETA	16924	17/07/2024	85.019.003,00	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ, FASE 1
18999	CAQUETA	17972	22/01/2025	550.869.752,26	REPOSICIÓN PARCIAL DEL ALCANTARILLADO BARRIO OASIS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO -CAQUETÁ

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505
www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co
apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,
Florencia – Caquetá – Colombia
Página 33 de 56



6. COMPONENTE SOCIAL

El desarrollo del Plan de Gestión Social (PGS) 2025 que hace parte del Plan Departamental de Agua PDA-Caquetá, se encuentra en proceso de reformulación y ajustes.

Para el periodo evaluado el Componente Social presenta una **ejecución del 0.0%**; teniéndose un valor de **\$350.000.000,00** de recursos comprometidos, hasta tanto se adjudique el contrato, el cual está programado para los primeros días del mes de enero de 2026.

Es importante mencionar que desde el componente social se desarrollaron todas las actividades propuestas en costos del gestor, tal y como se puede evidenciar en la siguiente tabla.

Tabla 17. Actividades Componente Social- Costos del Gestor Segundo Semestre 2025

COSTOS DEL GESTOR - CAPITULO 2025 (Marzo - Diciembre)								
COMPONENTE ESTRUCTURA GESTOR	ITEM	ACTIVIDADES	FUNC. GESTOR (DEC 1425/19 ART. 2.3.3.1.2.3.)	CANTIDAD PROGRAMADA	VALOR TOTAL A EJECUTAR	CANTIDAD REALIZADA	VALOR TOTAL EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
GESTIÓN SOCIAL	60	Socialización o reuniones de los proyectos por ejecutar del PDA Caquetá con la comunidad y autoridades del orden Departamental y Municipal.	1	9	18.000.000	8	16.000.000	88,89%
	61	Apoyo y realización de campañas de sensibilización, talleres, capacitación con comunidad estudiantil y general sobre agua potable y saneamiento básico, y manejo adecuado y protección de los recursos naturales.	1	60	150.000.000	92	150.000.000	100,00%
	62	Seguimiento Social a los proyectos en etapa contractual y post contractual	1	30	16.500.000	28	15.400.000	93,33%
	63	Creación de Club Defensores del Agua	1	4	10.000.000	4	10.000.000	100,00%
	64	Seguimiento a los Club Defensores del Agua conformados	1	60	60.000.000	77	60.000.000	100,00%
	65	Seguimiento con las veedurías a los proyectos en ejecución del PDA Caquetá con la comunidad y autoridades del orden Departamental y Municipal.	1	30	10.500.000	38	10.500.000	100,00%
	66	Seguimiento y acompañamiento a los diferentes comités de control social relacionados al sector de agua potable y saneamiento básico	1	10	20.000.000	26	20.000.000	100,00%
	67	Seguimiento y verificación a la ejecución del Plan de Gestión Social en obra	1	20	20.000.000	36	20.000.000	100,00%
	68	Capacitación y/o taller en cuidado del ambiente, reducción del cambio climático, efecto invernadero, usos de energía limpia y renovable.	1	10	25.000.000	33	25.000.000	100,00%
	69	Realización de audiencias públicas de rendición de cuentas	13	1	5.000.000	1	5.000.000	100,00%
	70	Difusión y divulgación en la página web del PDA sobre los avances del Gestor	13	12	18.000.000	12	18.000.000	100,00%
	71	Administrar las redes sociales del Plan Departamental de Agua Caquetá.	13	100	30.000.000	112	30.000.000	100,00%
	72	Realizar el acompañamiento al Gestor en las diversas actividades que realice en las visitas de ejecución de proyectos, eventos de rendición de cuentas, actividades de promoción del PDA y conexos con la ejecución de obras,	13	60	18.600.000	78	18.600.000	100,00%
PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO								98,63%

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 34 de 56

6.1. Página Web

El sitio web es un espacio virtual, donde el Gestor PDA Caquetá, muestra la información (textos, imágenes, vídeos) de las actividades que desarrolla su equipo gestor en cada uno de sus componentes:

- Componente Aseguramiento de la Prestación del Servicio,
- Componente Infraestructura,
- Componente Ambiental,
- Componente Social,
- Componente Financiero,
- Componente de Planeación,
- Componente Jurídico y
- Componente Administrativo.


El sitio web cuenta con una serie de páginas: Inicio, Normatividad, Municipio, Contratación Pública, Componentes, Contratistas y Contáctenos, para presentar la información agrupada correspondiente a cada tema que presente la información del Gestor PDA Caquetá.

Publicaciones en la página Principal del Sitio:

El sitio web cuenta con espacio amplio en donde se muestran las imágenes de las actividades más importantes que se desarrollan cada mes. Este espacio se denomina slider, porque es un espacio gráfico con varias imágenes, que en un lapso pequeño de tiempo va cambiando; y cada imagen va acompañada de una pequeña descripción de texto, que explica la naturaleza de la imagen.

En el cuadro siguiente, se presentan slider publicados en el sitio web PDA Caquetá, el cual muestra la información de la gestión que realiza el PDA Caquetá

<p>Slider 1.</p> <p>73% de Avance en la Construcción</p>	 <p>Ejecución del Proyecto, Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy.</p>
-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



Slider 2.

Tanque de almacenamiento de Agua Potable para Albania



Relleno Sanitario El Cairo

La Gobernación del Caquetá, en articulación con la Alcaldía de Albania y mediante el Plan Departamental de Agua (PDA Caquetá), dio inicio a la construcción del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en el casco urbano de este municipio . Con una inversión superior a los \$1.300 millones de pesos.

En la siguiente imagen, se muestran las publicaciones de noticias que se realizaron por componente.

Noticias y Eventos	Aseguramiento de la prestación de servicio	Infraestructura
<p>Reunión de la Comisión de Agua Potable de Albania...</p>	<p>Reunión de la Comisión de Agua Potable de Albania...</p>	<p>Inicio de la construcción del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en Albania...</p>
<p>Reunión de la Comisión de Agua Potable de Albania...</p>	<p>Reunión de la Comisión de Agua Potable de Albania...</p>	<p>Inicio de la construcción del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en Albania...</p>
<p>Reunión de la Comisión de Agua Potable de Albania...</p>	<p>Reunión de la Comisión de Agua Potable de Albania...</p>	<p>Inicio de la construcción del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable en Albania...</p>

El sitio web, presenta un flujo constante de visitas; registrándose un total de **16.659 visitas** durante el primer semestre de 2025. Pasando de **128.689 visitas** registradas a 01 de julio de 2025, a **131.830 visitas** se registran a 31 de diciembre de 2025; presentándose un promedio de **524 visitas por mes**; indicando que el sitio web, cuenta con un importante flujo de visitantes, que se están informando de las actividades que realiza el gestor PDA - Caquetá.





INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



7. COMPONENTE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2024 - 2027.

El Gestor PDA Caquetá, ha adelantado los siguientes procesos de contratación para el cumplimiento de las metas y objetivos de la política del sector de agua potable y saneamiento básico en los municipios vinculados al PDA del Departamento del Caquetá.

8.1. Matriz de Proyectos para Inicio Contratación 2025

Tabla 18. Proyectos Viabilizados en Proceso de Asignación de Recursos.

Municipio	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor (Pesos)	Fuente(s)	Fecha de Presentación al Comité Técnico
Albania	Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania."	Comité Técnico 05	Acueducto	Urbano	1.324.561.409	SGP - Municipio - Departamento	16 de noviembre de 2023 APROBADO
Cartagena del Chairá	Construcción de Alcantarillado Pluvial Para Recolección de Aguas Lluvias Provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Gaitán del municipio de Cartagena del Chairá departamento del Caquetá	Comité Técnico 05	Alcantarillado	Urbano	1.129.913.510	SGP - Municipio - Departamento	16 de noviembre de 2023 APROBADO
Solano	Construcción del Relleno Sanitario y Obras Complementarias en el municipio de Solano – Caquetá Fase 1	Comité Técnico 05	Aseo	Urbano	1.299.265.979	SGP - Municipio - Departamento	16 de noviembre de 2023 APROBADO
Curillo	Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las calles 9ª al 11 y entre las carreras del 2ª al 4ª del municipio de Curillo.	Comité Técnico 01	Alcantarillado	Urbano	667.603.489	SGP - Municipio - Departamento	02 de octubre de 2024 APROBADO
Milán	Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá.	Comité Técnico 01	Alcantarillado	Urbano	1.057.248.000	SGP - Municipio - Departamento	02 de octubre de 2024 APROBADO
San José del Fragua	Construcción Celda de Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo, municipio de San José del Fragua.	Comité Técnico 02	Aseo	Urbano	929.730.612	SGP - Municipio - Departamento	31 de octubre de 2024 APROBADO
Solano	Adquisición de Vehículo Compactador Recolector de Residuos Sólidos para el municipio de Solano departamento del Caquetá.	Comité Técnico 02	Aseo	Urbano	975.673.225	SGP - Municipio - Departamento	31 de octubre de 2024 APROBADO
Albania	Optimización de las Redes de Distribución de Alcantarillado Urbano en el municipio de Albania, departamento del Caquetá	Comité Técnico 03	Alcantarillado	Urbano	1.878.000.000	SGP - Municipio - Departamento	23 de diciembre de 2024 APROBADO
San Vicente del Caguán	Adquisición de Vehículo Recolector de Residuos Sólidos para la Prestación del Servicio Público de Aseo en el municipio de San Vicente del Caguán del departamento de Caquetá	Comité Técnico 03	Aseo	Urbano	975.673.225	SGP - Municipio - Departamento	23 de diciembre de 2024 APROBADO
La Montañita	Desarrollo Ejecución de Obras de Mitigación del Riesgo por el Desabastecimiento de Agua Potable, en la Bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas Línea de Aducción y PTAP los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá	Comité Técnico 03	Acueducto	Urbano	980.000.000	SGP - Municipio - Departamento	23 de diciembre de 2024 APROBADO
Puerto Rico	Reposición Parcial del Alcantarillado barrio Oasis municipio de Puerto Rico Caquetá	Comité Técnico 03	Alcantarillado	Urbano	655.166.678	SGP - Municipio - Departamento	23 de diciembre de 2024 APROBADO

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 37 de 56





INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



Municipio	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor (Pesos)	Fuente(s)	Fecha de Presentación al Comité Técnico
Morelia	Optimización de Tramos de Alcantarillado, en el municipio de Morelia, departamento de Caquetá	Comité Técnico 03	Alcantarillado	Urbano	1.839.983.466	SGP - Municipio - Departamento	23 de diciembre de 2024 APROBADO

Tabla 19. Proyectos en Ejecución y/o Suspendidos.

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor (Pesos)	Fuente(s)	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
San José del Fragua	Realiza la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato que tiene por Objeto "Reposición y Mejoramiento de la Segunda Etapa de la Red de Alcantarillado Sanitario de la Inspección de Fragueta municipio de San José del Fragua, Caquetá"	Proceso de Liquidación	Urbano	46.300.144,5	SGP - Municipio - Departamento	26/12/2023
Albania	Construcción de Box Couvert 2.00 X 1.50 m en el barrio Villa Demo, Calle 1ra y 2da sur del municipio de Albania, departamento de Caquetá	Liquidado	Urbano	554.237.748	SGP - Municipio - Departamento	16/11/2023
Albania	Realizar la Interventoría Técnica, administrativa y Financiera al contrato que tiene por Objeto "Construcción de Box Couvert 2.00 X 1.50 m - barrio Villa Demo calle 1ra y 2da sur del municipio de Albania, departamento de Caquetá	Liquidado	Urbano	41.626.200	SGP - Municipio - Departamento	16/11/2023
Belén de los Andaquíes	Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes - Caquetá	Suspendido	Urbano	2.958.089.163	SGP - Municipio - Departamento	20/10/2025
Belén de los Andaquíes	Interventoría para la Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio de Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes. - Caquetá	Terminación anticipada	Urbano	236.702.975	SGP - Municipio - Departamento	17/10/2025
Milán	Construcción del Acueducto Incluye PTAP de San Antonio de Getuchá - municipio de Milán - departamento del Caquetá	Liquidado	Rural	1.735.052.751	SGP - Municipio - Departamento	20/12/2023
Milán	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Financiera, Jurídica y Ambiental) al Contrato de obra que tiene por Objeto: "Construcción del Acueducto Incluye PTAP de San Antonio de Getuchá - municipio de Milán - departamento del Caquetá	Liquidado	Rural	93.677.847	SGP - Municipio - Departamento	20/12/2023
Valparaíso	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica) del contrato que tiene por Objeto "Optimización del Sistema de Acueducto para el casco urbano del municipio de Valparaíso - Caquetá	Liquidado	Rural	110.148.311	SGP - Municipio - Departamento	06/10/2022
Florencia	Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy. Florencia.	En ejecución	Urbano	8.178.120.849	SGP - Municipio - Departamento	15/02/2026
Florencia	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental al contrato de Obra Civil que tiene por Objeto "El Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Vulnerable de Florencia en el departamento del Caquetá, a través de la Ampliación del Sistema de Acueducto para los barrios: Villa Clara, Nápoles, Villa Real y El Timmy - Caquetá.	En ejecución	Urbano	817.839.648	SGP - Municipio - Departamento	15/02/2026
Florencia	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Ambiental) Al Contrato de Obra que por Objeto: Construcción de Box Couvert de Canal	Liquidado	Urbano	328.858.812	SGP - Municipio - Departamento	08/10/2021

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia - Caquetá - Colombia





INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor (Pesos)	Fuente(s)	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
	Cerrado en el Caño Brisas del Hacha ubicado en la Comuna Norte del municipio de Florencia, Cauquetá.					
Florencia	Realizar los Estudios y Diseños para la Construcción del Sistema de Alcantarillado del Barrio La Esmeralda del municipio de Florencia, departamento del Cauquetá	Liquidado	Urbano	55,000,000	SGP - Municipio - Departamento	31/10/2024
La Montañita	"Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable barrio Las Palmas en el municipio de La Montañita Cauquetá"	Liquidado	Urbano	584,457,962	SGP - Municipio - Departamento	09/02/2024
La Montañita	Realizar Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera al Contrato que tiene por Objeto "Construcción de la Red de Distribución de Agua Potable barrio Las Palmas en el municipio de La Montañita Cauquetá"	Liquidado	Urbano	58,295,125.00	SGP - Municipio - Departamento	09/02/2024
Morelia	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Cauquetá	Liquidado	Urbano	3.500.000.000	SGP - Municipio - Departamento	22/05/2025
Morelia	"Interventoría Integral Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica y Ambiental al Contrato de Obra cuyo Objeto es "Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia - departamento de Cauquetá"	Liquidado	Urbano	332,343,200	SGP - Municipio - Departamento	22/05/2025
Morelia	Realizar la Interventoría, Técnica, Jurídica, Administrativa y Contable del Contrato que tiene por objeto: Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento de Cauquetá.	Proceso de Liquidación	Urbano	98.313.249	SGP - Municipio - Departamento	28/02/2025
Belén de los Andaquíes	Realizar Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato que tiene por objeto "Reposición del sistema de alcantarillado del Centro Poblado Rural Puerto Torres del municipio de Belén de los Andaquíes-Cauquetá"	Liquidado	Rural	38.297.047	SGP - Municipio - Departamento	31/05/2024
Albania	Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania.	En ejecución	Urbano	1.246.013.627	SGP - Municipio - Departamento	14/02/2026
	Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al contrato de obra cuyo Objeto es: Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua Potable para el municipio de Albania	En ejecución	Urbano	76.524.193	SGP - Municipio - Departamento	14/02/2026
Cartagena del Chaira	Construcción de Alcantarillado Pluvial para la Recolección de Aguas Lluvias Provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Alonso Gaitán del municipio de Cartagena del Chaira departamento del Cauquetá.	En ejecución	Urbano	1.028.847.022	SGP - Municipio - Departamento	02/03/2026
	Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Construcción de Alcantarillado Pluvial para la Recolección de Aguas Lluvias provenientes de los barrios Camilo Torres, Villa Chaira y Alonso Gaitán del municipio de Cartagena del Chaira departamento del Cauquetá.	En ejecución	Urbano	83.719.664	SGP - Municipio - Departamento	02/03/2026
Curillo	Ejecución de la Obra Civil del proyecto denominado Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las Calles 9° al 11° y entre las Carreras del 2° al 4° del municipio de Curillo - Cauquetá	Terminado – En proceso de Liquidación	Urbano	623.928.494	SGP - Municipio - Departamento	08/12/2025

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505
www.pdacaqueta.gov.co, www.cauqueta.gov.co
apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,
 Florencia – Cauquetá – Colombia
 Página 39 de 56



Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor (Pesos)	Fuente(s)	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
	Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuara el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Ejecución de la Obra Civil del proyecto denominado, Construcción de Alcantarillado Sanitario entre las Calles 9° al 11° y entre las Carreras del 2° al 4° del municipio de Curillo – Caquetá	Terminado – En proceso de Liquidación	Urbano	39.892.021	SGP - Municipio - Departamento	08/12/2025
El Doncello	Reposición de Alcantarillado Sanitario Barrio La Libertad, municipio de El Doncello departamento del Caquetá	Terminado – En proceso de Liquidación	Urbano	243.849.880	SGP - Municipio - Departamento	20/06/2025
	Reposición y Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Pluvial en el barrio Belalcázar Carrera 1 del municipio de El Doncello departamento del Caquetá	Terminado	Urbano	549.531.859	SGP - Municipio - Departamento	31/10/2025
	Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica al contrato que tiene por Objeto Reposición y Mejoramiento del Sistema del alcantarillado pluvial en el barrio Belalcázar Carrera 1 del Municipio de El Doncello Departamento del Caquetá	Terminado	Urbano	39.252.336	SGP - Municipio - Departamento	31/10/2025
Florencia	Realizar la Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Financiera, Contable y Jurídica) del Contrato de Consultoría que tiene por objeto: "Estudios y Diseños del Proyecto Construcción Etapa Uno del Colector de Alcantarillado Sanitario sobre la Rivera de La Quebrada La Sardina, municipio de Florencia, departamento de Caquetá	En ejecución	Urbano	35.000.000	SGP - Municipio - Departamento	14/01/2026
Milán	Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, en el municipio de Milán, departamento del Caquetá	En ejecución	Urbano	988.082.242	SGP - Municipio - Departamento	21/01/2026
	Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Adecuación y Canalización de Aguas Lluvias en la Calle 4, entre Cra 2 a la Cra 6, del casco urbano de la inspección de San Antonio de Getuchá, municipio de Milán, departamento del Caquetá.	En ejecución	Urbano	65.065.757	SGP - Municipio - Departamento	21/01/2026
Morelia	Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, Caquetá	En proceso de liquidación	Urbano	1.404.474.97	SGP - Municipio - Departamento	28/02/2025
	Realizar la Interventoría, Técnica, Jurídica, Administrativa y Contable del Contrato que tiene por objeto: Construcción de Tramos de Alcantarillado en el municipio de Morelia, departamento de Caquetá.	En Proceso de Liquidación	Urbano	98.313.249	SGP - Municipio - Departamento	28/02/2025
San José del Fragua	Construcción Celda Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo, municipio de San José del Fragua	En Proceso de Liquidación	Urbano	860.861.678	SGP - Municipio - Departamento	28/10/2025
	Realizar la Interventoría Integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos Contractuales, Técnicos, Administrativos, Financieros, Sociales y Ambientales al Contrato de Obra cuyo objeto es: Construcción Celda Disposición Final Relleno Sanitario El Cairo, municipio de San José del Fragua.	En Proceso de Liquidación	Urbano	68.868.934	SGP - Municipio - Departamento	28/10/2025
Solano	Construcción de Relleno Sanitario y Obras Complementarias en el municipio de Solano, Caquetá Fase 1	Liquidado Bilateralmente	Urbano	860.861.678	SGP - Municipio - Departamento	Pendiente de Acta de Inicio

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 40 de 56



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor (Pesos)	Fuente(s)	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
	Realizar la interventoría integral, la cual efectuará el seguimiento de los aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros, sociales y ambientales al contrato de obra cuyo objeto es: "Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Solano Departamento del Caquetá Fase 1".	Liquidado Bilateralmente	Urbano	84.836.228	SGP - Municipio - Departamento	Pendiente de Acta de Inicio

Tabla 20. Proyectos en Proceso de Incumplimiento.

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Ubicación	Valor (Pesos)	Fecha de Terminación (Real o Estimado)
Curillo	Construcción de la Celda No. 3 y Obras Complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo	En proceso de Incumplimiento	Urbano	1.283.948.626	
Curillo	Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Contable, Jurídica y Ambiental) al contrato de obra que tiene por objeto: "Construcción de la Celda No. 3 y Obras Complementarias en el Relleno Sanitario para la Disposición Final de los Residuos Sólidos Ordinarios Generados en la cabecera municipal de Curillo	En proceso de Incumplimiento	Urbano	102.715.890,0	
Curillo, Albania, Belén de los Andaquíes y Cartagena del Chairá	Estudios de Factibilidad y Diseños para la Optimización del Sistema de Alcantarillado, Manejo de Aguas Lluvias y Diseño del Sistema de Tratamiento para Aguas Residuales Domésticas para el Casco Urbano de los municipios de Curillo, Albania, Belén de los Andaquíes y Cartagena del Chairá	Liquidados Mediante resoluciones 000187 del 07/02/2025 y 000698 del 14/04/2025 emitidas por el departamento jurídico de la Gobernación del Caquetá se declaró que los contratistas no incumplieron. Los contratos de consultoría e interventoría se encuentran liquidados	Urbano	Consultoría 1.463.702.701 Interventoría 102.459.190,0	93,24%
Milán, Morelia, San José del Fragua, Solano y Valparaíso	Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera a la Consultoría de Estudios y Diseños de Proyectos en el Marco del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua del Caquetá.	En proceso de pago Judicial.	Urbano	70'234.519.0	

Para el periodo evaluado el Componente de Infraestructura presenta una **ejecución del 16.44%**; que corresponde a una ejecución de **\$5.769.167.371,00**, de un total comprometido de **\$34.972.602.743,51**.

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 41 de 56



8. COMPONENTE AMBIENTAL

Durante el período del informe correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2025, el componente ambiental y de gestión del riesgo del Plan Departamental de Agua del Caquetá llevó a cabo, la formulación y aprobación de los instrumentos de planeación a cargo de este componente, lo cual arrojó lo siguiente:

Teniendo en cuenta la ejecución adelantada por la Secretaría de Ambiente y Agricultura y el Plan Departamental de Agua, se presenta el análisis del nivel de cumplimiento de las acciones, proyectos y actividades, organizado conforme a las líneas estratégicas definidas en el Plan Ambiental.

A partir de la información reportada, se evidencia que la ejecución se concentra específicamente en dos líneas estratégicas, correspondientes a Conservación y Saneamiento Básico, en las cuales se han desarrollado las intervenciones priorizadas durante las vigencias evaluadas. En este sentido, dichas líneas presentan avances verificables en el marco de los objetivos, metas y compromisos establecidos, mientras que las demás líneas estratégicas no registran ejecución reportada para el período analizado, pero se ejecutarán en la vigencia siguiente.

Tabla 21. Avance en la Ejecución de las Líneas Estratégicas.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS	VALOR
PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	0
PLANEACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	0
CONSERVACIÓN	7.088.711.603
SANEAMIENTO BÁSICO	3.081.077.062
TOTAL	10.169.788.665

Tabla 22. Proyectos aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Plan Ambiental PDA Caquetá 2024 – 2027.

Líneas Estratégica	Proyectos	Valor Total	% de Ejecución Financiera	% de Ejecución Física	Valor Aprobado en el Plan Ambiental	Valor Comprometido del Proyecto	Valor Ejecutado del Proyecto	Estado
PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Formulación y/o ajuste de 1 Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) - (Río Pescado)	5,250,000,000	0	0	5,250,000,000	0	0	Aprobado
PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Formulación y adopción de 2 Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH)	4,048,706,700	0	0	4,048,706,700	0	0	Aprobado
PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Reglamentar el uso de las aguas y/o vertimientos de 2 corrientes hídricas	566,600,000	0	0	566,600,000	0	0	Aprobado
PLANEACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL	Ejecución del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS) del río Hacha	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	0	0	Aprobado

Líneas Estratégica	Proyectos	Valor Total	% de Ejecución Financiera	% de Ejecución Física	Valor Aprobado en el Plan Ambiental	Valor Comprometido del Proyecto	Valor Ejecutado del Proyecto	Estado
PLANEACIÓN AMBIENTAL SECTORIAL	Elaboración de estudios ambientales para el trámite de la licencia ambiental del proyecto "construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chairá departamento de Cauquetá"	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	Aprobado
CONSERVACIÓN	Implementación de la Estrategia de Esquemas de Pagos por Servicios Ambientales en el Municipio de Puerto Rico en el Departamento del Cauquetá	566,390,602.95	100	100	566,390,602.95	566,390,602.95	566,390,602.95	Ejecutado
CONSERVACIÓN	Fortalecimiento de la Conservación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos Bajo Esquema de Pagos por Servicios Ambientales en el Departamento del Cauquetá	1,804,321,000	100	100	1,804,321,000	702.321.000	702.321.000	Ejecutado
CONSERVACIÓN	Fortalecimiento de la gestión integral de cambio climático en el departamento del Cauquetá	128,000,000	100	100	128,000,000	820.000.000	820.000.000	Ejecutado
CONSERVACIÓN	Recuperación de La Integridad Ecológica y Diversificación de Economía Local Mediante la Restauración de Bosques Secundarios en el Área de Lomerío del Municipio de El Paujil	1,000,000,000	100	100	1,000,000,000	5.000.000.000	5.000.000.000	Ejecutado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Fortalecimiento del programa de aprovechamiento del PGIRS del Municipio de San José del Fragua	230,000,000	80	80	230,000,000	230,000,000	200,000,000	Ejecución
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Formulación y ejecución de dos proyectos de inversión para descontaminación hídrica en dos entes territoriales priorizados	400,000,000	0	0	400,000,000	0	0	Aprobado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Optimización Celda de disposición final Relleno Sanitario El Cairo Municipio de San José del Fragua, departamento de Cauquetá	929,730,612	100	100	929,730,612	929,730,612	0	Ejecutado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Adquisición de carro compactador, recolector de residuos sólidos para el casco urbano de San Vicente del Caguán	1,000,000,000	100	100	1,000,000,000	975,673,225	975.673.225	Ejecutado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Solano, Departamento de Cauquetá.	1,299,265,979	0	0	1,299,265,979	0	0	Liquidado bilateralmente
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Adquisición de vehículo compactador recolector de residuos sólidos para el municipio de Solano Departamento de Cauquetá.	1,000,000,000	100	100	1,000,000,000	1,000,000,000	975.673.225	Ejecutado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Construcción del relleno sanitario y obras complementarias en el municipio de Cartagena del Chaira Departamento de Cauquetá.	1,114,700,000	0	0	1,114,700,000	0	0	Aprobado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Vehículo Compactador - para la recolección de residuos sólidos del Municipio de El Doncello	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	Aprobado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Optimización de la planta de tratamiento de agua residuales PTAR de la cabecera municipal de Milán departamento de Cauquetá	300,000,000	0	0	300,000,000	0	0	Aprobado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Optimización de la planta de tratamiento de agua residuales PTAR inspección de Remolinos de Aricuntí municipio de Milán	255,248,000	0	0	255,248,000	0	0	Aprobado
SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	Carro compactador recolector de residuos sólidos para la inspección de Yurayaco, Fragueta y Sabaleta del municipio de San José del Fragua Departamento de Cauquetá.	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	0	0	Aprobado

GS

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.cauqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co.

Florencia – Cauquetá – Colombia

Página 43 de 56

Tabla 23. Proyectos aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Plan de Gestión del Riesgo Sectorial Caquetá 2024 – 2027.

COMPONENTE	NOMBRE DEL PROYECTO	INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	Estado
Conocimiento del Riesgo	Formular los Planes de Gestión de Riesgo del Desastre para los Prestadores de Servicios Públicos en los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, Solano, Solita y Valparaíso, de acuerdo con los Lineamientos Establecidos en el Decreto 2157 De 2017	620.000.000	127.245.495,9	En ejecución
Reducción del Riesgo	Ejecución de obras de mitigación del riesgo por el desabastecimiento de agua potable, en la bocatoma sobre la quebrada Las Margaritas, línea de aducción y PTAP Los Naranjos del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá	980.000.000	0	Etapas Contractual
Reducción del Riesgo	Construcción de muro de contención en el área de captación de agua sobre el río Caguán, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipio de Cartagena del Chaira, en el Departamento de Caquetá.	644.613.510	0	Proyecto en Formulación
Manejo del Desastre	Apoyar a los municipios vinculados al PDA Caquetá en la atención de emergencias sectoriales de agua potable y saneamiento básico a los prestadores en caso de que se supere la capacidad de respuesta local.	800.000.000	0	Proyecto en Formulación

Cabe destacar que la información de los proyectos anteriormente relacionados se tomó de los instrumentos de planeación que corresponden a la vigencia 2024 -2027, los cuales fueron conceptuados con visto bueno por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en los meses de octubre y noviembre de la vigencia 2024 y posteriormente aprobados en los comités directivos correspondientes, para iniciar con sus fases precontractuales.

Para el periodo evaluado el Componente de Gestión del Riesgo presenta una **ejecución del 4.17%**; que corresponde a una ejecución de \$127.245.495,9; de un total comprometido de \$3.044.613.510.



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



9. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS – CUR No.064 de 2009.

9.1. Información del Convenio.

Tabla 24. Descripción del Convenio CUR No. 64.

NÚMERO DEL CONVENIO	064 de 2009
OBJETO DEL CONVENIO	Establecer los términos y condiciones para el uso de los recursos aportados por las entidades firmantes del presente convenio destinados a la implementación y ejecución del PDA, definir los compromisos periódicos de avance del PDA y determinar la forma como se hará el seguimiento a dichos compromisos; lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el artículo 21 del decreto 3200 de 2008.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18 de agosto de 2009
BENEFICIARIO	Departamento de Caquetá
NIT	800091594-4
VALOR DEL CONVENIO	Este convenio no genera erogación presupuestal para las partes.
PLAZO	El plazo de ejecución del Convenio será desde su perfeccionamiento hasta dos (2) años después de la fecha prevista para el cumplimiento de ejecución de las obras del PDA, término que podrá prorrogarse de mutuo acuerdo por las partes.
FECHA DE INICIO	18 de agosto de 2009

9.2. Proyectos Recursos Nación Audiencias Públicas.

Tabla 25. Estado Proyectos Recursos Nación Audiencias Públicas.

Código Proyecto	Municipio(s)	Nombre del Proyecto	Aportes Nación	Aportes Contrapartida	Valor Proyecto	Estado Actual	Fecha Terminación Proyecto	ESTADO CARGUE DE SOPORTES EN SIGEVAS
1-2011-65	Belén Andaquíes (CAQ)	Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes	2.455.481.505	739.356.077	3.194.837.582	Suspendido		Se requiere actualización de avance general mensual y cargue de los documentos que se van generando.
1-2008-531	El Doncello (CAQ)	Construcción Colectores Principales y Colectores Interceptores del Sistema de Alcantarillado Sanitario del casco Urbano del municipio de El Doncello (REFORMULACIÓN)	2.376.525.000	0	2.376.525.000	Liquidado	1/06/2012	Acta de liquidación de obra cargada. Pendiente acta de liquidación de interventoría y acta de entrega de la infraestructura al municipio. 2024-12-16 - Se aporta constancia de entrega y se cargó en SIGEVAS. Pendiente acta de liquidación o constancia de cierre de interventoría

"Obras y No Promesas"



1-2011-45	Morelia (CAQ)	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia (REFORMULACION)	1.959.045.006	156.723.601	2.115.768.607	Cancelado		2024-10-04 - Se cargó soporte remitido por el gestor.
1-2019-260	Morelia (CAQ)	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano del municipio de Morelia	4.078.169.728	0	4.078.169.728	En Ejecución		Se requiere actualización de avance general mensual y cargue de los documentos que se van generando.
1-2007-591	Puerto Rico (CAQ)	Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto del casco urbano del municipio de Puerto Rico	1.556.197.769	418.102.424	1.974.300.193	En Liquidación	18/09/2017	Cargadas: acta liquidación de obra, acta liquidación de interventoría, acta de entrega al municipio y certificado de funcionalidad.
1-2010-517	San Vicente Del Caguán (CAQ)	Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Tanque de Almacenamiento y Línea de Conducción para los barrios Villa Norte y La Pradera Municipio de San Vicente del Caguán	1.339.442.916	107.155.433	1.446.598.349	Liquidado	19/05/2014	Acta de liquidación de obra (contratante el municipio) y de interventoría cargadas, y certificado de funcionalidad emitido por el prestador.
1-2011-93	Solita (CAQ)	Optimización de las Redes del Acueducto Urbano y Construcción de Almacenamiento en el municipio de Solita.	1.757.677.878	239.914.741	1.997.592.619	Terminado	10/12/2015	Cargadas actas de liquidación de obra e interventoría, acta de entrega al municipio y acta de entrega al prestador con indicación de funcionalidad.
1-2010-513	Valparaíso (CAQ)	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario casco urbano municipio de Valparaíso (REFORMULACION)	1.598.895.580	0	1.598.895.580	Liquidado	1/11/2012	Acta de liquidación de obra cargada. Pendiente acta de liquidación de interventoría y acta de entrega de la infraestructura al municipio. 2024-12-16 - Se aporta constancia de entrega y se cargó en SIGEVAS. Pendiente acta de liquidación o constancia de cierre de interventoría.
1-2011-204	Albania (CAQ), Curillo (CAQ), San José del Fragua (CAQ)	Construcción Sistema de Acueducto Regional para los municipios de Albania, Curillo y San José del Fragua.	12.110.573.518	953.340.488	13.063.914.006	En Liquidación	31/12/2018	Pendientes actas de liquidación de obra e interventoría y acta de entrega de la infraestructura al municipio indicando la funcionalidad de las obras. 2024-10-04 - Se cargan las actas de liquidación de obra e interventoría y acta de entrega y recibo final de obra firmada por el alcalde de Albania como contratante.
1-2009-589	La Montañita	Construcción Alcantarillado Pluvial casco urbano de La Montañita	1.478.724.978	0	1.478.724.978	Liquidado	22/07/2011	Acta de liquidación de obra cargada. Pendiente acta de liquidación de interventoría y acta de entrega de la infraestructura al municipio. 2024-12-16 - Se aporta constancia de entrega y se cargó en SIGEVAS. Pendiente acta de liquidación o constancia de cierre de interventoría.

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 46 de 56



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



9.3. Disponibilidad Presupuestal y Esquemas Financieros

Los recursos asignados al departamento, en cumplimiento de la obligación del Ministerio establecida en la cláusula cuarta, numeral 4 del convenio No. 107 de 2008 están amparados bajo el **Decreto 3170 de 2008**, así:

ASIGNACIÓN TOTAL	ASIGNADO 2009	ASIGNADO 2010	ASIGNADO 2011	ASIGNADO 2013
\$27.772.610.673	\$7.415.036.000	\$14.002.000.000	\$3.000.000.000	\$3.355.574.673

(*) Del valor total asignado se le realizó un descuento del 2% (**\$555.452.213**), el cual corresponde al seguimiento que efectúa el MVCT. No obstante, para lo asignado en el año 2008, no se le efectuó el descuento respectivo.

Fuente: Financiera MVCT

Los recursos girados en el marco del **convenio No. 064 de 2009**, se han administrado en el Patrimonio Autónomo – Consorcio FIA. A continuación, se presenta el valor girado por vigencia:

PRIMER GIRO 2010	SEGUNDO GIRO	TERCER GIRO	TOTAL GIRADO P.A FIA
\$ 20.988.695.280	\$2.940.000.000	3.288.463.180	\$ 27.217.158.460

Fuente: Consorcio FIA

9.4. Disponibilidad Recursos.

Los recursos disponibles en el Consorcio FIA corte 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

MUNICIPIO	DISPONIBILIDAD al 31/12/2025 SGP APSE
CAQUETA SGP APSE	4.976.108.765,60
CAQUETA – RECURSOS DE LA NACION	1.969.757.743,48
CAQUETA – RECURSOS PROPIOS	148.375.538,13
FLORENCIA	2.196.651.130,23
ALBANIA	198.652.578,23
BELEN DE LOS ANDAQUIES	526.295.777,40
CARTAGENA DEL CHAIRA	788.422.384,12
CURILLO	279.330.334,86
EL DONCELLO	157.671.236,82
PAUJIL	158.135.404,01
LA MONTAÑA	237.127.685,08

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 47 de 56



MILAN	73.498.107,34
MORELIA SGP APSB	396.471.645,32
MORELIA RECURSOS PROPIOS	171.629.893,63
SAN JOSE DEL FRAGUA	75.786.556,70
SAN VICENTE DEL CAGUAN	217.219.318,13
SOLANO	1.877.910.646,75
SOLITA	960.908.210,62
VALPARAÍSO	1.012.530.342,37
PUERTO RICO	1.032.949.664,94
TOTAL	17.455.432.963,76

9.5. Distribución Recursos Audiencias Públicas Nación.

Se relacionan los CDR expedidos de recursos de la fuente Nación - Audiencias Públicas

DESCRIPCION EMPRESA CONSOLIDADORA	NUMERO DE CDR	TIPO DE GASTO	VIGENCIA CDR	VALOR FINAL CDR	SALDO CDR POR CONTRATAR	DESCRIPCION DEL CDR	CÓDIGO PROYECTO EN SIGEVAS
CAQUETA	13679	INVERSION	2022	\$ 3.532.449.312,00	\$ 32.449.311,95	Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano de Morelia, Caquetá	1-2019-260
CAQUETA	13680	INTERVENTORIA	2022	\$ 332.430.304,00	\$ 0,00	Interventoría de Obra Civil y Suministro a la Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano de Morelia, Caquetá	1-2019-260
CAQUETA	13681	OTROS	2022	\$ 123.450.000,00	\$ 0,00	Fortalecimiento Institucional a la Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano de Morelia, Caquetá	1-2019-260
CAQUETA	13682	INTERVENTORIA	2022	\$ 9.876.000,00	\$ 0,00	Interventoría de Fortalecimiento Institucional a la Construcción Red de Acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable para el casco urbano de Morelia, Caquetá	1-2019-260
CAQUETA	5571	OTROS	2018	\$ 3.779.248.672,00	\$ 0,00	Plan de Aseguramiento de Calidad de Agua Paca	N/A
CAQUETA	100	INVERSION	2016	\$ 2.239.589.502,00	\$ 0,00	Adición Construcción Sistema de Acueducto Regional para los municipios de Albania, San José del Fragua y Curillo Fase I	1-2011-204
CAQUETA	102	INVERSION	2016	\$ 1.556.197.769,00	\$ 0,00	Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto del casco urbano del municipio de Puerto Rico Caquetá	1-2007-591
CAQUETA	106	INVERSION	2016	\$ 544.425.633,00	\$ 0,00	Adición Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación Bocatoma, Desarenador, Cambio Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes	1-2011-65
CAQUETA	98	INVERSION	2016	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	Reformulación Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto del casco urbano municipio de Puerto Rico-Caquetá	1-2007-591
CAQUETA	41	INVERSION	2013	\$ 9.677.435.310,00	\$ 0,00	Construcción Sistema de Acueducto Regional, para los municipios de Albania, San José del Fragua y Curillo, Fase I.	1-2011-204

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 48 de 56

DESCRIPCION EMPRESA CONSOLIDADORA	NUMERO DE CDR	TIPO DE GASTO	VIGENCIA CDR	VALOR FINAL CDR	SALDO CDR POR CONTRATAR	DESCRIPCION DEL CDR	CÓDIGO PROYECTO EN SIGEVAS
CAQUETA	43	INVERSION	2013	\$ 1.757.677.741,00	\$ 0,00	Optimización de las Redes del Acueducto Urbano y Construcción Planta de Tratamiento de Agua Potable Tipo Convencional para el municipio de Solita, Caquetá.	1-2011-93
CAQUETA	45	INVERSION	2013	\$ 1.911.055.872,00	\$ 0,00	Optimización del Sistema de Acueducto (Adecuación, Bocatoma, Desarenador, Cambio Red de Conducción, Adecuación PTAP) para el municipio de Belén de los Andaquíes	1-2011-65
CAQUETA	47	INVERSION	2013	\$ 1.323.344.114,00	\$ 0,00	Optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Tanque de Almacenamiento y Línea de Conducción para los barrios Villa del Norte y La Pradera en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.	1-2010-517
CAQUETA	2010-9	PRE-INVERSION	2011	\$ 1.200.000.000,00	\$ 0,00	Estudios y Diseños Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico	n/a
CAQUETA	22	INVERSION	2011	\$ 1.444.546.917,00	\$ 0,00	Construcción Alcantarillado Sanitario Casco Urbano Municipio de Valparaíso Caquetá.	1-2010-513
CAQUETA	30	INVERSION	2011	\$ 441.760.126,00	\$ 0,00	Construcción Colectores Principales y Colectores Interceptores del Sistema de Alcantarillado Sanitario del casco urbano municipio de Doncello Caquetá	1-2008-531
CAQUETA	13	INTERVENTORIA	2010	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	Interventoría Estudios y Diseños Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico	n/a
CAQUETA	5	INVERSION	2010	\$ 1.341.805.997,00	\$ 0,00	Construcción Alcantarillado Pluvial casco urbano municipio de La Montañita Caquetá	1-2009-589
CAQUETA	6	INTERVENTORIA	2010	\$ 107.344.480,00	\$ 0,00	Interventoría: Construcción Alcantarillado Pluvial casco urbano municipio de La Montañita Caquetá	1-2009-589
CAQUETA	7	INVERSION	2010	\$ 1.755.619.977,00	\$ 0,00	Construcción Colectores Principales y Colectores Interceptores del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano municipio de El Doncello Caquetá	1-2008-531
CAQUETA	8	INTERVENTORIA	2010	\$ 140.449.598,00	\$ 0,00	Interventoría: Construcción Colectores Principales y Colectores Interceptores del Sistema de Alcantarillado Sanitario del casco urbano municipio de El Doncello Caquetá	1-2008-531
TOTAL				\$ 33.814.707.324,00	\$ 809.066.039,95		

9.6. Obligaciones del Departamento.

El cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el CUR No. 064 de 2009 por parte del departamento Caquetá se relacionan a continuación las cuales se encuentran establecidas en la cláusula quinta del mismo.

1. Cumplir con los principios y objetivos previstos en el Título I del Decreto 3200 de 2008; con las metas y acuerdos definidos en el acta de concertación del esquema financiero

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 49 de 56

y en el acta de concertación de las estructuras operativas; así como con los lineamientos generales, procedimientos, términos, condiciones, esquema y compromisos periódicos de avance del PDA.

Durante el período reportado se dio cumplimiento a los principios y objetivos establecidos en el Título I del Decreto 3200 de 2008, orientando las acciones del Plan Departamental de Agua -PDA Caquetá bajo criterios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad. En concordancia con lo anterior, se avanzó en la ejecución de las metas y compromisos definidos en el acta de concertación del esquema financiero y en el acta de concertación de las estructuras operativas, mediante la implementación de mecanismos de planeación, seguimiento y control. Así mismo, se aplicaron los lineamientos generales, procedimientos, términos y condiciones del PDA, garantizando la presentación oportuna de informes de avance y reportes técnicos, lo que permite evidenciar un desarrollo articulado y conforme a los compromisos adquiridos.

2. Acatar los procedimientos definidos en el Manual Operativo y lo establecido en los planes generales y anuales estratégicos y de inversiones del PDA.

Durante la vigencia se acataron los procedimientos definidos en el Manual Operativo del PDA Caquetá asegurando la correcta aplicación de las directrices establecidas para la gestión administrativa, técnica y financiera. De igual manera, se dio cumplimiento a lo previsto en los planes generales y en el plan estratégico de inversiones - PEI, alineando las actividades desarrolladas con las metas programadas y los recursos asignados. Este proceso se soporta en la elaboración de reportes de avance, la verificación de cronogramas y la ejecución presupuestal, lo que permite evidenciar la aplicación integral de esta obligación.

3. Comprometer y aportar los recursos autorizados en la Ordenanza Departamental No.013 de fecha 29 de octubre de 2008.

En concordancia con lo establecido en Artículo 10 Ley 1176 de 20027, los documentos COMPES SGP-96-2025 y el SGP-98-2025, y en desarrollo de lo establecido: en el Convenio Inter administrativo de Cooperación Técnica No. 107 de 2008 y el Contrato de fiducia irrevocable, suscrito con el Consorcio Fiduciario FIA, se comprometieron en el Presupuesto General del Departamento \$5.554.663.331, los cuales han sido girados al Consorcio Fiduciario Mediante Resolución No. 0001458 de julio de 2025 \$3.913.419.610, y mediante Resolución 001929 de agosto de 2025 \$1.373.927.550; valores correspondientes a las doceavas giradas al Departamento por parte del MVCT, a julio de 2025.

El proceso de Giro al Consorcio Fiduciario, por parte de la Gobernación se ha venido adelantando mediante Resoluciones, debido a que la Ordenanza Departamental No. 013 del 29 de octubre, feneció en el año 2023. De esta manera el Departamento ha venido garantizando la destinación oportuna de los mismos para la financiación de las actividades previstas en el PDA. Estos recursos fueron incorporados en el presupuesto oficial, ejecutados conforme a los lineamientos financieros del esquema del PDA y reportados mediante informes

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 50 de 56



**INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO
DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009**

**PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y
SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025**



periódicos de ejecución física y financiera, lo que permite evidenciar el cumplimiento efectivo de esta disposición.

4. Gestionar el compromiso de los recursos de los demás participantes del PDA.

Durante la vigencia se adelantaron gestiones orientadas a garantizar el compromiso de los recursos de los demás participantes del PDA mediante la concertación de aportes, la suscripción de actas y la verificación de la incorporación presupuestal de las entidades vinculadas. Así mismo, se realizaron acciones de seguimiento y acompañamiento técnico-financiero para asegurar que los recursos comprometidos fueran destinados conforme a los lineamientos del PDA, lo cual quedó evidenciado en los informes de ejecución y en los reportes de cofinanciación presentados por los actores participantes.

5. Dar cumplimiento a lo acordado en el Acta de Concertación del Esquema Fiduciario y en el Acta de Concertación de las Estructuras Operativas.

Se dio cumplimiento a lo establecido en el Acta de Concertación del Esquema Fiduciario y en el Acta de Concertación de las Estructuras Operativas, garantizando la aplicación de los acuerdos relacionados con la administración de los recursos y la organización de las instancias de gestión del PDA. En este sentido, se implementaron los mecanismos fiduciarios definidos, se efectuaron los giros conforme a lo pactado y se mantuvo en funcionamiento la estructura operativa acordada, lo cual se evidenció a través de informes financieros, actas de seguimiento y reportes técnicos periódicos presentados ante las instancias competentes.

6. Apoyar a todos los participantes del PDA en el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 3200 de 2008. En desarrollo de esa obligación el DEPARTAMENTO garantizará la participación en igualdad de condiciones para todos los municipios.

En cumplimiento de esta obligación, el Departamento brindó apoyo a todos los participantes del PDA Caquetá, para garantizar la aplicación de lo dispuesto en el Decreto 3200 de 2008, promoviendo la ejecución de acciones bajo criterios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad. De igual manera, se aseguró la participación en igualdad de condiciones para todos los municipios vinculados, facilitando espacios de concertación, asistencia técnica y acompañamiento permanente, lo cual se reflejó en actas de reuniones, reportes de gestión y evidencias de la distribución equitativa de recursos y oportunidades dentro del marco del PDA.

7. Apoyar al Gestor del PDA en la recopilación y organización de la información que permita verificar el cumplimiento de los compromisos periódicos de avance del PDA.

En desarrollo de esta obligación, se apoyó en la recopilación y organización de la información necesaria para verificar el cumplimiento de los compromisos y avances periódicos del PDA. Para tal fin, se consolidaron reportes técnicos y financieros, se sistematizó la información

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 51 de 56



proveniente de los municipios participantes y se organizaron bases de datos e informes de seguimiento que permitieron evaluar de manera clara y oportuna el grado de cumplimiento de las metas. Esta gestión quedó evidenciada en los informes periódicos presentados, en las actas de seguimiento y en los registros de control administrativo

8. Cumplir con los siguientes requisitos para efectos del MINISTERIO asigne el segundo apoyo financiero dentro del cupo indicativo definido al DEPARTAMENTO en el Decreto 3170 de 2008.

Se cumplió con los requisitos establecidos para que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio asigne el segundo apoyo financiero dentro del cupo indicativo definido al Departamento en el Decreto 3170 de 2008. Para ello, se entregó oportunamente la documentación exigida, se reportaron los avances físicos y financieros del PDA Caquetá y se verificó el cumplimiento de los compromisos establecidos en los instrumentos de concertación. Dicho proceso se encuentra soportado en los informes de gestión, las certificaciones expedidas por el Gestor del PDA y las actas de seguimiento remitidas al Ministerio, lo que garantiza la trazabilidad y validez del cumplimiento de esta obligación.

a. Suscripción del Contrato de Gerencia, así como creación o formalización del funcionamiento del Gestor del PDA.

Mediante Decreto 1189 de 2009, se designa a la Secretaría de Infraestructura como Gestor PDA Caquetá.

b. Puesta en marcha del Comité Directivo en el DEPARTAMENTO.

El Comité Directivo del PDA Caquetá se encuentra en marcha, a la fecha se han realizado 60 Sesiones de Comités Directivo, entre comités presenciales y virtuales.

En el periodo del informe se realizaron dos (2) sesiones de Comité Directivo:

- **Comité Directivo Virtual No. 59**, realizado entre el 15 y 21 de octubre de 2025 Temática Desarrollada: (1. Aprobación de la segunda modificación del Capítulo 2025 del PEI 2024-2027, 2. Traslado de recursos entre componentes del PEI, 3. Modificación cierre financiero 2025, 4. Modificación metas capítulo 2025, 5. Modificación al Cronograma 2025, 6. Presentación modificación PAMs de municipios de Solita, Milán y Cartagena del Chairá, 7. Asignación de recursos a proyectos de Preinversión de los municipios de Milán y Cartagena del Chairá, y 8. Aprobación de delegación contratación al municipio de Solita.).
- **Comité Directivo Virtual No. 60**, realizado entre el 15 y 18 de diciembre de 2025, temática Desarrollada (1. Presentación Informe de Cierre Parcial Capítulo 2025 del PEI 2024-2027. (Corte 31 octubre 2025), 2. Presentación y aprobación a la modificación No.3 del Plan Estratégico de Inversiones - PEI 2024 - 2027 y su Capítulo 2025 del Departamento del Caquetá y 3. Presentación, Aprobación y Asignación recursos

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 52 de 56

Gestor (enero a julio de 2026), por valor de \$734.000.000 Fuente SGP APSB Departamento.

- c. **Adopción del PLAN ANUAL ESTRATEGICO Y DE INVERSIONES, así como del MANUAL OPERATIVO.**

El Plan Estratégico de Inversiones (Modificación 3) – PEI 2024-2027, para el capítulo 2026 fue aprobado en el Comité Directivo No 60 realizado entre el 15 y 18 de diciembre de 2025.

La aprobación de la última actualización del Manual Operativo del PDA Caquetá se realizó en el Comité Directivo del PDA No.38 del 3 de julio del 2020.


- d. **Puesta en marcha del esquema fiduciario definitivo para el PDA, para lo cual el Departamento presentará copia del contrato fiduciario.**

El Contrato de fiducia irrevocable se suscribió el 19 de diciembre de 2008.

- e. **Cumplir con los hitos de acuerdo a la oportunidad y periodicidad prevista en el PLAN ANUAL ESTRATÉTICO Y DE INVERSIONES.**

En cumplimiento se suscribe las metas y proyectos del PEI 2024-2025 y mediante Informe Bimensual, se reporta el cumplimiento para cada proyecto.

- 9. Cumplir con los hitos de acuerdo a la oportunidad y periodicidad prevista en el PLAN ANUAL ESTRATÉTICO Y DE INVERSIONES, para la asignación de los apoyos financieros subsiguientes, hasta completar con la asignación del cupo indicativo total del DEPARTAMENTO.**

Se está dando cumplimiento a los hitos establecidos en el Plan Estratégico de Inversiones – PEI 2024 - 2027 PDA Caquetá, atendiendo la oportunidad y periodicidad prevista para la ejecución de las actividades y la presentación de reportes de avance. Lo anterior permitió la verificación de los compromisos adquiridos y la gestión ante el Ministerio para la asignación de los apoyos financieros subsiguientes, en el marco del cupo indicativo total asignado al Departamento. Este cumplimiento se encuentra respaldado en los informes técnicos y financieros, las actas de seguimiento y las certificaciones expedidas por el Gestor del PDA, que evidencian la trazabilidad y consistencia de los avances reportados. 

- 10. Apoyar la gestión de recursos adicionales para la financiación del PDA.**

Se ha apoyado la gestión de recursos adicionales para la financiación del PDA, mediante la identificación de fuentes de cofinanciación, la articulación con entidades del orden nacional y territorial y la presentación de proyectos a diferentes convocatorias. Estas gestiones permitieron ampliar la capacidad financiera del PDA, favoreciendo la ejecución de inversiones complementarias en infraestructura y fortalecimiento institucional. El cumplimiento de esta

“Obras y No Promesas”

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 53 de 56

obligación se evidencia en los convenios suscritos, los reportes de cofinanciación y los registros presupuestales que demuestran la incorporación de dichos recursos al programa.

11. Garantizar directamente o a través del Gestor la puesta en marcha de una página Web donde se divulgue la totalidad de la información relacionada con el PDA. Dicha página Web deberá ser accesible a más tardar al finalizar el primer trimestre del año 2010.

Se garantizó, a través del Gestor del PDA, la puesta en marcha de una página web destinada a la divulgación de la totalidad de la información relacionada con el PDA, la cual fue implementada dentro del plazo establecido. En la actualidad la página está en funcionamiento a través de la cual se permite asegurar la transparencia y el acceso público a la información sobre la gestión técnica, administrativa y financiera del PDA, consolidándose como un medio oficial de consulta. <https://www.pdacaqueta.gov.co>.

9.7. CONCLUSIONES

- Se logró consolidar un portafolio de proyectos estratégicos para el departamento, destacándose iniciativas de acueducto, alcantarillado y disposición de residuos sólidos en municipios como Albania, Curillo, El Doncello, Puerto Rico y San José del Fragua; sobre los cuales se adelantaron los procesos contractuales tanto de obra como de interventoría.
- Respecto a costos del gestor, durante el segundo semestre de 2025, el Componente de Infraestructura alcanzó un cumplimiento del 100% de las metas programadas, entregando 206 actividades frente a las 106 previstas, con una ejecución financiera de \$162.400.000
- Durante el capítulo 2025, se avanzó en la contratación de obras con un valor de más de \$6.344,2 millones en inversión en infraestructura, reafirmando la prioridad del PDA en garantizar obras de impacto directo para mejorar el acceso a agua potable, saneamiento básico y aseo
- El cumplimiento oportuno y la eficiencia en la programación y ejecución de las actividades reflejan una coordinación efectiva entre el Gestor PDA, los municipios y el MVCT, lo que permitió poner en marcha la ejecución de obras con alta relevancia social y ambiental.
- La implementación del PDA Caquetá, ha contribuido al fortalecimiento de la cobertura y calidad de los servicios de acueducto y saneamiento básico en zonas urbanas y rurales, alineándose con los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental y con la política nacional de agua y saneamiento.
- Se identificó como reto para los próximos periodos el asegurar la continuidad en la ejecución de las fases contractuales de los proyectos aprobados, así como garantizar que las obras se materialicen con los estándares técnicos y financieros establecidos.

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

Página 54 de 56

- El componente de Aseguramiento, tuvo avances significativos alineados con los Instrumentos de Planeación del Plan Departamental de Agua (PDA - Caquetá); entre los cuales se destacan:
 - A. Se realizó el cierre del Plan de Aseguramiento 2022 - 2024, dentro del cual se ejecutó el proyecto SIASAR, orientado a la elaboración de un diagnóstico en Agua Potable y Saneamiento Básico en 213 comunidades rurales de 13 municipios del departamento.
 - B. Se avanzó en la estructuración del Plan de Aseguramiento 2025 - 2026, el cual comenzará a ejecutarse en el segundo semestre de 2025 y se articula en tres líneas estratégicas: Línea Estratégica 1: Fortalecimiento de la gestión empresarial de los prestadores de servicios públicos de los municipios de Morelia y Valparaíso, Caquetá. Línea Estratégica 2: Uso y destinación de los recursos SGP-APSB, garantizando eficiencia, sostenibilidad y transparencia en la aplicación de los mismos. Línea Estratégica 3: Calidad del agua, con acciones enfocadas en el aseguramiento de la potabilidad y el cumplimiento de la normatividad vigente.
 - C. Se culminaron las actividades del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Agua (PACA), el cual contemplaba la implementación de medidas para optimizar la calidad del recurso hídrico en el departamento. Como parte de sus resultados, se realizó la entrega de kits de laboratorio a 8 municipios, fortaleciendo la capacidad técnica de los prestadores de servicios públicos para la ejecución de muestreos, el control de la tratabilidad y la dosificación adecuada en los procesos de potabilización.
- El componente Social, obtuvo entre otros los siguientes logros:
 - A. Se realizaron procesos de capacitación y jornadas de sensibilización en temas como: Ahorro y Uso Eficiente del Agua, Cuidado del Medio Ambiente, Cambio Climático, Efecto Invernadero, Siembra de Árboles, Reciclaje, Elaboración de Compostaje y Fortalecimiento a las Huertas Escolares, dirigidos a estudiantes de las Instituciones Educativas del departamento.
 - B. Se realizó el seguimiento a los proyectos que se encuentran en etapa contractual y post contractual, con el fin de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Plan de Acompañamiento Social en Obra (PASO). Este seguimiento garantiza que las actividades desarrolladas respondan a los compromisos adquiridos, fomentando la participación de la comunidad y asegurando la correcta articulación entre la entidad ejecutora, los contratistas y la población beneficiaria.
 - C. Se realizaron reuniones de socializaciones de los nuevos proyectos del PDA Caquetá que inician su ejecución en el segundo semestre de 2025. Estos espacios han permitido dar a conocer los lineamientos, incidencias y beneficios que el desarrollo de los proyectos tendrá en la comunidad. Además, se conocen las expectativas e inquietudes de la comunidad.
 - D. Los Clubes Defensores del Agua (CDA), reciben visitas mensuales, donde se desarrollan actividades pedagógicas, lúdicas y de formación orientadas al cuidado, uso eficiente y conservación del recurso hídrico; fortaleciendo el compromiso ambiental de la comunidad educativa, generando espacios de participación y aprendizaje que aportan a la sostenibilidad del territorio.
- El Componente Ambiental brindó el fortalecimiento a los proyectos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en el marco del Plan Departamental de Agua. Este acompañamiento se materializa

“Obras y No Promesas”



INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS (CUR) No. 064 de 2009

PRIMER SEMESTRE DE 2025 INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE METAS DEL PEI CAPÍTULO 2025



mediante el seguimiento continuo, la vigilancia del cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y la implementación de los respectivos Planes de Manejo Ambiental (PMA). El objetivo estratégico de estas acciones es prevenir, mitigar y, en lo posible neutralizar los impactos ambientales y sociales asociados a la ejecución de las obras. Así mismo, se busca garantizar la adecuación legal de los proyectos, optimizar el uso eficiente de los recursos naturales, fomentar la responsabilidad socioambiental de los actores involucrados y asegurar la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en las zonas de intervención.

- Desde el Fortalecimiento de Campañas Ambientales, se brindó acompañamiento técnico y pedagógico a Instituciones Educativas y entidades locales de los municipios del departamento. Este proceso incluye la implementación de capacitaciones enfocadas en el ahorro y uso eficiente del agua, la gestión integral de residuos sólidos y la promoción de huertas escolares como estrategia pedagógica y sostenible.

Dichas actividades buscan fomentar la conciencia ambiental en niñas, niños y jóvenes, empoderándolos como agentes de cambio en sus comunidades. El objetivo, busca a partir de su formación, diseñen, implementen y lideren estrategias locales que contribuyan activamente al cuidado y conservación del medio ambiente.

Para constancia de lo anterior, se firma a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025.

NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO
Secretaria de Infraestructura- Gestora PDA
Gobernación del Caquetá

Vo.Bo. Yudy Narley García Rojas – Coordinadora PDA

Vo.Bo. Ing. Lina Ortiz-Componente Ambiental y de Gestión del Riesgo

Vo.Bo. Yenny Camelo-Componente Financiero

Vo.Bo. Ing. Neiser Andrés Castro Triviño-Componente Técnico

Vo.Bo. Ing. Salomón González-Componente Aseguramiento

Vo.Bo. Ana Paola Sierra Pinillos-Componente Social

Estructuró / Diagramó: E. Orlando Parra Cañón. /Apoyo Gestor PDA

IMPORTANTE

Este informe se encuentra fundamentado en la cláusula Decima Octava del Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos No 64 de 2009. En el marco de la Política de Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico (Hoy Programa Agua para la Prosperidad- Planes Departamentales de Agua – PDA):

"(...) DECIMA OCTAVA. – INFORMES: EL DEPARTAMENTO deberá presentar al MINISTERIO informes semestrales en los cuales se incluya el estado de avance del cumplimiento del objeto y las obligaciones previstas en el presente convenio, los cuales deberán ser presentados con los respectivos soportes, actas, comunicaciones, ordenanzas departamentales, acuerdos municipales, etc., a que haya lugar. (...)"

Y el Artículo 2.3.3.1.4.14., numeral 23 del Decreto No. 1077 del 26 de mayo de 2015:

"(...) Artículo 2.3.3.1.4.14. Funciones del Gestor. Son funciones del Gestor: (.) 23. Enviar informe a todos los miembros del Comité Directivo con una periodicidad de dos meses, en el que se señale el avance del Plan Anual Estratégico de Inversiones, detallando el cumplimiento de los cronogramas allí fijados, las metas propuestas, el estado de avance de los proyectos en ejecución y de los procesos de contratación (...)"

"Obras y No Promesas"

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240, Línea Gratuita: 018000965505

www.pdacaqueta.gov.co, www.caqueta.gov.co

apoyogestor@pdacaqueta.gov.co, infraestructura@caqueta.gov.co, contactenos@caqueta.gov.co,

Florencia – Caquetá – Colombia

