



**INFORME DE GESTIÓN
PGEI 2016-2019**



**INFORME DE GESTIÓN
PGEI 2016-2019**

**PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ**

2020

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ NIT.8000.915.94-4	INFORME DE GESTIÓN PGEI 2016-2019	
--	--	---

EJECUCIÓN PLAN GENERAL ESTRATÉGICO DE INVERSIONES 2016 – 2019 AJUSTADO

Tabla 1 PGEI 2016 – 2019

COMPONENTE Y FUENTES	PAEI 2016 EJECUTADO	PAIE 2017 EJECUTADO	PAEI 2018 EJECUTADO A CORTE 15 DE MAYO DE 2018	TOTAL 2018 1RA. MODIFICACION	TOTAL 2019	TOTAL PGEI AJUSTADO 2016 - 2019
Aseguramiento en la prestación de servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional	\$2.100.000.000	\$2.013.000.000	\$0	\$4.866.322.731	\$1.300.000.000	\$10.279.322.731
Plan de Gestión Social	\$0	\$300.000.000	\$0	\$300.000.000	\$300.000.000	\$900.000.000
Gastos del Gestor del PAP - PDA	\$500.000.000	\$1.713.000.000	\$0	\$787.074.059	\$1.000.000.000	\$4.000.074.059
Plan de Aseguramiento	\$1.600.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.600.000.000
Plan de Aseguramiento de la Calidad de Agua "PACA"	\$0	\$0	\$0	\$3.779.248.672	\$0	\$3.779.248.672
Infraestructura de Agua y Saneamiento	\$5.667.082.823	\$9.921.683.107	\$3.612.669.019	\$27.557.162.635	\$6.255.517.766	\$53.014.115.350
Inversión	\$5.233.967.214	\$8.938.309.055	\$3.359.524.552	\$25.089.154.064	\$6.081.873.009	\$48.702.827.894
Interventorías	\$383.115.609	\$683.374.052	\$253.144.467	\$2.181.665.571	\$173.644.757	\$3.674.944.456
Pre inversión	\$50.000.000	\$300.000.000	\$0	\$100.000.000	\$0	\$450.000.000
Gestión Predial	\$0	\$0	\$0	\$186.343.000	\$0	\$186.343.000
Plan Ambiental del PAP PDA Caquetá	\$0	\$1.460.000.000	\$0	\$740.000.000	\$300.000.000	\$2.500.000.000
Plan Ambiental	\$0	\$1.460.000.000	\$0	\$740.000.000	\$300.000.000	\$2.500.000.000
Gestión del Riesgo Sectorial	\$0	\$0	\$192.001.881	\$437.998.119	\$970.000.000	\$1.600.000.000
Gestión del Riesgo Sectorial	\$0	\$0	\$192.001.881	\$437.998.119	\$970.000.000	\$1.600.000.000
Costo Total Componentes	\$7.767.082.823	\$13.394.683.107	\$3.804.670.900	\$33.601.483.485	\$8.825.517.766	\$67.393.438.081

Fuente: Área Financiera del PAP PDA Caquetá

 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ NIT.8000.915.94-4	INFORME DE GESTIÓN PGEI 2016-2019	
--	--	---

Tabla 2 PGEI 2016

2016 (JULIO - DICIEMBRE)					
	COMPONENTE	AUDIENCIAS PÚBLICAS	SGP DEPARTAMENTO	SGP MUNICIPIOS	TOTAL 2016
1	Aseguramiento en la prestación de servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional	0	2.100.000.000	0	2.100.000.000
1.1	Plan de Gestión Social	0	0	0	\$0
1.2	Gastos del Gestor del PAP - PDA	0	500.000.000	0	\$500.000.000
1.3	Plan de Aseguramiento	0	1.600.000.000	0	\$1.600.000.000
2	Infraestructura de Agua y Saneamiento	2.674.733.398	3.516.489.755	4.563.982.529	10.755.205.682
2.1	Obra	2.674.733.398	2.252.412.495	4.263.982.529	9.191.128.422
2.2	Pre inversión	0	600.000.000	300.000.000	900.000.000
2.3	Interventorías	0	664.077.260	0	664.077.260
3	Ambiental Agua y Saneamiento (Plan Ambiental)	0	250.000.000	0	250.000.000
3.1	Ambiental Agua y Saneamiento (Plan Ambiental)	0	250.000.000	0	250.000.000
4	Gestión del Riesgo Sectorial	0	600.000.000	0	600.000.000
4.1	Gestión del Riesgo Sectorial	0	600.000.000	0	600.000.000
	Costo Total Componentes	2.674.733.398	6.466.489.755	4.563.982.529	13.705.205.682

Fuente: Área Financiera del PAP PDA Caquetá

Tabla 3 PGEI 2017

2017 (ENERO - DICIEMBRE)					
	COMPONENTE	AUDIENCIAS PÚBLICAS	SGP DEPARTAMENTO	SGP MUNICIPIOS	TOTAL 2017
1	Aseguramiento en la prestación de servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional	0	1.150.000.000	0	1.150.000.000
1.1	Plan de Gestión Social	0	300.000.000	0	300.000.000
1.2	Gastos del Gestor del PAP - PDA	0	850.000.000	0	850.000.000
1.3	Plan de Aseguramiento	0		0	0
2	Infraestructura de Agua y Saneamiento	6.283.814.851	4.083.758.797	901.528.143	11.269.101.791
2.1	Obra	6.283.814.851	3.182.230.654	901.528.143	10.367.573.648
2.2	Pre inversión	0	0	0	0
2.3	Interventorías	0	901.528.143	0	901.528.143
3	Ambiental Agua y Saneamiento (Plan Ambiental)	0	670.000.000	0	670.000.000
3.1	Ambiental Agua y Saneamiento (Plan Ambiental)	0	670.000.000	0	670.000.000

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ NIT.8000.915.94-4	INFORME DE GESTIÓN PGEI 2016-2019	 CAQUETÁ SOMOS TODOS
---	--	---

4	Gestión del Riesgo Sectorial	0	0	0	0
4.1	Gestión del Riesgo Sectorial	0	0	0	0
	Costo Total Componentes	6.283.814.851	5.903.758.797	901.528.143	13.089.101.791

Fuente: Área Financiera del PAP PDA Caquetá

Tabla 4 PGEI 2018

2018 (ENERO - DICIEMBRE)					
	COMPONENTE	AUDIENCIAS PÚBLICAS	SGP DEPARTAMENTO	SGP MUNICIPIOS	TOTAL 2018
1	Aseguramiento en la prestación de servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional	0	1.150.000.000	0	1.150.000.000
1.1	Plan de Gestión Social	0	300.000.000	0	300.000.000
1.2	Gastos del Gestor del PAP - PDA	0	850.000.000	0	850.000.000
1.3	Plan de Aseguramiento	0		0	0
2	Infraestructura de Agua y Saneamiento	0	4.083.758.797	7.185.342.994	11.269.101.791
2.1	Obra	0	3.182.230.654	7.185.342.994	10.367.573.648
2.2	Pre inversión	0	0	0	0
2.3	Interventorías	0	901.528.143	0	901.528.143
3	Ambiental Agua y Saneamiento (Plan Ambiental)	0	780.000.000	0	780.000.000
3.1	Ambiental Agua y Saneamiento (Plan Ambiental)	0	780.000.000	0	780.000.000
4	Gestión del Riesgo Sectorial	0	0	0	0
4.1	Gestión del Riesgo Sectorial	0	0	0	0
	Costo Total Componentes	0	6.013.758.797	7.185.342.994	13.199.101.791

Fuente: Área Financiera del PAP PDA Caquetá

Tabla 5 PGEI 2019

2019 (ENERO - DICIEMBRE)					
	COMPONENTE	AUDIENCIAS PÚBLICAS	SGP DEPARTAMENTO	SGP MUNICIPIOS	TOTAL 2019
1	Aseguramiento en la prestación de servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000
1.1	Plan de Gestión Social	0	300.000.000	0	300.000.000
1.2	Gastos del Gestor del PAP - PDA	0	800.000.000	0	800.000.000
1.3	Plan de Aseguramiento	0		0	0

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ NIT.8000.915.94-4	INFORME DE GESTIÓN PGEI 2016-2019	 CAQUETÁ SOMOS TODOS
--	---	---

2	Infraestructura de Agua y Saneamiento	0	6.838.954.666	4.430.147.127	11.269.101.793
2.1	Obra	0	5.937.426.523	4.430.147.127	10.367.573.650
2.2	Pre inversión	0	0	0	0
2.3	Interventorías	0	901.528.143	0	901.528.143
3	Ambiental Agua y Saneamiento (Plan Ambiental)	0	800.000.000	0	800.000.000
3.1	Ambiental Agua y Saneamiento (Plan Ambiental)	0	800.000.000	0	800.000.000
4	Gestión del Riesgo Sectorial	0	0	0	0
4.1	Gestión del Riesgo Sectorial	0	0	0	0
	Costo Total Componentes	0	8.738.954.666	4.430.147.127	13.169.101.793

Fuente: Área Financiera del PAP PDA Caquetá

Con la ejecución del PGEI en el 2016 se lograron las siguientes metas generales:

- **Componente de Aseguramiento de la Prestación:**

DESCRIPCIÓN METAS	META	VINCULADOS AL PAP PDA	CERTIFICADOS
16 Municipios Vinculados al PAP – PDA y Certificados en la Administración de los Recursos del Sistema General de Participaciones para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico	16	15	12
Implementación del Plan de Aseguramiento en 15 municipios, sus empresas de servicios públicos domiciliarios del área urbana y una empresa de servicios públicos del área rural del Departamento	15	Se suscribió acta de inicio de la consultoría e interventoría el día 09 de febrero de 2017.	

- **Componente de Infraestructura:**

DESCRIPCIÓN METAS	META	VIABILIZADOS	%
Viabilizar y ejecutar mínimo quince (15) proyectos de inversión en infraestructura en el Departamento del Caquetá, para mejorar la continuidad, calidad y cobertura en acueductos y en alcantarillados la cobertura y el porcentaje de aguas residuales tratadas.	15	1	6,7

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ NIT.8000.915.94-4	INFORME DE GESTIÓN PGEI 2016-2019	
---	--	---

- **Componente de Ambiental: Alcanzar las Metas Definidas en el Plan Ambiental y Articuladas en el Plan Desarrollo Departamental**

DESCRIPCION METAS	META	ALCANZADOS	%	OBSERVACION
Actualización o formulación PGIRS	4	4	100	Revisión por parte del equipo técnico del PAP-PDA
Actualización y/o formulación e implementación PSMV	8	8	100	
Actualización y/o formulación e implementación PUEAA	4	4	100	

- **Componente de Gestión del Riesgo Sectorial:**

DESCRIPCIÓN METAS	META	MPIOS	%	OBSERVACION
Conocer el diagnóstico (Gestión del Riesgo Departamental) de los diagnósticos Municipales del Riesgo Sectorial y reducir los riesgos que estén al alcance así como atender las emergencias sectoriales que se presenten en coordinación con las demás entidades Municipales, Departamentales y Nacionales de Atención de Desastres	16	4	25	Se recibieron 4 diagnósticos municipales con los cuales se elaboró el documento a implementar en la vigencia 2017.

Teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable ajustar el Plan General Estratégico de Inversiones 2016 – 2019, con el fin de ajustar los recursos para el cumplimiento de los componentes ejecutados por el Gestor del PAP – PDA.

Con la ejecución del PGEI en el 2017 se lograron las siguientes metas generales:

- **Componente de Aseguramiento de la Prestación:**

DESCRIPCIÓN METAS	META	VINCULADOS AL PAP PDA	CERTIFICADOS
16 municipios Vinculados al PAP – PDA y Certificados en la Administración de los Recursos del Sistema General de Participaciones para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico	16	16	14

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ NIT.8000.915.94-4	INFORME DE GESTIÓN PGEI 2016-2019	
---	--	---

DESCRIPCIÓN METAS	META	VISITADOS Y CAPACITADOS	%
Elaboración Línea Base del Estado de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable	15	12	80

- Componente de Infraestructura:**

DESCRIPCION METAS	META	VIABILIZADOS	%
Viabilizar y ejecutar mínimo quince (15) proyectos de inversión en infraestructura en el Departamento del Caquetá, para mejorar la continuidad, calidad y cobertura en acueductos y en alcantarillados la cobertura y el porcentaje de aguas residuales tratadas.	15	6	40
Viabilizar y ejecutar mínimo cinco (05) proyectos en Saneamiento Básico.	5	6	120
Contratar y realizar mínimo siete (7) consultorías para los estudios y diseños en proyectos de agua potable y saneamiento Básico.	7	0	0

- Componente de Ambiental: Alcanzar las Metas Definidas en el Plan Ambiental y Articuladas en el Plan Desarrollo Departamental**

DESCRIPCIÓN METAS	META	ALCANZADOS	%	OBSERVACIÓN
Actualización o formulación PGIRS	2	2	100	En Ejecución (avance 50%)
Actualización y/o formulación e implementación PSMV	10	10	100	
Actualización y/o formulación e implementación PUEAA	5	5	100	

 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ NIT.8000.915.94-4	INFORME DE GESTIÓN PGEI 2016-2019	 CAQUETÁ SOMOS TODOS
--	--	---

- **Componente de Gestión del Riesgo Sectorial:**

DESCRIPCIÓN METAS	META	MPIOS	%	OBSERVACIÓN
Conocer el diagnóstico (Gestión del Riesgo Departamental) de los diagnósticos Municipales del Riesgo Sectorial y reducir los riesgos que estén al alcance, así como atender las emergencias sectoriales que se presenten en coordinación con las demás entidades Municipales, Departamentales y Nacionales de Atención de Desastres	16	14	87	El documento fue radicado desde el 12 de septiembre en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para su aprobación, fue devuelto para ajustes el día 20 de noviembre de 2017.

Teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable ajustar el Plan General Estratégico de Inversiones 2016 – 2019, con el fin de ajustar los recursos para el cumplimiento de los componentes ejecutados por el Gestor del PAP – PDA.

Con la ejecución del PAEI en el 2018 se lograron en el PGEI las siguientes metas generales:

- **Componente de Aseguramiento de la Prestación:**

DESCRIPCIÓN METAS	META	VINCULADOS AL PAP PDA			CERTIFICADOS		
PGEI 2016 - 2019		PAEI 16	PAEI 17	PAEI 18	PAEI 16	PAEI 17	PAEI 18
16 municipios Vinculados al PAP – PDA y Certificados en la Administración de los Recursos del Sistema General de Participaciones para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico	16	15	16	16	12	14	15*

Nota: El Municipios de Belén de los Andaquies fue descertificado para la administración de los recursos del SGP – APSB correspondiente a la vigencia 2017.

 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ NIT.8000.915.94-4	INFORME DE GESTIÓN PGEI 2016-2019	
--	---	---

DESCRIPCIÓN METAS	META	VISITADOS Y CAPACITADOS	%
Acompañamiento administrativo, técnico, financiero y jurídico al 100% en la Calidad de la Prestación de los Servicios de AAA	15	15	100

Nota: El Gestor durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 ha venido realizando el acompañamiento a los municipios y a sus operadores que prestan los servicios públicos domiciliarios en las cabeceras municipales y área rural cuando la requieren. Con la ejecución del Plan de Aseguramiento de la Calidad de Agua alcanzaremos las metas programadas en el PGEI 2016 – 2019 ajustado en el CD virtual No. 28 del 28 de junio de 2018, proyecto que ya está publicado en la página de contratación del SECOP por el área jurídica del PDA.

- **Componente de Infraestructura:**

DESCRIPCIÓN METAS	META	VIABILIZADOS PAEI 2016	%	VIABILIZADOS PAEI 2017	%	VIABILIZADOS PAEI 2018	%
Viabilizar y ejecutar mínimo (15) proyectos de inversión en infraestructura en el Departamento del Caquetá, para mejorar la continuidad, calidad y cobertura en acueductos, alcantarillados y aseo, la cobertura y el porcentaje de aguas residuales tratadas.	15*	1	7	6	40	9	60

Nota: Con la ejecución del Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018, alcanzamos la meta programada en el PGEI 2016 – 2019 ajustado en el CD 28 del 28 de junio de 2018, sin embargo, el Gestor cuenta con proyectos listos para presentar al Mecanismos de Viabilización de Proyectos Departamental y en la ventanilla única del mecanismo de viabilización del MVCT, los cuales quedaran incluidos en este PAEI 2019.

- **Componente de Ambiental: Alcanzar las Metas Definidas en el Plan Ambiental y Articuladas en el Plan Desarrollo Departamental**

El componente ambiental no mostro ejecución debido a que los proyectos que fueron incluidos en los mínimos ambiental (PGIRS – PUEAA – PSMV), algunos no han sido adoptados por los municipios, es el caso de los PGIRS y los PUEAA y PSMV no han recibido

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ NIT.8000.915.94-4	INFORME DE GESTIÓN PGEI 2016-2019	
---	--	---

aprobación por la autoridad ambiental, otro de los contratiempos que surgieron son los altos costos proferidos por la autoridad ambiental para la realización de las respectivas visitas, se espera que para esta vigencia podamos ejecutar lo programado en los documentos aprobados.

- **Componente de Gestión del Riesgo Sectorial:**

El componente de Gestión del Riesgo Sectorial presentó un indicador bajo, a raíz de la no presentación del documento por parte del área ambiental al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para su posterior revisión y aprobación, se presentó en el pre-comité directivo para su revisión y esperar que este sea aprobado para su presentación ante los miembros del Comité Directivo del PAP – PDA Caquetá

Teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable nuevamente ajustar el Plan General Estratégico de Inversiones 2016 – 2019, con el fin de reasignar los recursos para el cumplimiento de los componentes a ejecutar por el Gestor del PAP – PDA.

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia





Tabla 6. Proyectos 2016-2019 en Ejecución y terminados del PDA Caquetá

Municipio(s)	Nombre del Proyecto/Actividad	Estado	Servicio(s)	Ubicación	Valor	Fuente(s)	Fecha Terminación (Real o Estimada)
Belén de los Andes	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACIÓN BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN, ADECUACIÓN PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDES - CAQUETÁ	SUSPENDIDO (Vigencia Anterior)	ACUEDUCTO	URBANO	\$ 3.197.569.252	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	31/12/2020
Morelia, El Paujil, Solano, Milán, Valparaiso, San José del Fragua y Curillo	CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD - PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL CAQUETÁ	TERMINADO (En trámite de pago final)	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	MIXTO	\$ 1.371.528.168	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	17/10/2019
Albania, Curillo, El Doncello, El Paujil, Solano, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solita, Valparaiso, La Montañita, Milán	CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y/O FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV), ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA) Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS (PGIRS), EN EL MARCO DEL PLAN AMBIENTAL DEL PAP-PDA CAQUETÁ	LIQUIDADO (Vigencia Anterior)	COMPONENTE AMBIENTAL	URBANO	\$ 1.264.799.999	SGP DEPARTAMENTO	30/12/2016
Puerto Rico	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETÁ	LIQUIDADO (Vigencia Anterior)	ACUEDUCTO	URBANO	\$ 3.043.785.563	AUDIENCIAS PÚBLICAS, SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	17/03/2018
Morelia	ADQUISICIÓN DE TRES (3) VEHÍCULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LOS MUNICIPIOS DE MORELIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y ALBANIA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.	LIQUIDADO (Vigencia Anterior)	ASEO	URBANO	\$ 348.670.000	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	20/4/2017
San José del Fragua	ADQUISICIÓN DE TRES (3) VEHÍCULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LOS MUNICIPIOS DE MORELIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y ALBANIA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.	LIQUIDADO (Vigencia Anterior)	ASEO	URBANO	\$ 449.820.000	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	20/4/2017
Albania	ADQUISICIÓN DE TRES (3) VEHÍCULOS COMPACTADORES RECOLECTORES DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LOS MUNICIPIOS DE MORELIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y ALBANIA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.	LIQUIDADO (Vigencia Anterior)	ASEO	URBANO	\$ 405.790.000	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	20/4/2017
Morelia, Albania, Curillo, El Doncello, Belén de los Andes, El Paujil, Cartagena del Chalará, Puerto Rico, San José del Fragua, Solita,	EL OBJETO DEL CONTRATO ES: "CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS), ACTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV) Y FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA) EN EL MARCO DEL PLAN AMBIENTAL DEL PAP-PDA CAQUETÁ".	LIQUIDADO (Vigencia Anterior)	COMPONENTE AMBIENTAL	URBANO	\$ 1.120.560.000	SGP DEPARTAMENTO	01/11/2018

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220, 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia





INFORME DE GESTIÓN PGEI 2016-2019



Valparaiso, La Montañita, Milán	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO LA ALTERNATIVA DE TODOS, MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMETO DEL CAQUETA.	LIQUIDADO (Vigencia Anterior)	ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 1.871.481.399	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	12/06/2018
Puerto Rico	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL CAQUETA.	LIQUIDADO (Vigencia Anterior)	ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 1.478.486.853	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	16/05/2018
Puerto Rico	CONSTRUCCIÓN 2ª ETAPA DEL COLECTOR - INTERCEPTOR Y EMISARIO FINAL DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA QUEBRADA EL IGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETA.	LIQUIDADO (Vigencia Anterior)	ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 1.914.798.960	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	08/10/2018
Cartagena del Chairá	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BARRIO LAS PALMERAS Y LIMONAR DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA - CAQUETA	LIQUIDADO (Vigencia Anterior)	ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 1.461.672.464	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	03/12/2018
Milán	CONSTRUCCIÓN DE CELDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA INSPECCIÓN DE SAN ANTONIO DE GETUCHÁ Y CABECERA MUNICIPAL DE MILÁN - CAQUETA.	TERMINADO Y ENTREGADO (Vigencia Anterior)	ASEO	MIXTO	\$ 1.080.455.404	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	20/08/2019
Morelia	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y ACCESO A CASETA DE BOMBEO SOBRE EL RIO BODOQUERO CAPTACIÓN DE AGUA SUPERFICIAL DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MORELIA.	LIQUIDADO (Vigencia Anterior)	COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	URBANO	\$ 195.207.957	SGP MUNICIPIO	06/12/2018
El Doncello	REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIÓN BOCATOMA EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO.	LIQUIDADO (Vigencia Anterior)	ACUEDUCTO	URBANO	\$ 191.998.649	SGP DEPARTAMENTO	03/12/2018
Florencia	CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT DE CANAL CERRADO EN EL CAÑO BRISAS DEL HACHA UBICADO EN LA COMUNA NORTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETA	SUSPENDIDO (Vigencia Anterior)	ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 4.916.697.009	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	30/09/2020
San José del Fragua	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO NO CONVENCIONAL - TIPO CONDOMINIAL SIN ARRASTRE DE SÓLIDOS EN LOS SECTORES PERIURBANOS DE TIERRA SANTA Y LA ISLA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA.	LIQUIDADO (Vigencia Anterior)	ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 846.100.200	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	20/11/2019
San José del Fragua	CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PTAR EN LA INSPECCIÓN DE SABALETA, ETAPA II MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA, DEPARTAMENTO DE CAQUETA.	LIQUIDADO (Vigencia Anterior)	ALCANTARILLADO	RURAL	\$ 1.814.788.027	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	12/07/2019
Florencia	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION RURAL DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETA, A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA JERUSALEN - SEBASTOPOL.	EN EJECUCIÓN (Vigencia Anterior)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 3.682.603.824	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	6/06/2020
Puerto Rico	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE LA ESMERALDA Y DEL AREA DE RURAL (GRANO DE ORO), DEL CORREGIMIENTO DE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA.	EN EJECUCIÓN (Vigencia Anterior)	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 4.789.550.154	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	28/07/2020
San Vicente del Caguan	OPTIMIZACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES	TERMINADO EN REVISIÓN ACTA DE LIQUIDACION	ACUEDUCTO	RURAL	\$ 2.021.376.897	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	25/01/2020

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220, 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.cauqueta.gov.co - contactenos@cauqueta.gov.co - infraestructura@cauqueta.gov.co

www.pdacauqueta.gov.co - apoyogestor@pdacauqueta.gov.co

Florencia - Cauquetá - Colombia



	INTRADOMICILIAIRIAS DE LA INSPECCIÓN DE GUACAMAYAS DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	(Vigencia Anterior)					
Albania, Milán, Solano, Curillo, Morelia, Solita, El Paujil, Puerto Rico, Valparaíso, La Montañita, San Vicente.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE TOMA DE MUESTRA DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, CURILLO, EL PAUJIL, LA MONTAÑITA, MILAN, MORELIA, PUERTO RICO, SAN VICENTE DEL CAGUÁN, SOLANO, SOLITA Y VALPARAISO, EN EL MARCO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO CALIDAD DE AGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	LIQUIDADADO (Vigencia Anterior)	COMPONENTE ASEGURAMIENTO	URBANO	\$ 250.000.000	NACIÓN	28/10/2019
Albania, Belén de Los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso	EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE OPTIMIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE LAS PTAP, SISTEMAS DE DESINFECCIÓN EN LAS PTAP, OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS PARA LAS PTAP CONVENCIONALES (SU PROGRAMA DOTACIÓN DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS) Y MACROMEDICIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ (PACA) DEL PAP-PDA CAQUETÁ.	SUSPENDIDO (Vigencia Anterior)	COMPONENTE ASEGURAMIENTO	URBANO	\$ 2.572.124.750	NACIÓN	25/08/2020
Solano	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA INSPECCIÓN DE MONONGUETE DEL MUNICIPIO DE SOLANO.	SUSPENDIDO (Vigencia Anterior)	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	RURAL	\$ 1.461.941.726	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	30/08/2020
El Paujil	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO FASE II PARA EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL CAQUETÁ.	EN EJECUCIÓN (Vigencia Anterior)	ALCANTARILLADO	URBANO	\$ 2.082.328.282	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	07/07/2020
Solita	ADQUISICIÓN DE DOS (2) VEHÍCULOS COMPACTADORES PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS PARA LOS MUNICIPIOS DE VALPARAISO Y SOLITA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	TERMINADO (Vigencia Actual)	ASEO	URBANO	\$ 374.790.937	SGP MUNICIPIO	26/01/2020
Valparaíso	ADQUISICIÓN DE DOS (2) VEHÍCULOS COMPACTADORES PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS PARA LOS MUNICIPIOS DE VALPARAISO Y SOLITA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	TERMINADO (Vigencia Actual)	ASEO	URBANO	\$ 437.920.000	SGP MUNICIPIO	26/01/2020
El Doncello	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ, A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ETAPA 1	EN EJECUCION	ALCANTARILLADO		\$ 2.564.998.998	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	03/08/2020
San Vicente del Caguán	CONSTRUCCIÓN OBRA DE MITIGACIÓN PARA CONTROLAR EL DESLIZAMIENTO DEL SUELO EN EL PREDIO DONDE SE LOCALIZA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACION	COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	URBANO	\$ 199.969.584	SGP DEPARTAMENTO	16/03/2020
Curillo	CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA NO 3 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CURILLO	EN EJECUCIÓN	ASEO	URBANO	\$ 1.491.731.004	SGP DEPARTAMENTO y SGP MUNICIPIO	31/10/2020
La Montañita	OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA - CAQUETÁ	EN CONTRATACIÓN	ACUEDUCTO	URBANO	\$ 869.924.541	SGP MUNICIPIO	31/12/2020

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

Puerto Rico	CONSTRUCCIÓN MURO Y UNA CAPTACIÓN ALTERNATIVA DE AGUA SOBRE LA QUEBRADA, FUENTE ABASTECEDORA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO RICO	EN CONTRATACIÓN	COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	URBANO	\$ 199.953.413	SGP MUNICIPIO	31/12/2020
Cartagena del Chairá	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN EL AREA DE CAPTACION DE AGUA SOBRE EL RIO CAGUAN, FUENTE ABASTECEDORA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CARTAGENA DEL CHAIRA.	EN CONTRATACIÓN	COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	URBANO	\$ 199.991.822	SGP MUNICIPIO	31/12/2020
Valparaiso	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ	EN CONTRATACIÓN	ACUEDUCTO	URBANO	\$ 1.563.190.631	SGP - DPTO - MPIO	31/12/2020
Albania	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS PARA EL CENTRO POBLADO DE VERSALLES MUNICIPIO DE ALBANIA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	EN CONTRATACIÓN	ALCANTARILLADO	RURAL	\$ 633.581.782	SGP MUNICIPIO	31/12/2020
Albania	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO MORRO SECO INSPECCIÓN DE EL DORADO MUNICIPIO DE ALBANIA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	EN CONTRATACIÓN	ALCANTARILLADO	RURAL	\$ 362.551.440	SGP MUNICIPIO	31/12/2020

(Información Interna PDA Caquetá, 2020)

Tabla 7. MVCT relacion proyectos viabilizados ventanilla única 2016-2019

NOMBRE/OBJETO	FECHA DE APROBACION	VALOR	POBLACIÓN BENEFICIARIA	ESTADO ACTUAL	FECHA DE TERMINACIÓN/ LIQUIDACIÓN	CONCLUSIONES ASOCIADAS A LOS LOGROS	IMPACTO GENERADO
ADQUISICION DE TRES (3) VEHICULOS PARA LA RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LOS MUNICIPIOS DE MORELIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y ALBANIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO NO. 01 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016, SE VIABILIZÓ UN (1) PROYECTO:	\$ 1.211,756.00	HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DE MORELIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y ALBANIA, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, APROXIMADAMENTE	TERMINADO Y LIQUIDADO	02/04/2017	SE GARANTIZA LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LOS HONORARIOS Y FRECUENCIAS DETERMINADAS, MEJORANDO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, AUMENTANDO LA COBERTURA Y LA CONTINUIDAD DEL MISMO.	CON LOS VEHICULOS COMPACTADORES SE EVITA EN EL ESCURRIMIENTO DEL LIXIVADO SOBRE LAS VÍAS DONDE TRANSITA EL VEHICULO, ASI COMO LA ATRACCION DE VECTORES Y DISMINUCION DE OLORES DESAGRADABLES. SE MEJORA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DEL PERSONAL OPERARIO.

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220, 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacquetaeta.gov.co - apoyogestor@pdacaquetaeta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



INFORME DE GESTIÓN PGEI 2016-2019



CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO Y PETAR PARA LA INSPECCION DE ZABALETA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA ETAPA 2	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO NO. 02 DEL 21 DE ABRIL DE 2017, SE VIABILIZÓ UN (1) PROYECTO:	\$ 1,814,788,027.00	1.123 HABITANTES APROXIMAMENTE	TERMINADO Y LIQUIDADO	12/07/2019	SE ENTREGA UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESTABILIZADO; EL ALVIADERO DE AGUAS COMBINADAS (LLUVIAS + RESIDUALES) EVITA EL EXCESO DE AGUA AL AFLUENTE AL SISTEMA. LOS ESPACIOS ENTRE LOS MÓDULOS FUERON RELLENADOS Y COMPACTADOS CON GRANZÓN Y TIERRA (HASTA LA MITAD DE LA ALTURA DE CADA MÓDULO) PARA DARLE ESTABILIDAD AL SISTEMA CUANDO SE ENCUENTRE CON BAJOS VOLUMENES DE AGUA RESIDUAL. SE PRESENTAN BIEN DEFINIDAS LAS CUNETAS PERIMETRALES, PARA EVITAR POSIBLES EROSIONES. EL ENCERRAMIENTO (POSTES, ALAMBRE DE PUJA Y PORTÓN METÁLICO) FUE PINTADO CON PINTURA ANTICORROSIVA.	CON LA EJECUCION DE ESTA PROYECTO, SE AUMENTA LA COBERTURA DEL SERVICIO DEL 36 % AL 100%.
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR BARRIOS LAS PALMERAS Y EL LIMONAR DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO NO. 03 DEL 14 DE JULIO DE 2017, SE VIABILIZÓ DOS (2) PROYECTOS:	\$ 1,461,672,465.00	1.916 HABITANTES APROXIMAMENTE	TERMINADO Y LIQUIDADO	TERMINADO O EL 14 DE JULIO DE 2018 Y LIQUIDADO EL 3 DE DICIEMBRE DE 2018	SE CONSTRUYÓ REDES NUEVAS PARA LOS BARRIOS PALMERAS Y EL LIMONAR	CON LAS OBRAS A EJECUTARSE EN DESARROLLO DEL PROYECTO SE ESTARÁN BENEFICIANDO LOS HABITANTES AUMENTANDO LA COBERTURA DEL 57,14% AL 65,58% DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.
CONSTRUCCION 2A ETAPA DEL COLECTOR - INTERCEPTOR Y EMISARIO FINAL DE AGUAS RESIDUALES SOBRE LA QUEBRADA EL IGUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO		\$ 1,914,798,960.00	15.267 HABITANTES APROXIMAMENTE	TERMINADO Y LIQUIDADO	08/10/2018	EL DESARROLLO DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLECTOR INTERCEPTOR AGUAS RESIDUALES	CON LAS OBRAS A EJECUTARSE EN DESARROLLO DEL PROYECTO SE ESTARÁN BENEFICIANDO LOS HABITANTES DONDE SE BUSCA DARLE SOLUCION A LOS VERTIMIENTOS DIRECTOS QUE DESCARGAN SOBRE LA QUEBRADA EL IGUA DURANTE EL PASO POR EL CASCO URBANO DE PUERTO RICO, CON EL OBJETIVO DE DISMINUIR LA CARGA CONTAMINANTE Y MITIGAR LOS EFECTOS AMBIENTALES.
CONSTRUCCION DE CELDA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICION FINAL	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO NO. 04 DEL 8 DE	\$ 1,080,455,404.00	4.026 HABITANTES	TERMINADO Y LIQUIDADO	TERMINADO O EL 31 DE OCTUBRE	LA OBRA FUE EJECUTADA A CABALIDAD SEGUN LOS REQUERIMIENTOS	LAS OBRAS A EJECUTARSE EN DESARROLLO DEL PROYECTO SE ESTARÁN BENEFICIANDO LOS

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220, 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA INSPECCION DE SAN ANTONIO DE GETUCHA Y LA CEBECERA MUNICIPAL DE MILAN-CAQUETÁ.	SEPTIEMBRE DE 2017, SE VIABILIZÓ UN (1) PROYECTO:			APROXIMADAMENTE		DE 2018 Y LIQUIDADO EL 22 DE ENERO DE 2019	ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, SE LOGRÓ LA CONSTRUCCION DE LA CELDA NO. 4 PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN LA INSPECCION DE POLICIA DE SAN ANTONIO DE GETUCHA MUNICIPIO DE PUERTO MILAN, EVITANDO LOS RIESGOS DE SALUD PUBLICA, EL CUAL CONTEMPLA UNA VIDA UTIL DE 8 AÑOS SI SE OPERA POR EL METODO MANUEAL DE COMPACTACION.	HABITANTES AUMENTANDO LA COBERTURA DEL SERVICIO AL 100% INCLUYENDO LA CABECERA MUNICIPAL.
CONSTRUCCION DE BOX COULVERT DE CANAL CERRADO EN EL CAÑO BRIAS DEL HACHA UBICADO EN LA COMUNA NORTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA		\$ 3,417,450,239.00	160 HABITANTES APROXIMADAMENTE DEL BARRIO BRISA DEL HACHA, E INDIORRECTAMENTE A 4,950 DE LOS BARRIOS CUNDUY, LOS PINOS Y BRISAS DEL HACHA	SUPENDIDO, CON UN 75 % DE AVANCE	15/08/2020 APROXIMADAMENTE		LA CANALIZACION Y EL CONTROL DE LAS AGUAS DE ESCORRENTIDA DE LOS PROVENIENTES DE LOS BARRIOS CUNDUY, LOS PINOS Y BRISAS DEL HACHA	LAS OBRAS A EJECUTARSE EN DESARROLLO DEL PROYECTO SE ESTARAN BENEFICIANDO LOS HABITANTES BARRIO BRISA DEL HACHA E INDIORRECTAMENTE A LOS BARRIOS CUNDUY, LOS PINOS Y BRISAS DEL HACHA
RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA INSPECCION DE MONONGUETE DEL MUNICIPIO DE SOLANO	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO NO. 01 DEL 9 DE FEBRERO DE 2018, SE VIABILIZÓ CUATRO (4) PROYECTOS:	\$ 1,461,941,726.00	1,438 HABITANTES APROXIMADAMENTE (2018) Y 2,176 HABITANTES DEL CASCO URBANO DE LA INSPECCION DE MONONGUETE	SUPENDIDO, CON UN 21 % DE AVANCE	30/08/2020 APROXIMADAMENTE		LA ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MONONGUETE, MEJORA EL SISTEMA DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE LAS AGUAS RESIDUALES, DE IGUAL MANERA SE LOGRA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD EN LA ZONA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE TIPO BOXCOULVERT.	LAS OBRAS A EJECUTARSE EN DESARROLLO DEL PROYECTO SE ESTARAN BENEFICIANDO LOS HABITANTES BARRIO BRISA DEL HACHA E INDIORRECTAMENTE A LOS BARRIOS CUNDUY, LOS PINOS Y BRISAS DEL HACHA

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220, 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacqueta.gov.co - apoyogestor@pdacqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

**INFORME DE GESTIÓN
PGEI 2016-2019**



REHABILITACION Y CONSTRUCCION MURO DE CONTECCION Y ACCESO A CASITA DE BOMBEO SOBRE EL RIO BODOQUERO CAPTACION DE AGUA SUPERFICIAL DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MORELIA	\$ 195,218,720.00	1,926 HABITANTES APROXIMAMENTE	TERMINADO Y LIQUIDADO	06/12/2018	SE LOGRÓ LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTECCION EN CONCRETO REFORZADO	LAS OBRAS A EJECUTARSE EN DESARROLLO DEL PROYECTO SE ESTARAN BENEFICIANDO LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, CON LA CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTECCION EN CONCRETO REFORZADO, INSTALACION DE ELEMNETO DE DISPOSICION DE ENERGIA DEL AGUA EN CONCRETO SIMPLE, ASIMISMO SE CONSTRUYO LAS NUEVAS Y MEJORAMIENTO DE LA CASITA DE BOMBEO.
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO NO CONVENCIONAL-TIPO CONDOMINIAL SIN ARRASTRE DE SÓLIDOS EN LOS SECTORES PERIURBANOS DE TIERRA SANTA Y LA ISLA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.	\$ 666,324,467.00	1,500 HABITANTES APROXIMAMENTE	TERMINADO Y LIQUIDADO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 LIQUIDADO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	SE CONSTRUYÓ UN SISTEMA NO CONVENCIONAL, TIPO CONDOMINIAL SIN ARRASTRE DE SÓLIDOS EN EL CUAL EL TRATAMIENTO SE HACE CASA A CASA Y AL FINAL DE LA DESCARGA, EL AGUA RESIDUAL SE ENCUENTRA TRATADA. LA COMUNIDAD QUEDÓ SATISFECHA Y OBSERVÓ QUE LA DESCARGA FINAL NO AFECTABA EL MEDIO AMBIENTE.	AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO, Y EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
REHABILITACION Y OPTIMIZACION BOCATOMA EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO	\$ 192,001,881.00	23,070 HABITANTES APROXIMAMENTE	TERMINADO Y LIQUIDADO	03/12/2018	SE CONSTRUYÓ MURO EN CONCRETO CICLOPEO 3500 PSI (40% PIEDRA) EL CUAL PERMITIO HACER RELLENO EN MATERIAL CONGLOMERADO DEL SITIO (97.7 M3) BAJO LA ESTRUCTURA DE LOS MUROS DE DESVIACION DE LA BOCATOMA.	SE LOGRO LA PROTECCION DE LA BASE DE LOS MUROS DE LA BOCATOMA Y EL CANAL DE DERIVACION
MEJORAMIENTO D ELA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION RURAL DE FLORENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ, A TRAVES DE LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA JERUSALEN-SEBASTOPOL	\$ 3,974,421,900.00	3,806 HABITANTES APROXIMAMENTE	EN EJECUCION	06/06/2020	SE CONSTRUYÓ MURO EN CONCRETO CICLOPEO 3500 PSI (40% PIEDRA) EL CUAL PERMITIO HACER RELLENO EN MATERIAL CONGLOMERADO DEL SITIO (97.7 M3) BAJO LA ESTRUCTURA DE LOS MUROS DE DESVIACION DE LA BOCATOMA.	SE LOGRO LA PROTECCION DE LA BASE DE LOS MUROS DE LA BOCATOMA Y EL CANAL DE DERIVACION

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220, 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyoqgestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



INFORME DE GESTIÓN PGEI 2016-2019



OPTIMIZACIÓN Y TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTERDOMICILIARIAS DE LA INSPECCIÓN DE GUACAMAYAS DE SAN VICENTE DEL CAGUAN	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO NO. 03 DEL 24 DE MAYO DE 2018, SE VIABILIZÓ DOS (2) PROYECTOS:	\$ 1,880,230,581.00	2,264 HABITANTES APROXIMAMENTE	TERMINADO	25 DE ENERO DE 2020 EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	SE LOGRA REALIZAR A LA ADECUACIÓN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA INSPECCIÓN DE GUACAMAYAS, DE IGUAL FORMA SE LOGRÓ OFRECER UN MEJOR SERVICIO EN CUANTO A LA CALIDAD EL AGUA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO.	SE LOGRA MEJORAR UN MEJOR SISTEMA DE VIDA A LOS HABITANTES DEL SECTOR, COMO CONSECUENCIA AL BUEN SERVICIO DE CALIDAD, CONTINUIDAD EN EL SUMINISTRO DEL AGUA PARA LA POBLACION.
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE LA ESMERALDA Y DEL AREA RURAL (GRANO DE ORO), DEL COREREGIMIENTO DE LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO-CAQUETÁ	\$ 1,880,230,581.00	2,264 HABITANTES APROXIMAMENTE	EN EJECUCION CON UN % DEL 98 DE AVANCE	28 DE JULIO 2020	MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA INSPECCION DE LA ESMERALDA, SE HA LOGRADO AMPLIAR EL SERVICIO Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONDUCTIVIDAD Y DE COBERTURA A LAS VEREDAS ADYACENTES.	SE LOGRA MEJORAR UN BUEN SERVICIO Y MEJOR SISTEMA DE VIDA A LOS HABITANTES DEL SECTOR, COMO CONSECUENCIA AL BUEN SERVICIO DE CALIDAD, CONTINUIDAD EN EL SUMINISTRO DEL AGUA PARA LA POBLACION.
1. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ, A TRAVES DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ETAPA 1.	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO NO. 01 DEL 13 DE MARZO DE 2019, SE VIABILIZARON DOS (2) PROYECTOS:	\$ 2,564,998,998.00	13379 HABITANTES EN EL AREA URBANA APROXIMAMENTE	EN EJECUCION	03/08/2020	LAS OBRAS EJECUTADAS ESTAN SEGUN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y LAS ESPECIFICACIONES EN TECNICAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO PARA QUE SEA ADMINISTRADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	CON LAS OBRAS DESARROLLADAS SE OPTIMIZARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LA COMUNIDAD TENDRA UN ALCANTARILLADO TECNICAMENTE ACTUALIZADO
OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO FASE II PARA EL MUNICIPIO DE EL PAULIL.		\$ 2,248,914,546.00	1,510 HABITANTES APROXIMAMENTE	EN EJECUCION	07/07/2020	LAS OBRAS EJECUTADAS ESTAN SEGUN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y LAS ESPECIFICACIONES EN TECNICAS CONSIDERADAS EN EL PROYECTO PARA QUE SEA ADMINISTRADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	CON LAS OBRAS DESARROLLADAS SE OPTIMIZARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LA COMUNIDAD TENDRA UN ALCANTARILLADO TECNICAMENTE ACTUALIZADO

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220, 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia





INFORME DE GESTIÓN PGEI 2016-2019



1. CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA NO. 3 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO SANITARIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CURILLO.	\$ 1,491,731,004.00	9,283 HABITANTES APROXIMAMENTE	EN EJECUCION	31/10/2020	SE HA LOGRADO EJECUTAR A LA FECHA DEL OBJETO DE LA CONSTRUCCION UN 65%	MEJORAR LA COBERTURA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, ASI COMO TAMBIEN EL BUEN MANEJO EN LA DISPOSICION FINAL DE ESTOS, DISMINUYENDO LA CONTAMINACION EN EL AMBIENTE.
2. CONSTRUCCIÓN MURO Y UNA CAPTACION ALTERNA DE AGUA SOBRE LA QUEBRADA, FUENTE ABASTECEDORA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PUERTO RICO.	\$ 199,953,413.00	33,523 HABITANTES APROXIMAMENTE	CONTRATADO	NO SE HA INICIADO, POR FALTA DE LA TOTALIDAD DE LOS PERMISOS AMBIENTALES	LAS OBRAS EJECUTADAS ESTAN SEGUN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO PARA QUE SEA ADMINISTRADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	CON LAS OBRAS A EJECUTARSE EN DESARROLLO DEL PROYECTO APROBADO SE ESTARA BENEFICIANDO LA POBLACION DEL MUNICIPIO
3. CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN EL AREA DE CAPTACIÓN DE AGUA SOBRE EL RIO CAGUÁN, FUENTE ABASTECEDORA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CARTAGENA DEL CHAIRA.	\$ 199,991,822.00	18,700 HABITANTES APROXIMAMENTE	CONTRATADO	NO SE HA INICIADO, POR FALTA DE LA TOTALIDAD DE LOS PERMISOS AMBIENTALES	LAS OBRAS EJECUTADAS ESTAN SEGUN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y LAS ESPECIFICACIONES EN EL PROYECTO PARA QUE SEA ADMINISTRADO POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	RECUPERAR MURO, PARA OPTIMIZAR SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA POBLACIÓN
4. ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE VALPARISO - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.	\$ 437,329,299.00	4,841 HABITANTES APROXIMAMENTE	TERMINADO Y LIQUIDADO DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020	26/01/2020	SE GARANTIZA LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LOS HONORARIOS Y FRECUENCIAS DETERMINADAS, MEJORANDO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, AUMENTANDO LA COBERTURA Y LA CONTINUIDAD DEL MISMO.	CON LOS VEHICULOS COMPACTADORES SE EVITA EN ESCURRIMIENTO DEL LIQUIDO LIXIVIADOS SOBRE VIAS POR DONDE TRANSITA EL VEHICULO, ASI COMO LA ATRACCION DE VECTORES Y DISMINUCION DE OLORES DESAGRADABLES. SE MEJORA LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO DEL PERSONAL OPERARIO.
5. ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE SOLITA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ	\$ 374,790,937.00	6,334 HABITANTES APROXIMAMENTE			SE GARANTIZA LA CONTINUIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LOS HONORARIOS Y FRECUENCIAS DETERMINADAS, MEJORANDO LA PRESTACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, AUMENTANDO LA COBERTURA Y LA CONTINUIDAD DEL MISMO.	CON LOS VEHICULOS COMPACTADORES SE EVITA EN ESCURRIMIENTO DEL LIQUIDO LIXIVIADOS SOBRE VIAS POR DONDE TRANSITA EL VEHICULO, ASI COMO LA ATRACCION DE VECTORES Y DISMINUCION DE OLORES DESAGRADABLES. SE MEJORA LA SEGURIDAD Y LA SALUD

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia



6. CONSTRUCCIÓN OBRA DE MITIGACIÓN PARA CONTROLAR EL DESLIZAMIENTO DEL SUELO EN EL PREDIO DONDE SE LOCALIZA LA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN.	\$ 199,969,584.00	63.502 HABITANTES APROXIMADAMENTE	TERMINADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN	16/03/2020	SE CONSTRUYÓ EL MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO REFORZADO, DENTRO DE LOS PLAZOS INICIALES ESTABLECIDOS.	EN EL TRABAJO DEL PERSONAL OPERARIO.
7. REFORMULACIÓN PROYECTO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO NO CONVENCIONAL-TIPO CONDOMINIAL SIN ARRASTRE DE SÓLIDOS EN LOS SECTORES PERIURBANOS DE TIERRA SANTA Y LA ISLA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA.	\$ 686,324,467.00	279 VIVIENDAS Y UN NUMERO DE 1,400 HABITANTES APROXIMADAMENTE	TERMINADO Y LIQUIDADO DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2019	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	SE CONSTRUYÓ UN SISTEMA NO CONVENCIONAL, TIPO CONDOMINIAL SIN ARRASTRE DE SÓLIDOS EN EL CUAL EL TRATAMIENTO SE HACE CASA A CASA Y AL FINAL DE LA DESCARGA, EL AGUA RESIDUAL SE ENCUENTRA TRATADA. LA COMUNIDAD QUEDÓ SATISFECHA Y OBSERVÓ QUE LA DESCARGA FINAL NO AFECTABA EL MEDIO AMBIENTE.	AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO, Y EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
1. OPTIMIZACIÓN DE TAMOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 3, CARRERA 4, CARRERA 5 ENTRE CALLE 2, CALLE 3, CALLE 4 CALLE 4º, CALLE 5 MUNICIPIO DE SOLITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, SE ENCUENTRA EN AJUSTE DEL PROYECTO.	\$ 569,201,740.00	4.182 HABITANTES APROXIMADAMENTE	LEGALIZACIÓN	FALTA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ACTA DE INICIO	NA	MEJORAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO MEJORANDO LA CALIDAD, COBERTURA Y CONTINUIDAD YA QUE LOS TRAMOS A INTERVENIR SE ENCUENTRAN COLAPSADOS.
2. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - CAQUETÁ.	\$ 1,683,695,614.00	4.628 HABITANTES APROXIMADAMENTE	LEGALIZACIÓN	FALTA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ACTA DE INICIO	NA	OPTIMIZAR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO, AUMENTANDO LA COBERTURA, CALIDAD Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

INFORME DE GESTIÓN
PGEI 2016-2019



1. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO MORRO SECO INSPECCIÓN DE EL DORADO MUNICIPIO DE ALBANIA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO NO. 04 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA CUAL SE VIABILIZARON 3 PROYECTOS:	\$ 362,551,461.00	219 HABITANTES APROXIMAMENTE	SE REALIZÓ UN SOLO PROCESO LICITATORIO.	NA	NA	SIN INICIAR
2. CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS PARA EL CENTRO POBLADO DE VERSALLES MUNICIPIO DE ALBANIA - DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.		\$ 633,581,782.00	406 HABITANTES APROXIMAMENTE	CONTRATO DE OBRA PENDIENTE EL PROCESO CONCURSO DE MERITOS INTERVEN TORIA			
3. REUBICACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POR FRECUENTES MOVIMIENTOS EN MASA, QUE ABASTECE EL SISTEMA ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA.		\$ 470,871,526.00	2,530 HABITANTES APROXIMAMENTE	LICITACION PUBLICA EN PROCESO DE EVALUACION	NA	NA	NA
1. "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA-CAQUETÁ"	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO NO. 05 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN LA CUAL SE VIABILIZARON 8 PROYECTOS Y 1 REFORMULACION:	\$ 869,924,541.00	6,932 HABITANTES APROXIMAMENTE	PROCESO LICITATORIO.	NA	NA	NA
2. "CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CENTROS POBLADOS DE, ALETONES, LOS ANGELES DEL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES, CAQUETÁ - AMAZONIA".		\$ 1,037,097,867.00	716 HABITANTES APROXIMAMENTE	CONTRATO DE OBRA PENDIENTE EL PROCESO CONCURSO DE MERITOS INTERVEN TORIA	05/01/2021	LA OBRA CONTRATADA POE EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES.	MEJORAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO MEJORANDO LA CALIDAD, COBERTURA Y CONTINUIDAD A LOS CENTRO POBLADOS DE ALETONES Y LOS ANGELES
3."OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA CRUDA SOBRE EL RIO CAGUAN PARA ABASTECER EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA".		\$ 599,503,029.00	26,141 HABITANTES APROXIMAMENTE	EN PROCESO LICITATORIO	NA	NA	NA

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220, 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacqueta.gov.co - apoyogestor@pdacqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

INFORME DE GESTIÓN
PGEI 2016-2019



4.*OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE MORELIA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ*.	\$	340,100,420.00	2.312 HABITANTES APROXIMAMENTE	OBRA CONTRATADA, EN PROCESO LICITARIO LA INTERVENCIÓN	NA	NA	NA
5.*CONSTRUCCION DEL SISTEMA SÉPTICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PROVENIENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROTECNICO MIXTO DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES - CAQUETÁ*.	\$	202,217,404.00	625 ESTUDIANTES APROXIMAMENTE	TERMINADO, EN REVISIÓN POR TRATAMIENTO DE EFLUENTES SIN TRATAMIENTO A LA MARGEN DERECHA DE LAS AULAS	17/05/2020	OBRA CONTRATADA POR EL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUIES,	DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE PROVOCADA POR LA AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DEL COLEGIO.
6.*CONSTRUCCION SISTEMA SÉPTICO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS PROVENIENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DON QUIJOTE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA - CAQUETÁ*.	\$	201,348,164.00	625 ESTUDIANTES APROXIMAMENTE	TERMINADO	17/05/2020	OBRA CONTRATADA POR EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA	DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE PROVOCADA POR LA AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DEL COLEGIO.
7. *CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS FASE I EN EL MUNICIPIO DE SOLANO CAQUETÁ*.	\$	340,100,420.00	2.312 HABITANTES APROXIMAMENTE	NO SE CONTRATÓ, DESCARTADO, LIBERACIÓN DE CDR	NA	NA	NA
8. OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO JORDAN DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLITA -CAQUETÁ*.	\$	156,524,207.00	4.182 HABITANTES APROXIMAMENTE	PROCESO DE LEGALIZACIÓN	NA	NA	MEJORAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO MEJORANDO LA CALIDAD, COBERTURA Y CONTINUIDAD YA QUE LOS TRAMOS A INTERVENIR SE ENCUENTRAN COLAPSADOS.
9.REFORMULACIÓN DEL PROYECTO *CONSTRUCCION DE BOX CULVERT DE CANAL CERRADO EN EL CAÑO BRISAS DEL			2.312 HABITANTES	SUSPENDIDO	FALTA 1 MES APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL		

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488

Línea Gratuita: 018000965505

www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacqueta.gov.co - apoyogestor@pdacqueta.gov.co

Florencia - Caquetá - Colombia

 GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ NIT. 8000.915.94-4	INFORME DE GESTIÓN PGEI 2016-2019	
---	---	---

HACHA UBICADO EN LA COMUNA NORTE DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA"	\$ 1,499,246,710.00	APROXIMADAMENTE	TEMPORALMENTE	ACTA DE REINICIO.	EN TRAMITE PRORROGA DE DOS MESES PARA EJECUCION TOTAL DE LA OBRA.	SE HA LOGRADO MINIMIZAR RIESGOS POR INUNDACION EN EL SECTOR.
--	---------------------	-----------------	---------------	-------------------	---	--

(Información Interna PDA Caquetá, 2020)



Vo. Bo. JAIRÓ ALBERTO GÓMEZ ROA
Secretario de Infraestructura/Gestor PDA



Vo. Bo. YINA MARCELA OCHOA JARAMILLO
Coordinadora PDA

Elaboró: Maritza Muñoz Toledo/Servicios Profesionales Apoyo Administrativo al Gestor PDA *Maritza*
Revisó: Blanca Flor Carvajal/Servicios Profesionales Apoyo Administrativo al Gestor PDA *Blanca*

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfonos: 57 (8) 4353220. 4351488
Línea Gratuita: 018000965505
www.caqueta.gov.co - contactenos@caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia - Caquetá - Colombia

