

NIT. 800.091.594-4  
S/PDA-40

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA-GESTOR PAP-PDA**

**PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ**



PDA

Plan Departamental de Agua

CAQUETÁ

**INFORME DE AVANCE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA EN EL CAQUETÁ**

**PERIODO COMPRENDIDO: SEPTIEMBRE-OCTUBRE DE 2016**

**FLORENCIA 2016**

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 1 de 26



La Gobernación de Caquetá, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Departamental "CON USTED HACEMOS MAS POR EL CAQUETÁ 2016 – 2019" y en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" establece en su artículo 2.3.3.1.2.5. Numeral 2 que el gestor es el responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el Departamento, en concordancia al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2016-2017 del PAP-PDA Caquetá.

En el presente informe se presenta el avance en la ejecución de las actividades realizadas en cumplimiento de la política pública del Plan Departamental de Agua de Caquetá, respecto de los meses de septiembre-octubre del año 2016 en relación con el PAEI 2016 por medio del cual se define los procedimientos bajo los cuales se desarrollará el PAP-PDA y la estructuración financiera del PAEI 2016-2019, comprendida por la disponibilidad de recursos y la distribución de los mismos, los cuales se describen la ejecución por componentes:


COMPONENTE	PAEI 2016			
	VALOR PAEI	NACION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
<b>Aseguramiento para la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional</b>	<b>2.100.000.000,00</b>		<b>2.100.000.000,00</b>	
Gestor (Anexo productos)	500.000.000,00		500.000.000,00	
Plan de Gestión Social	-		-	
Plan de Aseguramiento	1.600.000.000,00		1.600.000.000,00	
<b>Infraestructura, Obras y Servicios</b>	<b>10.825.300.113,15</b>	<b>2.739.660.837,00</b>	<b>3.521.656.747,15</b>	<b>4.563.982.529,00</b>
Obras	9.256.055.861,00	2.739.660.837,00	2.252.412.495,00	4.263.982.529,00
Preinversión	900.000.000,00		600.000.000,00	300.000.000,00
Interventoría	669.244.252,15		669.244.252,15	
<b>Ambiental</b>	<b>250.000.000,00</b>		<b>250.000.000,00</b>	
<b>Gestión de Riesgo Sectorial</b>	<b>600.000.000,00</b>		<b>600.000.000,00</b>	
<b>Totales</b>	<b>13.775.300.113,15</b>	<b>2.739.660.837,00</b>	<b>6.471.656.747,15</b>	<b>4.563.982.529,00</b>

## 1. Componente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional

### 1.1 PRODUCTOS DEL GESTOR PAP-PDA.

#### 1.1.1 PRODUCTOS DEL GESTOR PAP-PDA 2016-2017

Para esta vigencia se presentó los productos del Gestor en el PAEI 2016 conforme al Decreto 1077 de 2015, en su ARTÍCULO 2.3.3.1.4.14. *Funciones del Gestor, los productos se relacionan en la siguiente matriz:*

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	



## INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4  
SI/PDA-40

COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCION ACTIVIDAD	PRODUCTO	AVTTIVIDADES DESARROLLADAS	
Implementación del Programa Agua para la Prosperidad	Realizar seguimiento a los informes mensuales presentados por el esquema fiduciario, en relación a rendimientos, comisiones, ingresos y egresos de cada uno de los actores vinculados al FIA y elaboración de informe financiero semestral para los aportantes	Fortalecer a la entidad en las actividades financieras que permitan mostrar transparencias en los procesos financieros implementados por la política PDA - PAP	6 informes mensuales de control, seguimiento contable y cierres financieros	A la fecha se ha realizado 03 informes de seguimiento y verificación de los movimientos realizados	
	Ordenar al FIA pagos por conceptos de contratos de obra, Interventoría, consultorías y demás celebrados en el marco del PDA- PAP		2 Informes Trimestrales de los Planes de pagos actualizado para cada uno de los contratos que se suscriba en el desarrollo del PDA-PAP	Se ha realizado un informe trimestral de planes de pagos de cada uno de los contratos que se encuentran en ejecución	
			1 informe financiero semestral para los aportantes, reflejando su situación en el patrimonio autónomo del PDA Caquetá en el Consorcio FIA.	A este corte no se ha realizado aún este informe semestral	
	Control del presupuesto de los recursos que están en el Consorcio FIA en el marco del PDA-PAP		Elaborar informes periódicos a los organismos de control, entidades y corporaciones del Orden Nacional, Departamental y Municipal sobre la ejecución del PAP PDA Caquetá	Realizar una matriz por cada contrato en ejecución del PAP - PDA Caquetá, en la que se refleje su movimiento financiero desde la suscripción del acta de inicio hasta la liquidación, con especificación mínima del valor del contrato, el CDR causado (por fuente), el anticipo (con su amortización) y pagos realizados con sus respectivos descuentos	Se ha realizado una matriz con el movimiento financiero de cada uno de los contratos.
				Elaboración de una matriz, mediante la cual se lleve a cabo el seguimiento y control de los CDR expedidos, causados y anulados, con indicación mínima de su valor, fuente de financiación y vencimiento	Se ha realizado una matriz para el seguimiento de los CDRs realizados
	Organizar y programar los comités directivos		Ejercer las funciones de secretaria técnica ante comité Directivo del PAP- PDA	No. De Comités Requeridos, Convocados, realizados y Actas Elaboradas con sus respectivos soportes.	COMITÉ DIRECTIVO PAP-PDA No. 20 y 21.
	Estructurar y ajustar el PAEI 2016 para ser presentado al Comité Directivo del PAP - PDA		Se realizarán comité directivos que incluyen la preparación de los informes y divulgación de los mismo	Informes del PAEI ajustado cuando se requiera	EN EL MOMENTO SE HA REQUERIDO AJUSTE AL PAEI 2016
Acompañamiento y seguimiento en los procesos de Gestión y fortalecimiento Empresarial.	Modificaciones a los Convenios de Vinculación de los municipios del Departamento del Caquetá al esquema del Programa AGUAS PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA y patrimonio autónomo	Realizar el acompañamiento y asesorías necesarias a los municipios del departamento del Caquetá en el trámite para la liquidación de los convenios que perdieron su vigencia y la suscripción de los nuevos convenios de Cooperación y Apoyo Financiero al programa PAP - PDA y patrimonio autónomo para su vinculación.	2 Actas de liquidación y 2 nuevos convenios celebrados para la vinculación al PAP- PDA Caquetá	Actualmente se tiene proyectada el Acta de Liquidación al CCAF suscrito en 2010 del Municipio de Solano. Así mismo el nuevo CCAF	

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 3 de 26

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co  
www.pdacqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co





## INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT. 800.091.594-4  
SI/PDA-40

	Realizar las gestiones necesarias para la suscripción de las Modificaciones de los convenios requeridos para garantizar la continuidad de los municipios vinculados al PAP -PDA del Caquetá.	8 Actas modificatorias a los Convenios de la vinculación de los municipios al PAP PDA y patrimonio autónomo con forme a lo establecido en decreto 1077 de 2015	Se adelantaron dos (2) actas modificatorias a los CCAF de los municipios vinculados al PAP-PDA Caquetá
Elaboración de la base de datos que contenga la existencia de infraestructura de agua potable y saneamiento básico urbana competencia del PAP PDA Caquetá.	Obtener información confiable para la toma de decisiones relacionadas con la inversión de los recursos en la infraestructura para la prestación o mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico.	6 municipios visitados y verificados en su infraestructura de agua potable y saneamiento básico	6 municipios visitados donde los secretarios de planeación queda como compromiso de enviar la información de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico, hasta el momento solo 2 municipios enviaron la información son: Puerto rico y Belén de los Andaquies; esta información no está completa por parte de los municipios les hace falta información
Actualización de la línea base de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillo y aseo de la zona urbana y rural de los Municipios vinculados al PAP-PDA Caquetá	La actualización de la línea base comprende el diagnóstico de la prestación de los servicios AAA que contenga como mínimo la información necesaria para identificar las necesidades básicas en el Sector	Matriz compilatoria de la información recolectada respecto de la prestación de los servicios A.A.A. en la zona urbana	Matriz compilatoria de la información recolectada respecto de la prestación de los servicios A.A.A. en la zona urbana, se encuentra de manera parcial, toda vez falta tres entes territoriales por actualizar información
		Matriz compilatoria de la información recolectada respecto de la prestación de los servicios A.A.A. en la zona rural	Matriz compilatoria de la información recolectada respecto de la prestación de los servicios A.A.A. en la zona rural. Solo tenemos consolidado 2 municipios que son: Puerto Rico y Belén de los Andaquies, esta información no está completa por parte de los municipios les hace falta información.
Fortalecimiento, acompañamiento y seguimiento a los municipios y operadores de los servicios públicos domiciliarios en el Departamento del Caquetá	Acompañamiento y seguimiento a los Municipios, Concejos y ESP, para el funcionamiento adecuado y puesta en marcha de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos FSRI en los municipios atendidos por PAP - PDA del Caquetá	10 Municipios acompañados en la puesta en marcha y/o creación del FSRI	En el momento no se ha realizado
	Realizar acompañamiento a los municipios respecto de la importancia y funcionalidad de la suscripción de la autorización de giro directo de los recursos del SGP - APSB para la transferencia de los subsidios A.A.A. a las E.P.S.	10 municipios acompañados	Se ha realizado acompañamiento a tres (3) municipios vinculados al PAP-PDA Caquetá para adelantar la autorización de giro de los recursos del SGP-APSB concerniente con los subsidios A.A.A. a los entes operadores para adelantar en la vigencia 2017.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Fior Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 4 de 26

Con usted hacemos más por el Caquetá  
Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367  
www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co  
www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co  
Enequía - Caquetá - Colombia





## INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4  
SIVPDA-40

	<p>Realizar acompañamiento y asesoría a los municipios en el proceso de entrega a los prestadores municipales de las obras terminas y ejecutadas en el PAP- PDA Cauquetá y la entrega de activos</p>	<p>Tres (03) municipios en proceso de entrega</p>	<p>Se entregó la obra del municipio de San Vicente del Cauquán</p>
	<p>Continuar con el acompañamiento y seguimiento a las ESP y/o municipios en la elaboración y presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua conformando los comités defensores del agua y formando multiplicadores con el Programa "La Cultura del Agua".</p>	<p>Conformación de los comités defensores del agua en 6 municipios</p>	<p>Se conformó dos comités defensores del agua en 2 municipios</p>
	<p>Acompañar y asesorar a los prestadores de servicios públicos de las áreas rurales que no están incluido en la Fase I, Fase II del proyecto de aseguramiento en lo concerniente con la implementación de los aspectos comerciales, administrativos y financieros de conformidad con los lineamientos de la Superservicios</p>	<p>4 prestadores rurales acompañados para implementar los aspectos financieros, administrativos y comerciales de conformidad con los lineamientos de la Superservicios</p>	<p>La empresa Aguas de San Antonio AAA S.A E.S.P, ha sido objeto de acompañamiento y asesoría en el aspecto comercial, administrativo y contable.</p>
	<p>Acompañamiento en las capacitaciones, socializaciones y promociones a los proyectos de consultorias institucional contratadas por el Gestor, encaminadas al mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el departamento del Cauquetá.</p>	<p>2 informes trimestrales en los que se evidencia el acompañamiento</p>	<p>Se realizó un estudio y diseño para el mejoramiento del acueducto de la inspección de Mononguete, municipio de Solano, la cual tuvo socialización con la comunidad.</p>
	<p>Fortalecer a las ESP en los aspectos técnico operativo relacionado con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y aseo. (Actividades complementarias al Plan de Aseguramiento).</p>	<p>2 Capacitaciones a ESP en los Municipios del Departamento del Cauquetá.</p>	<p>Se tiene solicitudes de la empresa Aguas de Milán S.A E.S.P para que se realice capacitación en temas como; Manual de Contratación y en Gestión Empresarial.</p>
	<p>Seguimiento y Coordinación en el avance del PAP- PDA Cauquetá</p>	<p>Matriz de seguimiento y cumplimiento de productos contratados y ejecutados por el gestor en temas relacionados con el fortalecimiento institucional.</p>	<p>El plan de aseguramiento aprobado en el comité directivo No. 20 del 9 de agosto de 2016, está radicado en el MVCT para aprobación de las actividades que se piensan ejecutar, por tal motivo no se ha dado inicio a su ejecución.</p>
	<p>Rendir informe al comité directivo del estado y avance del aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios vinculados al PAP - PDA del Cauquetá por parte del gestor</p>	<p>1 Informe final</p>	<p>Para el día 9 de agosto de 2016, se dio informe del aseguramiento de la prestación de los servicios de AAA de los municipio del Dpto., mediante una matriz se dio a conocer los indicadores de cobertura, calidad del agua y</p>

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 5 de 26

*Con usted hacemos más por el Cauquetá*

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

[www.cauqueta.gov.co](http://www.cauqueta.gov.co) – [infraestructura@cauqueta.gov.co](mailto:infraestructura@cauqueta.gov.co)  
[www.pdacaqueta.gov.co](http://www.pdacaqueta.gov.co) – [apoyogestor@pdacaqueta.gov.co](mailto:apoyogestor@pdacaqueta.gov.co)





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN  
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA**



NIT. 800.091.594-4  
S/PPDA-40

				continuidad del servicio.
		Realizar seguimiento y monitoreo a las actividades desarrolladas dentro del plan de aseguramiento	1 informes final	Hasta la fecha de generado este informe, el plan de aseguramiento no ha dado inicio a la ejecución de sus actividades, por tal motivo no se ha generado el primer informe.
Acompañamiento a los municipios y operadores de los servicios públicos domiciliarios en los procesos de certificación anual en SGP - APSB y asistencia al reporte de la información al SUI	Acompañamiento y asesoría a los municipios en el cumplimiento de los requisitos para la certificación ante la SSPD de conformidad con la Ley 1176/07 y el Decreto 1077/15 y demás normas vigentes.	Municipios acompañados en su proceso de certificación ante la SSPD de conformidad con la Ley 1176/07 y el Decreto 1077/15 y demás normas vigentes.		Se ha adelantado acompañamiento a los municipios del Departamento de Cauquetá vinculados al PAP-PDA, en lo concerniente con los lineamientos y fechas establecidas para los requerimientos de certificación ante la SSPD para el año 2017.
		Acompañamiento a los 5 municipios del Departamento que están descertificados, para que se certifiquen		Se han atendido acompañamiento a inquietudes con referente al proceso de certificación a los cinco (5) municipios descertificados.
	Prestar el apoyo jurídico, administrativo y técnico necesario para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios AAA en los municipios descertificados	Procesos de empalme con los 5 municipios descertificados		Se ha concretado cuatro (4) procesos de empalme con los municipios de: Morelia, Milán, Curillo y Solano. Actualmente se ha realizado diferentes gestiones por parte del Gestor del PDA para realizar proceso de empalme con el Municipio de Cartagena del Chaira, pero no se ha recibido respuesta del referido ente territorial.
	Acompañamiento y asesorías a los operadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en reporte en el sistema único de información de la SSPD	8 operadores de servicios públicos domiciliarios apoyados en reporte en el sistema único de información - SUI de la SSPD		A la fecha de generado este informe ningún operador ha solicitado acompañamiento ni asesoría alguna para apoyarlos en el cargue de información al SUI.
	Apoyo en las actividades de capacitación programados por Viceministerio de agua, para el tema de uso de los recursos del SGP - APSB	2 Capacitaciones		Para estos periodos no se ha requerido al VAS para capacitar a los municipios en el uso de los recursos del SGP - APSB
	Apoyo en las actividades de capacitación y socialización programados por la SSPD y el Viceministerio de agua, encaminados al proceso de certificación anual en SGP y asistencia al cargue al SUI.	2 Capacitaciones		Para estos periodos no se ha requerido a la SSPD ni al VAS para realizar capacitaciones encaminadas al proceso de certificación, pero el grupo de apoyo al Gestor asesora a las municipios que lo requieren, hasta la fecha

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Florez	Apoyo Jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	





## INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4  
SI/PDA-40

				solo el municipio de Milán y Curillo.
	Revisar y ajustar los proyectos para su presentación ante el MVCT	Revisar y ajustar los proyectos contratados para su presentación ante el MVCT	5 proyectos revisados y listos para viabilizar por MVCT.	Proyecto en diseño para luego ser formulados con la metodologías vigente, en los siguientes Municipios: Morelia, El Paujil, Solano, Milán - San Antonio de Getucha y san José del Fragua - Rural
	Presentar los proyectos actualización ante el MVCT para su respectiva viabilización	Radicar los proyectos actualizados y efectuar seguimiento con el fin de lograr su viabilización	3 proyectos actualizados y ajustados para viabilizar	Los proyectos actualizados y formulados son los siguientes: Construcción de la nueva línea de conducción para el municipio de Florencia, construcción de alcantarillado multiveredal para el municipio de Puerto Rico
	Presentar proyectos para atender los componentes rurales, indígenas del departamento.	Revisar y ajustar los proyectos para atender el componente rural e indígena	1 proyectos revisados y listos para viabilizar por MVCT.	Proyecto en diseño para luego ser formulado con la metodologías vigente, resguardo indígena Maticurú, Gorgonia y Jericó Consaya del Municipio de Milán y Solano.
Estructuración en la revisión, ajustes, presentación y ejecución de proyectos.	Supervisión, monitoreo y seguimiento a los proyectos de Agua potable y saneamiento básico "in situ"	Efectuar visitas técnicas a los proyectos de agua potable y saneamiento básico para su verificación y ajuste.	20 visitas técnicas de verificación y ajuste a los proyectos "in situ".	Se realizó visita técnica a los municipios de Milán, solano, Morelia, Valparaiso, Albania, Belén y los centros poblados Santiago de la Selva, San Antonio de Getucha y Mononguete.
	Realizar la supervisión, monitoreo y seguimiento a la ejecución de la contratación de obras, interventorias y consultorías desarrolladas en el marco del PAP PDA del Caquetá	Supervisar la ejecución de las obras, contempladas dentro del marco de PAP PDA Caquetá	10 supervisiones realizadas a los contratos	Durante este periodo no se realizó visita de obra, en razón a que los proyectos se encontraban suspendidos.
		Entregar a las comunidades beneficiadas las obras construidas y en funcionamiento en el marco del PAP PDA del Caquetá	3 obras entregadas a la comunidad en funcionamiento	Obras terminadas entregadas, en proceso de liquidación, Albania, proyecto emergencia, Morelia, reposición de alcantarillado, San Vicente del Caguan acueducto barrio villa norte y pradera.
Elaboración de los pre pliegos y pliegos definitivos para la contratación de los estudios, diseños, obras e interventorias que formen parte del PAP PDA Caquetá de conformidad con las aprobaciones y demás conceptos impartidos por el Comité Directivo	Elaborar los pliegos definitivos que integran la contratación de los estudios, diseños, obras e interventorias contratados por PAP PDA Caquetá	Realización de trece (13) procesos de selección para contratar lo proyectado	Hasta la fecha solo se realizaron 2 procesos para la contratación de ejecución de obra.	

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Cervajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 7 de 26

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

[www.caqueta.gov.co](http://www.caqueta.gov.co) – [infraestructura@caqueta.gov.co](mailto:infraestructura@caqueta.gov.co)  
[www.pdacaqueta.gov.co](http://www.pdacaqueta.gov.co) – [apoyogestor@pdacaqueta.gov.co](mailto:apoyogestor@pdacaqueta.gov.co)  
 El Esneño, Caquetá, Colombia





## INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT. 800.091.594-4  
SI/PDA-40

	Complementar la base de datos que contenga la existencia de infraestructura de agua potable y saneamiento básico de los centros Poblados de competencia del PAP PDA Caquetá.	Obtener información confiable para la toma de decisiones relacionadas con la inversión de los recursos en la infraestructura para la prestación o mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico.	6 centros poblados verificados y en base de datos.	Puerto Rico y Belén de los Andaquies
	Elaborar los planes de acción por municipios en concertación con los alcaldes, para establecer las necesidades básicas en el sector	Se elaborará una ficha técnica que será la matriz para capturar la información y establecer las necesidades por municipios	15 Planes de acción elaborados y concertados con cada uno de los municipios	Hasta el momento se han concertado y firmado 13 Planes de acción
	Realizar socialización de los instrumentos de Planeación con los representantes de los alcaldes ante el comité directivo	Convocar a los representantes de los alcaldes en el comité directivo y presentar las actas de concertación con los alcaldes	16 Actas de concertación debidamente formalizada de los instrumentos de Planeación (Manual Operativo, PAEI, PGEI, Plan Ambiental)	Se empezará la elaboración de los planes de acción por cada municipio vinculado al PAP PDA Caquetá, con el objetivo de enmarcar las necesidades en Preinversión e inversión y fortalecimiento institucional, material dispendioso para la formulación de los instrumentos de planeación vigencia 2017.
	Reportar y mantener actualizado los indicadores para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico establecidos por el gobierno	Se diseñará una base de datos donde se pueda identificar claramente los avances de las obras del PAP - PDA	Actualización de matriz	La parte técnica del grupo de apoyo al gestor elaboró una matriz de indicadores para los servicios de AAA, la cual se mantiene actualizada cada vez que se visita un proyecto o municipio.
	Ajuste, actualización y seguimiento de plan anual estratégico y de inversiones del PAP PDA Caquetá.	Seguimiento del plan anual estratégico de inversiones PAP PDA del Caquetá.	Informes bimensuales del PAEI 2016 ante el Comité Directivo	Se ha presentado un (1) informe bimensual del periodo comprendido julio-agosto de 2016.
	Preparar instrumentos de planeación y modificación a los mismos de ser necesarios	Preparar de manera concertada con los representantes legales de los entes territoriales los instrumentos de planeación, modificación a los mismos de ser necesarios y presentarlo al comité directivo para su aprobación	PGEI, PAEI, Plan de Aseguramiento a la Prestación concertados y presentado al comité directivo para su aprobación	Para el día 9 de agosto de 2016 se aprobaron los instrumentos de planeación y para el día 28 de octubre de 2016 se realizó comité virtual para la aprobación de las actividades del plan de aseguramiento.
Socialización y divulgación de los planes, programas y proyectos del PDA y de las políticas del PAP	Divulgar e informar a la comunidad de los proyectos de acueductos y saneamiento básico a ejecutar en los municipios que pertenecen al PAP-PDA Caquetá	Diseño y puesta en marcha del posicionamiento del PAP PDA del Caquetá, como gestor, a través de Reuniones con la comunidad	Realizar 05 Reuniones en las comunidades en donde el PAP PDA del Caquetá realizará presencia a través de proyectos en el segundo semestre del año 2016	Se realizaron reuniones en las comunidades de los municipios de Morelia, Albania, Paujil, Solano y San José del Fragua.
	Implementar una estrategia comunicacional efectiva entre el PAP - PDA Caquetá y los actores vinculados	Realizar campañas de socialización para la utilización de los correos electrónicos institucionales creados para el manejo de la información exclusivamente del PDA Caquetá	Realizar 16 socializaciones para los municipios vinculados al PAP-PDA Caquetá.	En el momento no se realizó esta actividad



Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Bocerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 8 de 26

Con usted hacemos más por el Caquetá  
Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367  
[www.caqueta.gov.co](http://www.caqueta.gov.co) - [infraestructura@caqueta.gov.co](mailto:infraestructura@caqueta.gov.co)  
[www.pdacqueta.gov.co](http://www.pdacqueta.gov.co) - [apoyogestor@pdacaqueta.gov.co](mailto:apoyogestor@pdacaqueta.gov.co)  
Ejército - Caquetá - Colombia





 <b>GOBERNACIÓN DE CAQUETA</b> <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA DEL GOBIERNO</small>	<b>INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA</b>	
---	---	---

NIT.800.091.594-4  
SI/PDA-40

Visitas de obras y presentación de resultados	Información divulgada a la comunidad sobre el proyectos de pre inversión e inversión y articular con el Contratista de Obra los espacios de divulgación de los avances y resultados de los mismos.	5 reuniones informativas con la comunidad.	Se realizaron reuniones informativas en las comunidades de los municipios de Morelia, Albania, Paujil, Solano y San José del Fragua.
<b>GRAN TOTAL COSTOS OPERATIVOS DEL GESTOR DEL PAP PDA CAQUETA</b>			

### 1.1.2. SALDO A LA FECHA RECURSOS DEL GESTOR 2014 – 2016, PAP – PDA CAQUETA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS No. 67 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014 VALOR DE \$ 1,500.000.000	
VALOR DEL CDR No. 067	\$1,500.000.000
VALOR CONTRATADO A CORTE MAYO DE 2016	\$1,492.068.000
SALDO POR EJECUTAR GESTOR PAP-PDA	\$7.932.000


### 1.2 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

EL PLAN DE GESTION SOCIAL PAP-PDA Caquetá, cuenta con tres (03) componentes, cada uno con valores independientes así: Componente de Capacitación por la suma de ciento cuarenta y cuatro millones de pesos (\$144.000.000), Componente de Comunicación en cuantía de ciento diez millones de pesos (\$110.000.000) y el Componente de participación ciudadana por el valor de cuarenta y seis millones de pesos (\$46.000.000).

El componente de comunicación del PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PAP-PDA Caquetá tiene como objetivo "Divulgar e informar a la comunidad sobre el PAP-PDA, del Gestor de PAP-PDA, de las actividades desarrolladas y de los proyectos de acueducto y saneamiento básico a ejecutar en los municipios, con el fin de facilitar la transparencia y el control social", a su vez, comprende la estrategia de difusión comunicacional, mediante el posicionamiento para la divulgación de la gestión institucional del PAP-PDA Caquetá.

VALOR SALDO CDR No. 085 DEL 05 DE ABRIL DE 2016	\$ 300.000.000,00
CAPACITACION CIUDADANA PGS PAP-PDA	\$ 144.000.000,00
PARTICIPACION CIUDADANA PGS PAP-PDA	\$ 46.000.000,00
COMPONENTE DE COMUNICACIÓN PGS PAP-PDA	\$ 110.000.000,00
COMPONENTE DE COMUNICACIÓN.	
VALOR DEL CDR No. 085, COMP. COMUNICACIÓN PGS PAP-PDA	\$ 110.000.000
VALOR EJECUTADO A CORTE AGOSTO DE 2016	\$ 76.898.600
SALDO POR EJECUTAR COMPONENTE	\$ 33.101.400
COMPONENTE DE CAPACITACION Y PARTICIPACION CIUDADANA PGS PAP-PDA	
VALOR DEL CDR No. 085, COMPONENTE	\$ 190.000.000
VALOR EN EJECUCION A CORTE AGOSTO DE 2016	\$ 190.000.000
SALDO POR CONTRATAR COMPONENTE	\$ 0

El Plan de Gestión Social, en la ejecución de la estrategia de difusión comunicacional al componente de comunicación, Capacitación y Participación Ciudadana en el PGS PAP-PDA que

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 9 de 26



## INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4  
SI/PDA-40

acompañará y efectuará la difusión de la Política Pública Agua para la Prosperidad, mediante el Programa del Plan Departamental de Agua, ha realizado la contratación con medios de comunicación radio, prensa y televisión.

### 1.2.1. ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL


En el componente social durante los meses de septiembre a octubre se realizaron en el marco del Plan de Gestión Social 2016 las siguientes actividades:

- Jornada de capacitación dirigida para los alcaldes, concejales y diputados en donde se manejaron temas como el marco normativo de los servicios públicos y empresarial, el nuevo programa PAP- PDA, participación ciudadana, control social, deberes y derechos de los usuarios.



Capacitación Alcaldes, Diputados y Concejales

- Realización de la rendición de cuentas de los 9 meses del señor Gestor.



Rendición de Cuentas

Se realizó el apoyo a la socialización a la comunidad de los siguientes proyectos:

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 10 de 26





## INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4  
SI/PDA-40

- Construcción de la Nueva Línea de Conducción para el Sistema de Acueducto del Casco Urbano del Municipio de Florencia- Caquetá.
- Proyecto de alcantarillado pluvial para el municipio de La Montañita.
- 

Socialización La Montañita



Visita técnica a las siguientes obras:

- 013 de 2016 Construcción obra de emergencia línea de conducción del acueducto del municipio de Albania Caquetá

Se realizó capacitación sobre saneamiento básico, aguas residuales, uso eficiente del agua, participación ciudadana, control social, cultura del pago y tarifa a los líderes comunitarios y comunidad en general en los municipios de: El Doncello, Cartagena del Chaira, El Paujil, San Antonio de Getucha y Solano. Además se realizó la entrega de buzones de sugerencia a las Empresas de Servicio Público de los municipios de Albania, San José Del Fragua y Belén de los Andaquíes.

También se desarrollo jornada de concientización y generación de estrategias que ayuden a preservar el medio ambiente, con los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de El Paujil y la Institución Educativa Don Quijote del municipio de San José del Fragua

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 11 de 26

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

[www.caqueta.gov.co](http://www.caqueta.gov.co) - [infraestructura@caqueta.gov.co](mailto:infraestructura@caqueta.gov.co)

[www.pdacaqueta.gov.co](http://www.pdacaqueta.gov.co) - [apoyogestor@pdacaqueta.gov.co](mailto:apoyogestor@pdacaqueta.gov.co)





# INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT.800.091.594-4  
SI/PDA-40



Yudy Nerley Casala Rojas, Gerente Empresa de Servicios Públicos San José de Fragua. Adriana Bedoya auxiliar.



Capacitación EL Paujil

## 1.2.2. PAGINA WEB

El Plan Departamental de Agua de Caquetá brindó el acompañamiento requerido para documentar, actualizar y socializar permanentemente la página web del <http://pdacaqueta.gov.co>, como se evidencia entrando en los diferentes módulos identificando los diferentes link, donde se publican las actividades entregadas por el grupo de apoyo gestor PAP-PDA Caquetá, de los diferentes componentes en el avance y cumplimiento de la política pública agua para la prosperidad, se plasma algunas de las imágenes evidencia de la publicación.

**EL PAUJIL, TAMBIÉN TRABAJA POR EL AMBIENTE**

09-06-2016

Con la idea de trabajar con y para la comunidad en temas sociales y ambientales, el Plan Departamental de Agua desarrollo jornada de socialización y generación de estrategias que ayuden a preservar el medio ambiente, con los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes del municipio de...

Leer más

**Últimas Noticias**

**GESTOR PAP PDA REALIZÓ RENDICIÓN DE CUENTAS**

20-09-2016

En el auditorio de la Cámara de Comercio se realizó la rendición de cuentas por parte del Gestor Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua PAP-PDA ingeniero Diego Ramírez Ordoñez. Durante su rendición, el gestor hizo énfasis en la importancia de que los municipios se vinculen al...

Leer más

**JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA ALCALDES, DIPUTADOS Y CONCEJALES DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ**

18-09-2016

El plan departamental de agua del Caquetá realizó jornada de capacitación a los alcaldes, diputados y concejales del departamento en el marco del Plan de Gestión Social del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua PAP - PDA Caquetá. Marco normativo de los servicios públicos y empresariales, etc.

Leer más

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	





# INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT. 800.091.594-4  
S/PPDA-40

## Últimas Noticias

### SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE LA NUEVA LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE FLORENCIA.



10-06-2016  
Con la presencia del señor Gobernador del Caquetá Dr. Alvaro Pacheco Alvarez, profesionales del Plan departamental de agua PWP PDA Caquetá, realizaron la socialización a la comunidad del proyecto "Construcción de la nueva línea de conducción para el sistema de acueducto del casco urbano del municipio de Florencia", proyecto que

Leer más

## Últimas Noticias

### TALLER DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Municipio San José del Fragua



16-10-2016  
Con el ánimo de difundir de manera pedagógica la educación ambiental en nuestro Departamento del Caquetá, se apoyó en la estructuración y ejecución de una campaña ambiental realizada en la Institución Educativa Don Quijote del Municipio de San José del Fragua, el día 16 de octubre del presente año, con...

Leer más

### ALBANIA, SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, RECIBEN BUZONES DE SUGERENCIA



13-10-2016  
Continuado con el objetivo de brindar las mejores condiciones para que las Empresas de Servicio Público Domiciliarias continúen realizando sus actividades de la mejor manera, el Ingeniero Diego Ramírez Osorio Gestor del Programa Agua para la Prosperidad (PAP) - Plan Departamental de Agua (PDA) Caquetá, en el marco del Plan...

## Últimas Noticias

### JORNADA DE CAPACITACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE EL DONCELLO Y CARTAGENA DEL CHAIRA



13-10-2016  
Líderes comunitarios y comunidad en general de los municipios de El Doncello y Cartagena del Chaira, recibieron capacitación en temas de saneamiento básico, aguas residuales, uso eficiente del agua, participación ciudadana, control social, cultura del pago y tarifa el día 13 de octubre del 2016 en el marco del Plan.

Leer más

### MESA DE TRABAJO CON EL MUNICIPIO DE VALPARAISO

05-10-2016  
El pasado 01 de agosto del presente año los profesionales Fernando Andres Marin Apoyo Técnico, Luis Edulindo Mojib y Lisa Marcela Ortiz Apoyo Ambiental, y Maritza Cecilia Correa Apoyo Fortalecimiento Institucional PWP-PDA, realizaron mesa de trabajo en el municipio de Valparaiso con el Secretario de Planeación Luis Gabriel Farfán Valdéz.

Leer más

## Últimas Noticias

### IMPORTANTE MESA DE TRABAJO CON EL MUNICIPIO DE FLORENCIA PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD AL PAP PDA



27-10-2016  
El secretario de Infraestructura Gestor Programa Agua para la Prosperidad (PAP) Plan Departamental de Agua (PDA) Ingeniero Diego Ramírez Osorio y su equipo de profesionales que manejan el tema de la vinculación al PAP PDA, realizó mesa de trabajo el día 25 de Octubre de 2016 con el Ingeniero...

Leer más

### CAPACITACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE EL PAUJIL Y SOLANO



25-10-2016  
Teniendo en cuenta que el gobierno Con Usted Hacemos Más Por El Caquetá busca capacitar a la comunidad de los diferentes municipios del departamento, forjando desarrollo y trabajo en equipo en temas de agua potable y saneamiento básico APBB, el Programa Agua para la Prosperidad Plan Departamental de Agua PWP-PDA.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 13 de 26

Con usted hacemos más por el Caquetá  
Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367  
www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co  
www.pdacaqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co





## INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT. 800.091.594-4  
SI/PDA-40

### 1.3 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN:

El documento del Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos de AA en el Departamento del Caquetá, fue aprobado en Comité Directivo del PAP PDA Caquetá el pasado 09 de agosto de 2016 por los miembros del comité directivo, quedando este supeditado a la aprobación de las actividades por el área de gestión empresarial del Viceministerio de Agua y Saneamiento (VAS) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT). A la fecha de generado este informe, el documento fue enviado vía correo electrónico al funcionario REIMER CORDERO DAVILA, encargado de revisar y dar concepto de viabilidad al documento.

Para el día 19 de octubre de 2016, mediante correo electrónico nos allegan la carta de viabilidad de las actividades del documento señalado, siendo así, que se convoca a comité directivo virtual del PAP PDA Caquetá, con el objetivo de solicitar aprobación para la ejecución de las actividades enmarcadas dentro del documento. Es así, que con la mayoría de votos a favor queda cumplido el objetivo, se empieza tramite de solicitud de los Certificados de Disponibilidad de Recursos (CDR's).

#### 1.3.1. Diagnóstico del Sector

A continuación se presentan los principales indicadores del sector de APSB del Departamento:

MUNICIPIOS	SECTOR URBANO						SECTOR RURAL			
	No. De Habitantes Sector Urbano	ACUEDUCTO			ALCANTARILLADO		No. De Habitantes Sector Ru	ALCANTARILLADO		
		Descripciones	Cobertura Acueducto 2015 (%)	Continuidad Acueducto 2015 (Hr)	IRCA 2015	Suscripción		Cobertura Alcantarillado 2015 (%)	Cobertura Acueducto	Continuidad Acueducto 2015
Albanía		99	24	0,5	790	90	4,03	N/D	N/D	N/D
Belén de los Andaquies		98	22	0	1.680	91	5,12	N/D	N/D	N/D
Cartagena del Chairá		91	24 verano 18 invierno	N/D	2.949	56	20,17	N/D	N/D	N/D
Curillo		91	8	16		90	3,86	N/D	N/D	N/D
El Doncello		87	24	0,9	4.199	96	7,66	N/D	N/D	N/D
Florencia		97	24	2,3	28217	67	21,4	100	24	0
La Montañita		100	24	18	1.269	97	18,4	N/D	N/D	N/D
Milán		85	15	40	368	92	9,86	N/D	N/D	N/D
Morelia		89	24	89	436	98	1,86	100	2	0
Paujil		100	24	N/D	2.354	98	9,97	100	1	N/D
Puerto Rico		83	24	7,5	3.802	77	15,0	N/D	N/D	N/D
San José del Fragua		89	20	0,86	1.559	90	6,02	N/D	N/D	N/D
San Vicente del Caguán		96	4	7,7	4.247	69	18,0	N/D	N/D	N/D
Solano		95	6	0	633	97	20,3	N/D	N/D	N/D
Solita		86	8	52	867	69	5,30	6	4	6
Valparaiso		98	24	11	773	90	5,16	71	5	26
PROMEDIO	295.620	93	18	15	54.143	86	172,2	24	7	6

Cuadro No. 2

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 14 de 26

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co  
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co



De acuerdo a la información recolectada por los profesionales de apoyo al Gestor se observa que existe una marcada brecha entre el sector urbano y rural del Departamento, con relación a que los municipios no cuenta con información del área rural, sin embargo la cobertura de acueducto urbana es del 92,8% y una cobertura rural de 23,56% con los municipios que suministraron información.

### 1.3.2. MUNICIPIOS PARTICIPANTES DEL PAP PDA CAQUETA

#### 1.3.2.1. MUNICIPIOS CON FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO – CCAF PARA LA VINCULACIÓN AL PAP-PDA CAQUETÁ.



El Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Aguas del Caquetá PAP - PDA a la fecha cuenta con 14 Municipios participantes, los cuales reúnen los requisitos contemplados en el Decreto 1077 de 2015.

#### 1.3.2.2. MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS POR LA SUPERSERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE SGP-APSB VIGENCIA 2014.

En la actualidad se encuentran descertificados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD los municipios vinculados al PAP-PDA como lo son: Morelia, Milán, Curillo, Solano y Cartagena del Chaira. Con el último municipio relacionado no se ha logrado realizar empalme de los recursos del Sistema General de Participaciones en Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-APSB.

Es importante resaltar que el Municipio de Puerto Rico se logró certificar mediante solicitud de revocatoria directa que instauró este Ente Territorial sobre la Resolución SSPD 20154010040805 del 29 de septiembre de 2015, la cual resolvía la descertificación. Así las cosas mediante la Resolución SSPD 20164010021485 del 29 de julio de 2016, cuyo acto administrativo adquirió firmeza el 26 de agosto de 2016, se logra certificar para la administración de los recursos del SGP-APSB para la vigencia 2015 con efectos en el 2016. Es pertinente señalar, que mientras duró el periodo de descertificación, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio alcanzó a girar recursos del SGP-APSB por valor de \$481.265.254,00. En consecuencia el Gestor del PAP-PDA procedió el 27 de septiembre de 2016 a realizar proceso de empalme con el Municipio de Puerto Rico para la devolución de los recursos antes citados.

Nombre Municipio	Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero para la vinc. de municipios al PDA	Otros suscritos a los Convenios de Cooperación y Apoyo Financiero para la vinculación de los municipios al PDA					Giro Directos de Inversión		Acuerdo M. No.	Porcentaje comprometido mediante Acuerdo	Observaciones
		2012	2013	2014	2015	2016	Giro D.	No posee Direc.			
Albania	15/07/2010			No.1 del 29/10/2014	No.2 del 27/10/2014	No.3 del 12/05/2016	x		006 del 26/08/2016	Hasta el 35%	Legalizada la vigencia 2016, de comprometió recursos por valor \$150.000.000, correspondiente porcentaje del 32%

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	



## INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA



NIT 800.091.594-4  
SI/PDA-40

Municipio	Fecha	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	Estado	Fecha	Porcentaje	Observaciones	
Belén de los Andaquíes	30/07/2010			No.1 del 27	No.2 del 30/06/2016	x	039 del 26/1	60%	Legalizada la vigencia 2016 comprometi el valor de \$154.1 correspondiente al porcentaje 38.42% del 60% (Subsidios A Inversión PDA).	
Cartagena de	x	No.1 del 04/12/2012			Pendiente suscribir nu CFA de vinculación al P		x	012 de 2012	20%	En la actualidad se encuentra desvinculado del PAP-PDA. El municipio no ha concretado re empalma, pese a las diferentes gestiones que el Gestor ha adelantado. Así mismo adelara nueva vinculación.
Curillo	19/07/2010	No.1	No.2 del 04/06/2014	No.3 del 05	No.4 En acuerdo Gest	x		016 del 30/0	65%	En la actualidad se encuentra descertificado para el manejo recursos del SGP-APSB según Resolución SSPD-2015401004. Legalizada la anualidad 2016 comprometi recursos por valo \$209.305.572.
El Doncello	20/08/2010	No.1 del 20/02/20		No.2 del 10	No.3 del 08/08/2016	x		013 del 18/0	60%	Legalizada la vigencia 2016 comprometi el valor de \$248 correspondiente al porcentaje del 60% del SGP-APSB (AAA e Inversión PDA). En la actualidad se encuentra p realizar la totalidad de los comprometidos, en virtud del al CCAF.
El Paujil	17/07/2010		No.1 del 21		No.2 En acuerdo Gest	x		019 del 12/1	Hasta el 60%	En la actualidad el Municipio la manera de realizar los pagos vigencias 2014 y correspondiente al valo \$414.058.817. Para la vigencia poseen apropiados los rec el Presupuesto General del M el cual asciende al valo \$156.733.654. En la actualidad encuentra en revisión jurídica 3 al CCAF del 2010.
Florencia	23/10/2011				No.1 En acuerdo Gest	x		005 del 23/0	Hasta el 10%	El Gestor del PDA desarrolló M Trabajo con Florencia, en aras adelantara la tramitología y transferencia de las vigencias 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 la anualidad 2016, ya poseen recursos en el Presupuesto Ge del Municipio. Se está a la esp concretar la forma de pago de las vigencias anteriores, para sus Otrosí 1 al CCAF suscrito en e
La Montañita	06/08/2011	No.1 del 17/01/20	No.2 del 17	No.3 del 20	CCAF No. 015 del 11			024 del 30/0 Nuevo Conv Acuerdo 015 16/05/2016	15% para la a 2016	Para la vigencia 2016 compror 15% de los recursos del SGP- para la suscripción de nueva vinculación, correspondiente a de \$216.349.694 de los recursos SGP-APSB.
Morelia	15/12/2011	No. 1 del 01/10/20	No.2 del 04	No.3 del 15	No.4 del 14/04/2016			023 del 29/1	60%	En la actualidad se e descertificado para el manejo recursos del SGP-APSB según Resolución SSPD-2015401004. En el Otrosí 4 comprometi el \$99.436.009, correspondiente del 60% (Subsidios AAA e Inversión PDA).
Puerto Milán	15/07/2011	No. 1	No.2 del 13	No.3 del 27	No.4 del 10/05/2016			010 del 10/0	Hasta el 55%	En la actualidad se encuentra descertificado para el manejo recursos del SGP-APSB según Resolución SSPD-2015401004. En el Otrosí 4 comprometi el \$116.846.965, correspondiente 24%. Hasta el 55% (Subsidios Inversión PDA).

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 16 de 26

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co - infraestructura@caqueta.gov.co  
www.pdacqueta.gov.co - apoyogestor@pdacaqueta.gov.co







**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN  
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA**



NIT.800.091.594-4  
SI/PDA-40

Municipio	Fecha	No.1	No.2	No.3	No.4	Acción	Fecha	Porcentaje	Observaciones
Puerto Rico	24/06/2015			CCAF No. 24/06/2015	No.1 del 26/04/2016	x	01 del 18/01	15%	El Municipio comprometió el \$271.412.277 correspondiente de los recursos del SGP-APS la anualidad 2016.
San José del	15/07/2010	No.1 del 15/03/2010	No.2 del 29/03/2010	No.3 del 30/06/2016		x	022 del 24/01	65%	Legalizada la vigencia 2016 de comprometé el valor de \$100.000.000 correspondiente al porcentaje 11,16%.
San Vicente de Caguán	28/07/2010	No. 1	No.2 del 07/03/2010	No.3 del 16/03/2010	No.4 En acuerdo Gestor	x	013 del 16/01	70%	El Gestor desarrolló Mesa de Trabajo con este Municipio, pero no encuentran disponibles para el porcentaje pactado en el Acuerdo del CCAF de 2010.
Solano	05/08/2010	No.1 del 04/03/2010			No.2 En acuerdo Gestor	Pendiente suscribir CCAF de vinculación PDA x	017 del 06/01	20%	En la actualidad se encuentra descertificado para el manejo de los recursos del SGP-APSB según Resolución SSPD-2015401004. Así mismo se encuentra desvinculado del PAP-PDA. El nuevo CCAF se encuentra en trámite de legalización.
Solita	15/07/2010	No.1 del 15/03/2010	No.2 del 29/03/2010		No.3 En acuerdo Gestor	x	024 del 22/01	70%	El municipio no tiene disponible para aportar lo pactado en el Acuerdo y en virtud del CCAF de las diferentes gestiones que adelantando el Gestor del PAP-PDA.
Valparaiso	20/08/2010			No.1 del 26/04/2016	No.2 del 26/04/2016	x	018 del 16/01	50%	Legalizada la vigencia 2016 comprometió recursos por valor de \$236.290.616, correspondiente al porcentaje del 30,28% de los recursos del SGP-APSB (Subsidios AAA e Inversión PFI) encuentra de acuerdo a el veredicto de la Autorización de Giro inicial.

El Municipio de **Cartagena del Chaira** se encuentra actualmente desvinculado del PAP-PDA Caquetá y descertificado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-APSB, pero no ha atendido el llamado del Departamento para realizar el proceso de empalme de dichos recursos, toda vez que el Gestor ha adelantado varias acciones para que se desarrolle este proceso. Así mismo ha dejado de transferir los recursos al Consorcio FIA de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015 por valor de \$526.421.170. El municipio referido se encuentra en disponibilidad de seguir vinculado al PDA y de una vez subsanado las vigencias anteriores, se procederá a legalizar la anualidad 2016, en aras de adelantar un nuevo convenio de vinculación al PAP-PDA.

La situación del municipio de **Florencia** que dejó de aportar y legalizar las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 por valor de \$3.021.751.850,22, en virtud del CCAF. En aras de adelantar las transferencias de dichos recursos, el Gestor del PDA ha adelantado Mesa de Trabajo para analizar la situación financiera y adelantar los respectivos pagos, con el fin de

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN  
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA**



NIT.800.091.594-4  
SI/PDA-40

legalizar la anualidad 2016. Se está a la espera del pronunciamiento del municipio antes citado, sobre la consecución de los recursos y la forma de pago de los mismos.

El municipio de **El Paujil** allegó acuerdo de pago sobre los aportes dejados de transferir correspondiente a las vigencias 2014 y 2015. Así mismo poseen los recursos del SGP-APSB para legalizar la anualidad 2016. Actualmente allegaron los certificados de disponibilidad presupuestal para respaldar lo anterior expuesto, en aras de adelantar el Otrosí 3 al CCAF suscrito en 2010.

En la actualidad el municipio de **San Vicente del Caguán** no ha cumplido con la legalización de la anualidad 2016, toda vez que el Gestor del PAP-PDA ha realizado diferentes acciones para que se consolide este compromiso en virtud del CCAF.

Con relación con el Municipio de **Solano** se encuentra actualmente desvinculado del PAP-PDA Caquetá y descertificado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-APSB. En la actualidad posee los recursos del SGP-APSB para efectuar la transferencia de las vigencias 2013, 2014 y 2015 dejados de aportar, por valor de \$410.808.465. Para la vigencia 2016 el valor del aporte a comprometer es de \$354.651.442,17. En la actualidad el Departamento posee en el Presupuesto General los recursos del SGP-APSB del municipio correspondiente a los aportes dejados de transferir y los recursos para la anualidad 2016, en aras de adelantar la nueva vinculación al PAP-PDA.

Las condiciones del Municipio de **Solita** en relación con la continuidad al PAP-PDA, es preciso manifestar que no ha dado cumplimiento a la legalización de la anualidad 2016, pese a las diferentes gestiones adelantadas por el Gestor del PDA.

**1.3.2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESTADORES RURALES**

Uno de los mecanismos para asegurar la articulación de los recursos del SGP-APSB es asegurar la existencia de diagnósticos que permitan brindar y consolidar información sobre los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo – AAA y el estado en que se encuentra la infraestructura para prestar dichos servicios en las zonas rurales de los diferentes municipios del Departamento del Caquetá, con el ánimo de direccionar de manera eficiente y eficaz los recursos del Sistema General de Participaciones del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-APSB direccionados al Departamento del Caquetá; es por ello que desde esta perspectiva se continua articulando con los diferentes Entes Territoriales vinculados al Programa Agua para la Prosperidad – Planes Departamental de Agua PAP-PDA Caquetá, información para retroalimentar el diagnóstico inicial de prestadores rurales que atienden los servicios de AAA y profundizar investigación que conlleve a la búsqueda de soluciones a las diferentes necesidades ya conocidas en búsqueda de la mejor inversión de los recursos emanados del gobierno municipal, departamental y nacional.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 18 de 26

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co

www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN  
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA**



NIT.800.091.594-4  
SI/PDA-40

MUNICIPIOS	PLANES DE ACCION	LINEA BASE PRESTADORES RURALES	LINEA BASE INFRAESTRUCTURA
ALBANIA	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN
BELEN	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2016.	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA HASTA EL MOMENTO NO SEA ACTUALIZADO	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA HASTA EL MOMENTO NO SEA ACTUALIZADO
CARTAGENA DEL CHAIRA	SE LLEVO A CABO MESA DE TRABAJO Y SE ESTA REALIZANDO POR LA ALCALDIA	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN
CURILLO	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA HASTA EL MOMENTO NO SEA ACTUALIZADO	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA HASTA EL MOMENTO NO SEA ACTUALIZADO
EL DONCELLO	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2016.	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA AJUSTE. HASTA EL MOMENTO NO SEA ACTUALIZADO	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA AJUSTE. HASTA EL MOMENTO NO SEA ACTUALIZADO
EL PAUJIL	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2016.	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA HASTA EL MOMENTO NO SEA ACTUALIZADO	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA HASTA EL MOMENTO NO SEA ACTUALIZADO
FLORENCIA	SE ESTA COORDINANDO FECHA PARA MESA DE TRABAJO	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO
LA MONTAÑITA	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 07 DE JULIO 2016	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACION	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACION
MILAN	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE 2016	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN
MORELIA	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 04 DE MAYO 2016	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO
PUETO RICO	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE 2016	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA
SAN JOSE DEL FRAGUA	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 17 DE AGOSTO 2016	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN
SAN VICENTE DEL CAGUAN	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 05 DE OCTUBRE 2016	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN
SOLANO	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 18 DE OCTUBRE 2016	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA
SOLITA	SE ESTA COORDINANDO FECHA PARA MESA DE TRABAJO	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA
VALPARAISO	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 17 DE AGOSTO 2016	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO

**1.3.2.4. METAS E INDICADORES PAEI 2016**

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 19 de 26

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

[www.caqueta.gov.co](http://www.caqueta.gov.co) - [infraestructura@caqueta.gov.co](mailto:infraestructura@caqueta.gov.co)

[www.pdacaqueta.gov.co](http://www.pdacaqueta.gov.co) - [apoyogestor@pdacaqueta.gov.co](mailto:apoyogestor@pdacaqueta.gov.co)





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN  
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA**



NIT.800.091.594-4  
SI/PDA-40

A continuación se presentan las Metas para cada uno de los Municipios del Departamento, en donde se resaltan en color azul los Municipios vinculados al PAP – PDA del Departamento del Caquetá. Es importante resaltar que en las metas únicamente se incluye el Sector Urbano.

MUNICIPIO	No. De Habitantes Sector Urbano	SECTOR URBANO									
		Suscriptor	ACUEDUCTO						No. De Habitantes Sector Urbano	ALCANTARILLADO	
			Cobertura Acueducto		Continuidad Acueducto		IRCA			Cobertura Alcantarillado	
			201	Meta 2	201	Meta 2	201	Meta 2		201	Meta 2
Albania	2.384	798	99%	99%	24	24	0,	0,	790	90%	90%
Belén de los Andaquíes	7.435	1.877	98%	98%	22	22	0	0	1.680	91%	92%
Cartagena del Chaira	10.815	3.675	91%	91%	18	18	N/A	N/A	2.949	56%	56%
Curillo	7.157	1.536	91%	92%	8	16	1	0,		90%	90%
El Doncello	14.307	3.819	87%	88%	24	24	0,	0,	4.199	96%	96%
Florencia	153.976	42991	97%	97%	24	24	2,	2,	28217	67%	67%
La Montañita	4.970	1.420	100%	100%	24	24	1	18	1.269	97%	97%
Milán	1.723	367	85%	86%	15	15	4	4	368	92%	92%
Morelia	2.447	436	89%	90%	24	24	89,	0,	436	98%	98%
Paujil	9.080	2.407	100%	100%	24	24	N/A	0,	2.354	98%	98%
Puerto Rico	20.000	4.676	83%	85%	24	24	7,	0,	3.802	77%	78%
San José del Fragua	6.857	1.596	89%	90%	20	22	0,8	0,8	1.559	90%	90%
San Vicente del Caguan	45.000	6.099	96%	97%	4	10	7,7	7,7	4.247	69%	69%
Solano	2717	685	95%	96%	6	10	0	0	633	97%	97%
Solita	4.052	1.073	86%	88%	8	12	5,	0,	867	68%	69%
Valparaiso	2.700	832	99%	99%	24	24	1	1	773	90%	90%
PROMEDIO	2		93%	93%	18	22	15,	5,	54.143	85,40	86%

**2. Componente de Infraestructura, Obras y Servicios.**

Las necesidades sectoriales hacen referencia a las inversiones que se requieren para adelantar los estudios y diseños, gestión predial, suministro de bienes y servicios y la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para garantizar la prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana y área rural de los municipios vinculados al Plan, de acuerdo con el diagnóstico integral sectorial y el diagnóstico que la gerencia asesora realizó, incluyendo los planes de acción, que quedaran plasmado en el acta de empalme y que servirán de base al gobierno departamental para dar continuidad al proceso.

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 20 de 26

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

[www.caqueta.gov.co](http://www.caqueta.gov.co) – [infraestructura@caqueta.gov.co](mailto:infraestructura@caqueta.gov.co)

[www.pdacaqueta.gov.co](http://www.pdacaqueta.gov.co) – [apoyogestor@pdacaqueta.gov.co](mailto:apoyogestor@pdacaqueta.gov.co)

Elección Caquetá, Colombia





**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN  
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA**



NIT.800.091.594-4  
S/PPDA-40

NOMBRE PROYECTO	Valor Proyecto	Interventoría	Total Proyecto Interventoría	DPTO (SGP)	NACION (AP)	MPIO (SGP)
<b>PROYECTOS VIABILIZADOS</b>						
ADICION "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACION BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCION, ADECUACION PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUIES".	255.499.547	28.072.141	283.5	28.072.141		255.499.5
REFORMULACION "OPTIMIZACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - CAQUETA"	1.016.603.671	52.881.699	1.069.4	52.881.699	500.000.0	516.603.6
ADICION CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y CURILLO FASE I	2.239.660.837	179.145.664	2.418.8	179.145.664	2.239.660.8	
ADICION CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL CAQUETA	587.220.859	46.313.741	633.5	123.016.105		510.518.4

## 2.1 OBRAS E INTERVENTORÍA

### 2.1.1. AVANCE DE LA EJECUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS INVERSIÓN DE PAP- PDA CAQUETÁ

- ✚ Contrato Obra No. 004 de 2013 y el Contrato de Interventoría No. 031 de 2013 cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SOLITA, CAQUETÁ, el avance de la ejecución de la obra es del 100%, está en trámite la liquidación, y el pago de restante el 10% de la interventoría.
- ✚ El Contrato de Obra No. 111-25-13-06 del 22 de octubre de 2013 y Contrato de Interventoría No. 030 de 2013, cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACIÓN BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN, ADECUACIÓN PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BÉLEN DE LOS ANDAQUIÉS – CAQUETÁ", según sesión Comité Directivo Acta No. 20 del 09 de 2016, se aprobó el presupuesto adicional al proyecto, en comité técnico del MVCT, fue aprobado las modificaciones técnicas del proyecto, en espera del oficio y los CDR para reiniciar la obra e interventoría.
- ✚ El Contrato de Obra No. 01 del 12 de abril de 2013 y el Contrato de Interventoría No. 032 Del 14 de noviembre de 2013, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y CURILLO FASE I", el avance de la ejecución de la obra es del 53%, está suspendido por reajustes, según sesión Comité Directivo Acta No. 20 del 09 de 2016, se aprobó el presupuesto adicional al proyecto, en comité directivo del MVCT del día 12 de

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 21 de 26



NIT.800.091.594-4  
SI/PDA-40

septiembre de 2016, fue aprobado las modificaciones técnicas, ya fue enviado al Municipio de Albania los CDR y el oficio de aprobación, se espera que para la día 18 de noviembre de 2016, se dé reinicio a las actividades de obra e interventoría.

- El proyecto cuyo objeto es: "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETA", el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, emitió carta de viabilizarían **CONCEPTO FAVORABLE** al ajuste presupuestal del proyecto en mención mediante oficio con radicado de recibido No. 2016EE0092201 del día 29 de septiembre de 2016, con radicado de recibido No. 013750 del 14 de octubre de 2016, conforme a lo anterior se están elaborando los estudios previos y pliegos de condiciones para la publicación del aviso de convocatoria bajo la modalidad de Licitación Pública. De igual manera con el proceso de concurso de Méritos Abierto para la Interventoría del mismo.

## 2.2. OBRAS DE PRE INVERSIÓN

### 2.2.1. AVANCE DE LA EJECUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS PRE-INVERSIÓN DE PAP- PDA CAQUETÁ.


- El Contrato de Consultoría No. 424 de 2014 y el contrato de Interventoría No. 597 del 28 de septiembre 2015 y se inició el 05 de noviembre de 2015, cuyo objeto es: **CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL CAQUETA**", su avance de ejecución es del 14 %, suspendido por reajustes, según sesión Comité directivo Acta No. 20 del 09 de 2016, se aprobó el presupuesto adicional al proyecto, se realizó el acta Modificatoria

## 2.3 MECANISMO DE LA VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL

Mediante el Decreto 000370 del 05 de abril de 2016 se adoptó el Mecanismo de la Ventanilla Única Departamental de que trata el Decreto Nacional 1077 de 2015, adscrita a la Secretaría de Planeación Departamental, financiada con recursos del Plan Departamental de Aguas, Caquetá.

Actualmente el PDA Caquetá tiene cuatro (04) proyectos que se tramitaran ante dicho Mecanismo, a saber:

Mecanismo de viabilización de proyectos ante la Ventanilla Única Departamental	La Secretaría de Planeación Departamental, dependencia a la cual se encuentra adscrita el Comité de la Ventanilla Única Departamental contratará el evaluador de los proyectos	Se suscribirá contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión con una persona jurídica que disponga y garantice los profesionales exigidos en la resolución No 0672 de 2015 emitida por el MVCT	1 Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión	50.000.000
	Realizar las funciones de Secretaría Técnica de conformidad con el Decreto	El gestor hará las veces de Secretaría Técnica del mecanismo de Ventanilla Única Departamental, mediante la	4 Convocatorias a Comités	

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Ríos Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 22 de 26

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina – Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

[www.caqueta.gov.co](http://www.caqueta.gov.co) – [infraestructura@caqueta.gov.co](mailto:infraestructura@caqueta.gov.co)

[www.pdacaqueta.gov.co](http://www.pdacaqueta.gov.co) – [apoyogestor@pdacaqueta.gov.co](mailto:apoyogestor@pdacaqueta.gov.co)

Elaboración: Caquetá, Colombia



**INFORME BIMENSUAL DEL AVANCE PLAN  
DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ PAP-PDA**



NIT.800.091.594-4  
SI/PDA-40

	1077 de 2015	convocatoria del comité, y demás trámites necesarios para la óptima implementación de dicho mecanismo	4 Actas de comité	
	Realizar el análisis y estudio de viabilidad de los proyectos radicados en la Ventanilla Única Departamental	A través de los evaluadores, se realiza el análisis técnico de los proyectos de conformidad con la metodología establecida en el Decreto 1077 de 2015 y la resolución emitida para tal efecto por la Superintendencia de Servicios Públicos	4 Conceptos técnicos	
	Aprobar los proyectos radicados en la Ventanilla Única Departamental	Estudiar los proyectos radicados en la Ventanilla Única Departamental, en concordancia con el concepto técnico emitido por el evaluador para la aprobación de los mismos	4 sesiones de comité y 4 proyectos viabilizados	
<b>COSTOS DE LA IMPLEMENTACION</b>				<b>50.000.000</b>

NOMBRE PROYECTO	FUENTES					
	Valor Proyecto	Interventoria	Total Proyecto Interventoria	DPTO (SGP)	MUNICIPIO (SGP)	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO LA ALTERNATIVA DE TODOS, MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1.237.696.145	99.015.691	1.336.711.836	380.158.400	0	956.553.436
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1.198.575.171	83.900.262	1.282.475.433	493.002.714	0	789.472.719
REFORMULACION ADQUISICION DE TRES (3) VEHICULOS COMPACTADORES, RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS PARA LOS MUNICIPIOS DE MORELIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y ALBANIA - CAQUETA.	1.179.156.000	0	1.179.156.000	382.292.315	MORELIA SAN JOSE FRAGUA ALBANIA	180.150.932 322.859.076 293.853.677
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR PARA LA INSPECCION DE ZABALETA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA ETAPA 2	1.541.643.631	107.915.054	1.649.558.685	1.211.087.709	0	438.470.976
<b>TOTAL</b>	<b>5.157.070.947</b>	<b>290.831.007</b>	<b>5.447.901.954</b>	<b>2.466.541.138</b>	<b>0</b>	<b>2.981.360.816</b>

Se llevó a cabo la contratación del evaluador DEPARTAMENTAL DE PROYECTOS mediante el proceso de contratación directa cuyo objeto es: "PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN AL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	



NIT. 800.091.594-4  
SI/PDA-40

DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, RADICADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL, MECANISMO ADOPTADO MEDIANTE DECRETO DEPARTAMENTAL NO 00370 DEL 05 DE ABRIL DEL 2016, EN LOS TÉRMINOS DEL DECRETO NACIONAL 1077 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL 0642 DEL 2015 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO", del cual se generó el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 512 del 19 de septiembre de 2016 a nombre de **INGENIERIA ROCA S.A.S**, Representante Legal **RONALD CAMILO RAMIREZ MARTINEZ**.

### 3. Componente Ambiental.



El rubro para este componente fue aprobado mediante Acta de Comité No. 20 del 9 de agosto de 2016, la suma de **250.000.000,00**. Orientado a la sostenibilidad ambiental del Plan a través de la articulación de acciones orientadas por los objetivos descritos en el informe anterior.

#### 3.1 AVANCE COMPONENTE AMBIENTAL

De acuerdo al contrato cuyo objeto tiene "CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) ACTUALIZACIÓN Y FORMULACIÓN PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV), Y FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA (PUEAA) EN EL MARCO DEL PLAN AMBIENTAL DEL PAP-PDA CAQUETÁ, y de acuerdo a las reuniones de avance por parte de la Interventoría, se evidencia los siguientes avances de los documentos en mención:

AVANCES PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS						
PGIRS	SOCIALIZACIÓN	ACTA DE CONFORMACIÓN DE GRUPO	DECRETO	CUARTEO	ESTADO DOCUMENTO	PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB
VALPARAÍSO	SI	SI	SI	SI	90%	NO
SOLITA	SI	SI	SI	SI	90%	NO
PUERTO RICO	SI	SI	PENDIENTE DEL ALCALDE	SI	60%	NO
MILÁN	SI	NO	NO	50%	30%	NO
REGIONAL (SAN BELEN)	Programada	NO	NO	NO	30%	NO

AVANCES LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS					
PSMV	MUESTREO	DIAGNOSTICO DE REDES	MODELACIÓN PRESENTADA	PROGRAMAS PROYECTOS	ESTADO DOCUMENTO DE
BELÉN	SI	SI	NO	90%	60%
MORELIA	SI	SI	NO	90%	60%

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Blanca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 24 de 26





NIT.800.091.594-4  
SI/PDA-40

<b>DONCELLO</b>	SI	SI	NO	70%	50%
<b>PAUJIL</b>	SI	SI	NO	60%	40%
<b>CARTAGENA</b>	SI	SI	NO	60%	40%
<b>SAN ANTONIO GETUCHA</b>	SI	0	NO	70%	65%
<b>UNIÓN PENEYA</b>	SI	0	NO	70%	65%
<b>RIO NEGRO</b>	SI	0	NO	70%	65%

Para la etapa de revisión, se concertó con la Autoridad Ambiental Corpoamazonia las siguientes mesas de trabajo para la socialización y revisión de los diferentes documentos:

FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE			
JORNADA MAÑANA			
21	22	28	29
Socialización y Revisión (Consultoría, Interventoría y CORPOAMAZONIA) de los documentos: actualización de los Planes de Gestión Integral de residuos sólidos (PGIR'S) de los Municipios de Valparaíso y Albania.	Socialización y Revisión de los documentos: actualización de los Planes de Gestión Integral de residuos sólidos (PGIR'S) del Municipio de Belén de los Andaquíes	Socialización y Revisión (Consultoría, Interventoría, y CORPOAMAZONIA) de los documentos: actualización de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV); de los Municipios Paujil, Morelia, Doncello, con el respectivo acompañamiento en la revisión del equipo técnico de Corpoamazonia.	Socialización y Revisión (Consultoría, Interventoría, y CORPOAMAZONIA) de Los Documentos: Formulación De Los Planes De Saneamiento Y Manejo de Vertimientos de Las Inspecciones de Rionegro, La Unión Peneya
JORNADA TARDE			
Socialización y Revisión (Consultoría, Interventoría y CORPOAMAZONIA) de los documentos: actualización de los Planes de Gestión Integral de residuos sólidos (PGIR'S) de los Municipios de Andaquíes, San José Del Fragua, y Curillo.	Socialización y Revisión (Consultoría, Interventoría y CORPOAMAZONIA) de los documentos: actualización de los Planes de Gestión Integral de residuos sólidos (PGIR'S) del Municipio de Milán.	Socialización y Revisión (Consultoría, Interventoría, y CORPOAMAZONIA) de los documentos: actualización de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de los Municipios Cartagena Del Chaira Y Belén De Los Andaquíes	Socialización y Revisión (Consultoría, Interventoría, y CORPOAMAZONIA) del Documento: Formulación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos y San Antonio De Getucha.

Respecto al nuevo Plan Ambiental 2016-2019, se está dando culminación al documento, donde finalmente será concertado con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico,

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 25 de 26

Con usted hacemos más por el Caquetá

Carrera 13 Calle 15 Esquina - Teléfono: (098) 4358240-4361144 Fax: 4353367

[www.caqueta.gov.co](http://www.caqueta.gov.co) - [infraestructura@caqueta.gov.co](mailto:infraestructura@caqueta.gov.co)

[www.pdacaqueta.gov.co](http://www.pdacaqueta.gov.co) - [apoyogestor@pdacaqueta.gov.co](mailto:apoyogestor@pdacaqueta.gov.co)

Caquetá, Caquetá, Colombia

NIT 800.091.594-4  
SI/PDA-40

CORPOAMAZONIA y el Plan Departamental de Agua los días 29 y 30 del mes de noviembre del presente año.

Respecto a sensibilización ambiental se continua difundiendo de manera pedagógica la educación ambiental en nuestro Departamento, apoyando en la estructuración y ejecución de las campaña ambientales. Como resultado de dicha actividad se ha logrado lo siguiente:

- Crear una conciencia Ecológica y unos hábitos adecuados en el manejo y protección de las fuentes hídricas
- Desarrollar actividades, que contribuyan a fortalecer actividades de educación ambiental.
- Sensibilizar a todos la Institución Educativa de nuestra responsabilidad en la conservación de nuestros recursos naturales para garantizar la supervivencia de nuestras futuras generaciones.


#### 4. Componente Gestión de Riesgo Sectorial.

Es el proceso encaminado a identificar y reducir los riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano e interrupción de los sistemas de alcantarillado y aseo, que conlleven a reducir los impactos de los desastres sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la comunidad. Teniendo en cuenta que es un aspecto esencial para lograr el aseguramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, se incorporar dentro del presente componente fue aprobado mediante Acta de Comité No. 20 del 9 de agosto de 2016, la suma de 600.000.000,00 para dicho componente.


Seguros de lograr un trabajo mancomunado, lucharemos todos para garantizar el desarrollo de nuestra región, y a la vez contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de nuestro hermoso Departamento.

Se firma a los tres (03) días del mes de enero de 2017.


Atentamente,



**DIEGO RAMIREZ OSORIO**  
Secretario de Infraestructura  
Gestor PAP-PDA Caquetá

Concepto	Nombre y apellido	Cargo	Firma
Elaboró	Bianca Flor Carvajal Becerra	Apoyo Administrativo Servicios Profesionales PAP-PDA	
Revisión contractual	Jhon Freddy Rios Florez	Apoyo jurídico Servicios Profesionales PAP-PDA	

Página 26 de 26



Correo

Contactos

Configuración

Volver

Redactar

Responder

Responde

Reenvi:

Eliminar

Mover

Imprimir

Marcar

Más

Entrada

8

Borradores

Enviados

SPAM

Papeleria

spam

**CUARTO INFORME BIMEN...**

Mensaje 1 de 1251

De

Apoyo Gestor PAP-PDA Caqueta &lt;apoyoge...&gt;

privada caqueta &lt;privada@caqueta.gov.co&gt;

planeacion@caqueta.gov.co

despacho@florencia-caqueta.gov.co

Destinatario

Alcaldia belen &lt;alcaldia@belendelosandaquies-caque

cgarcia@dnf.gov.co, frgranobles@dnf.gov.co

aduarte@...

Buen día señores Miembros de  
Comité Directivo

Fecha

Hoy 10:36

**INFORME BIMENSUAL 4.PD...**

En calidad de Secretario de  
Infraestructura-Gestor del PAP-  
PDA, me permito enviar el  
cuarto informe bimensual de  
las actividades realizadas en el  
avance del PAP-PDA en el  
cumplimiento de la política  
pública.

cualquier inquietud estaré al pendiente,

Atentamente;

*Diego Ramirez Osorio*  
*Secretario de Infraestructura*  
*Gestor PAP-PDA Caquetá*  
*Carrera 13 Calle 15 Esquina - 4 Piso*  
*Tel:(8) 4342424*  
*Cels: 312 3063722*  
[www.pdacaqueta.gov.co](http://www.pdacaqueta.gov.co)

*Digitó: Blanca Flor Carvajal Becerra*