GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Con Usted Hacemos Más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

**PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PAP–PDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.**

**ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO PRESENCIAL PAP–PDA No. 27**

**FECHA:** 31 de enero de 2018
**HORA:** 7:30 a.m.

**ASISTIERON LOS MIEMBROS PERMANENTES DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO**

**CON VOZ Y VOTO**

- **ÁLVARO PACHECO ÁLVAREZ**. Gobernador del Departamento de Caquetá, presidente del Comité Directivo.
- **OSCAR RAUL ROJAS PEÑA.** Secretario de Planeación, Delegado del Gobernador al Comité Directivo del PAP–PDA Departamento del Caquetá.
- **BEATRIZ EUGENIA GIRALDO**. Sub-director de Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación.
- **ABEL ANTONIO RINCON MESA**. Subdirector de estructuración de programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento MVCT.
- **LUIS FRANCISCO VARGAS CORREA.** Alcalde Municipio de Cartagena del Chaira, representante de los Alcaldes a Comité Directivo, según Acta No. 01 del 19 de enero de 2018.
- **MARIO ANGEL BARON CASTRO. Director de Corpoamazonia Territorial Caquetá.**

**CON VOZ SIN VOTO**

- **NEIDY PATRICIA PARDO HERNNADEZ**. Directora PAP-PDA Consorcio FIA.
- **DIEGO RAMIREZ OSORIO**, Gestor Plan Departamental de Agua de Caquetá PAP-PDA.

**INVITADO**

- **JULIO CESAR GUIO MALDONADO.** Líder PAP-PDA Viceministerio de Agua y Saneamiento MVCT.
- **FARID RODRÍGUEZ,** Subdirección de Agua y Saneamiento - Departamento Nacional de Planeación.

**ORDEN DEL DIA PROPUESTO:**

1. Saludo de bienvenida por parte del Secretario del Comité Directivo del PAP-PDA.
2. Palabras del Presidente del Comité Directivo del PAP-PDA.
3. Presentación de los nuevos representantes de los Alcaldes al Comité Directivo del PAP-PDA. Según Acta No. 01 del 19 de enero de 2018.
4. Verificación del Quorum.
5. Rendición de cuentas Plan Anual Estratégico de Inversiones 2017- a corte 15 de enero de 2018.
6. Presentación, y aprobación de los Instrumentos de Planeación del PAP-PDA.
   6.1. Plan General Estratégico de Inversiones 2016-2019 (Ajuste).
   6.2. Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018.
7. Proposiciones y varios (Presentación del Consorcio FIA)

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

**1. Saludo de bienvenida por parte del Secretario del Comité Directivo del PAP-PDA**

El Secretario de Infraestructura Gestor del Plan Departamental de Agua de Caquetá, en calidad de Secretario del Comité Directivo del PAP-PDA y en cumplimiento de las funciones de Secretaría Técnica del Comité Directivo de conformidad con el artículo 2.3.3.1.4.11 del Decreto No. 1077 de 2015 - sesiones del Comité Directivo, presento el saludo de bienvenida, resaltó la importancia del trabajo mancomunado que hacen los delegados de los Alcaldes al comité Directivo del Plan Departamental de Agua, así mismo procedió a leer el orden del día propuesto para su aprobación, al respecto manifestó que el objeto del presente comité es continuar con la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del Plan Departamental de Agua PAP-PDA en el Departamento.

**2. Palabras del Presidente del Comité Directivo del PAP-PDA.**

El presidente del Comité el doctor **ÁLVARO PACHECO ÁLVAREZ** Gobernador del Departamento de Caquetá, presenta un saludo de bienvenida y da por instalada la sesión. Seguidamente manifiesta la importancia de la política del Gobierno Nacional fundamentada en los Planes Departamentales de Agua para el manejo empresarial de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; así mismo resalta la continuidad del trabajo y gestión que viene adelantando el equipo del PAP-PDA, seguidamente agradece la asistencia a los delegados de las diferentes entidades del Gobierno Nacional que hacen parte del Comité Directivo del PAP-PDA y a los asistentes que acompañan el proceso.

**3. Presentación de los nuevos representantes de los Alcaldes al Comité Directivo del PAP-PDA.**

El ingeniero DIEGO RAMIREZ OSORIO, realizó la presentación de los alcaldes de los municipios de Cartagena del Chaira, doctor **LUIS FRANCISCO VARGAS CORREA** y la doctora **DOLLY LIESBETH AGUIRRE MOSQUERA,** quienes fueron elegidos por la Asociación de Alcaldes como miembros del Comité Directivo del Plan Departamental de Agua, según Acta No. 01 del 19 de enero de 2018 emitida por AMDELCA.

**4. Verificación del Quorum**

El Secretario Técnico procedió al llamado a lista y verificación del quórum.

**ÁLVARO PACHECO ÁLVAREZ**. Gobernador del Departamento de Caquetá, presidente del Comité Directivo. (Presente)
**OSCAR RAUL ROJAS PEÑA**. Secretario de Planeación, Delegado del Gobernador al Comité Directivo del PAP–PDA Departamento del Caquetá. (Presente)
**BEATRIZ EUGENIA GIRALDO**. Sub-director de Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación. (Representada por el doctor Farid Rodríguez Granobles, delegado DNP) (Presente) - La subdirectora remitiría el voto al correo electrónico del PAP-PDA una vez sea informado de las decisiones tomadas en la reunión por parte del líder del DNP enviado a la reunión.
**ABEL ANTONIO RINCON MESA**. Subdirector de estructuración de programas del *Viceministerio de Agua y Saneamiento* MVCT. *(Presente)*
**DOLLY LIESBETH AGUIRRE MOSQUERA**. Alcalde Municipio de Puerto Milán, representante de los Alcaldes a Comité Directivo, según Acta No. 01 del 18 de enero de 2019. (Ausente)
**LUIS FRANCISCO VARGAS CORREA**. Alcalde Municipio de Cartagena del Chaira, representante de los Alcaldes a Comité Directivo, según Acta No. 01 del 18 de enero de 2019. (Presente)
**MARIO ANGEL BARON CASTRO. Director de Corpoamazonia Territorial Caquetá.** (Representado por la ingeniera Yazmin Segura).

El Ingeniero **DIEGO RAMIREZ OSORIO**, continúo con la lectura de orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.

**5. Rendición de cuentas Plan Anual Estratégico de Inversiones 2017- a corte 15 de enero de 2018.**

El secretario del Comité socializa y presenta el informe de rendición de cuentas del PAEI 2017, manifiesta que de conformidad al último Comité Directivo Virtual No. 26, realizado el día 20 de diciembre de 2017, el PAEI 2017 quedo ajustado de la siguiente forma:

**Cuadro No. 1**

| COMPONENTE | FUENTE DE RECURSOS (Millones de Pesos) | | % |
|---|---|---|---|
| | VALOR PGEI AJUSTADO 2016 - 2019 | VALOR PAEI 2017 AJUSTADO | |
| **Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional** | **5.500** | **2.013** | **37** |
| Gestor (Anexo productos) | 3.000 | 1.000 | **57** |
| Adición Costos del Gestor | | 713 | |
| Plan de Gestión Social | 900 | 300 | **33** |
| Plan de Aseguramiento | 1.600 | 0 | **0** |
| **Infraestructura, Obras y Servicios** | **59.316** | **36.073** | **61** |
| Obras | 54.493 | 32.887 | **60** |
| Interventoría | 4.473 | 2.886 | **65** |
| Pre-inversión | 350 | 300 | **86** |
| **Ambiental** | **2.500** | **1.460** | **58** |
| **Gestión de Riesgo Sectorial** | **1.600** | **430** | **27** |
| **TOTAL** | **68.916** | **39.976** | **58** |

**Fuente:** Plan Anual Estratégico de Inversiones (PAEI) ajustado el 20 de diciembre de 2017.

**Cuadro No. 2**

| Resumen de Inversiones por Componente y Fuentes - PAEI 2017 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAQUETA | | | | | | |
| Cifras en millones de pesos | SGP AP-SB Departamento | SGP AP-SB Municipios | Recursos Nación | TOTAL, COMPROMETIDO | TOTAL, EJECUTADO (CDR FINANCIERO) | % EJECUCION FINANCIERO |
| ***COMPONENTE DE ASEGURAMIENTO*** | ***2.013,00*** | - | - | ***2.013,00*** | ***2.013,00*** | ***100%*** |
| *Gestor* | 1.713,00 | - | - | *1.713,00* | 1.713,00 | 100% |
| *Social* | 300,00 | - | - | *300,00* | 300,00 | 100% |
| ***COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA*** | ***13.161,00*** | ***16.482,00*** | ***6.430,00*** | ***36.073,00*** | ***9.921,61*** | ***28%*** |
| *Preinversiones* | 300,00 | - | - | *300,00* | 300,00 | 100% |
| *Obras AAA* | 10.101,00 | 16.482,00 | 6.430,00 | *33.013,00* | 9.018,28 | 27% |
| *Interventoría* | 2.760,00 | | | *2.760,00* | 603,33 | 22% |
| ***COMPONENTE AMBIENTAL*** | ***1.460,00*** | - | - | ***1.460,00*** | ***1.460,00*** | ***100%*** |
| *Plan Ambiental* | 1.460,00 | | - | *1.460,00* | 1.460,00 | 100% |
| ***COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL*** | ***430,00*** | - | - | ***430,00*** | - | ***0%*** |
| *Conocimiento* | 430,00 | - | - | *430,00* | - | 0% |
| **TOTAL, PAEI 2017** | **17.064,00** | **16.482,00** | **6.430,00** | **39.976,00** | **13.394,61** | **34%** |

En cuanto a los municipios descertificados el doctor ABEL ANTONIO manifiesta que hay que tener en cuenta el Decreto No. 2079 de 2017 "Por medio del cual se adiciona un parágrafo al artículo 2.3.5.1.2.1.6 y el artículo 2.3.5.1.2.1.7 del capítulo 1 del título 5 de la parte 3 del libro 2 del decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio, Decreto 1077 de 2015, referente a los municipios descertificados. Del mismo modo manifestó la falencia de proyectos bien estructurados ya que se obtuvo un porcentaje de ejecución del 28%, que acciones se han presentado? ¿o razones por las cuales no se logró el objetivo? ¿Acciones para mejorar esta falencia? Se presentará fortalecimiento en la prestación para mejorar el servicio.

En cuanto a los proyectos de infraestructura del contrato 424 de 2015 estudios y diseños fueron entregados 6 proyectos aprobados por la interventoría los cuales se relacionan a continuación:

- Acueducto del Municipio de Morelia
- Acueducto del Municipio de Solano
- Acueducto del Municipio de San Antonio
- Acueducto del Municipio de Granario
- Acueducto del Municipio de El Paujil
- Alcantarillado K18 Municipio de Valparaíso

Ajustar los proyectos y dar alcance a esos requerimientos.

Estado actual del contrato 424 de 2015, pretensión al incumplimiento es monetario (indemnización) penal pecuniario; Estimación de ejecución del contrato 424 de 2015.

Allegar cronograma de los 6 proyectos para hacerle seguimiento a los ajustes que se tienen que realizar, para el lleno de los requisitos establecidos por las resoluciones No. 1063 de 2016 y 0672 de 2015.

Acompañamiento a municipios en asistencia técnica operativa (Guia MVCT) entre marzo y abril.

**6. Presentación y aprobación de los Instrumentos de Planeación del PAP-PDA.**

**6.1 Plan General Estratégico de Inversiones 2016-2019 (Ajuste)**

El Gestor como secretario técnico del Comité, comienza con la presentación del Plan General Estratégico de Inversiones 2018 (ajustado), exponiendo la línea base de los indicadores de los servicios públicos de acueducto (cobertura, continuidad y calidad de agua), alcantarillado (cobertura) y aseo (cobertura), recordando el compromiso adquirido en el comité directivo No. 20 de 2016, donde se comprometió a realizar un trabajo arduo respecto a la realidad de los datos establecidos en la línea base.

El delegado del MVCT doctor ABEL ANTONIO RINCON resalta que los dos municipios que no han cumplido con el PAP-PDA (aportes de recursos vigencia 2016 y 2017), son los municipios que tienen problema con la prestación del servicio, con respecto a esto recomienda enviar oficio a los alcaldes informando el recurso que tienen, que obras se le han ejecutado, además que los oficios los firme el Gobernador en calidad de presidente del Comité. Además, recomienda que estos problemas no pueden seguir pasando en los municipios, hay que mejorar la prestación, revisar las falencias, realizar un plan de acción para mejora en cuanto a la prestación del servicio, en cuanto a cobertura, frecuencia del servicio y calidad de agua.

El doctor FARID RODRIGUEZ delegado del DNP, manifiesta que hay que hacer un diagnóstico para elaborar un cuadro donde se identifique el índice de agua no contabilizada de los 16 municipios.

El delegado del MVCT doctor ABEL ANTONIO RINCON, argumenta que el diagnóstico del índice de agua no contabilizada debe de quedar incluido para los 16 municipios en el Programa Calidad de Agua del Caquetá (PACA).

El contratista del PDA Jhon Freddy Ríos Flórez manifestó que en la vigencia 2017, el Gestor del PDA realizó talleres y jornadas de sensibilización en el tema del manejo de residuos sólidos.

El doctor ABEL ANTONIO RINCÓN realiza recomendaciones respecto a los resultados del diagnóstico del sector urbano y rural, enfatizo que hay que tomar medidas con el municipio de Solano, porque en la actualidad cuenta con botadero a cielo abierto, el cual puede ser objeto de sanciones por parte de la corporación o de los entes de control. El Gestor manifestó, que se han tomado acciones al respecto, realizando inspección a tres (3) predios propuestos por el señor alcalde, para su posible compra y posterior construcción del relleno sanitario para el municipio, se presentó informe y se está a la espera que el municipio realice el procedimiento.

El Gestor trabaja en el diagnostico rural AAA, y pretende iniciar la implementación del SIASAR, iniciando con la solicitud de capacitación por parte del ministerio de vivienda ciudad y territorio al equipo del PDA.

**Plan General Estratégico de Inversiones 2016 – 2019 (Ajustado)**

| ITEM | COMPONENTE Y FUETES | PAEI 2016 EJECUTADO | PAIE 2017 EJECUTADO | TOTAL 2018 | TOTAL 2019 | TOTAL, PGEI AJUSTADO 2016 - 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Aseguramiento en la prestación de servicios de Agua Potable y Saneamiento y Desarrollo Institucional** | **$2.100.000.000** | **$2.013.000.000** | **$1.087.074.059** | **$1.300.000.000** | **$6.500.074.059** |
| 1.1 | Plan de Gestión Social | | $300.000.000 | $300.000.000 | $300.000.000 | $900.000.000 |
| 1.2 | Gastos del Gestor del PAP - PDA | $500.000.000 | $1.713.000.000 | $787.074.059 | $1.000.000.000 | $4.000.074.059 |
| 1.3 | Plan de Aseguramiento | $1.600.000.000 | $0 | $0 | $0 | $1.600.000.000 |
| **2** | **Infraestructura de Agua y Saneamiento** | **$5.667.082.823** | **$9.921.683.107** | **$33.912.766.088** | **$6.244.891.506** | **$55.746.423.524** |
| 2.1 | Inversión | $5.233.967.214 | $8.938.309.055 | $30.648.309.241 | $5.745.300.185 | $50.565.885.695 |
| 2.2 | Interventorías | $383.115.609 | $683.374.052 | $2.698.113.847 | $499.591.321 | $4.264.194.829 |
| 2.3 | Pre inversión | $50.000.000 | $300.000.000 | $380.000.000 | $0 | $730.000.000 |
| 2.4 | Gestión Predial | $0 | $0 | $186.343.000 | $0 | $186.343.000 |
| **3** | **Plan Ambiental del PAP PDA Caquetá** | **$0** | **$1.460.000.000** | **$740.000.000** | **$300.000.000** | **$2.500.000.000** |
| 3.1 | Plan Ambiental | $0 | $1.460.000.000 | $740.000.000 | $300.000.000 | $2.500.000.000 |
| **4** | **Gestión del Riesgo Sectorial** | $0 | $0 | **$630.000.000** | **$970.000.000** | **$1.600.000.000** |
| 4.1 | Gestión del Riesgo Sectorial | $0 | $0 | $630.000.000 | $970.000.000 | $1.600.000.000 |
| | **Costo Total Componentes** | **$7.767.082.823** | **$13.394.683.107** | **$36.369.840.147** | **$8.814.891.506** | **$66.346.497.583** |

**Fuente:** Área Financiera del PAP PDA Caquetá

### 6.2 Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018

Ingresos y Recursos Comprometidos del PAP – PDA a enero 15 de 2018 por fuentes.

**Cuadro No. 3**

| CONCEPTO - VIGENCIA | FUENTE DE RECURSOS (Millones de Pesos) | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | NACION | SGP DPTO | SGP MPIO | |
| Saldo Por Fuentes A 31 de enero 2017 | $6.430,33 | $12.747,91 | $8.959,46 | $28.137,71 |
| Ingresos por Fuentes A 15 de enero 2018 | $0,00 | $4.316,86 | $5.726,99 | $10.043,85 |
| Rendimientos Financieros Generados hasta el 15 de enero de 2018 | $632,27 | $893,90 | $753,71 | $2.279,89 |
| **TOTAL, INGRESOS** | **$7.062,61** | **$17.958,68** | **$15.440,16** | **$40.461,45** |
| **FUENTES** | **NACION** | **SGP DPTO** | **SGP MPIO** | **TOTAL** |
| (-) RECURSOS COMPROMETIDOS VIGENCIA 2017 | $0,00 | $8.696,69 | $4.697,92 | $13.394,61 |
| **% RECURSOS COMPROMETIDOS** | **0%** | **48%** | **30%** | **33%** |
| **FUENTES** | **NACION** | **SGP DPTO** | **SGP MPIO** | **TOTAL** |
| **RECURSOS POR COMPROMETER (Disponible) 15 ENE. 2018** | **$7.062,61** | **$9.261,99** | **$10.742,24** | **$27.066,84** |

**Fuente:** Área Financiera del PAP PDA Caquetá

Manifiesta que al 15 de enero de 2018 hay un recaudo por un total de $40.461,45 millones, incluidos los $2.279,89 millones de rendimientos financieros, así mismo refiere que el PAP - PDA ha solicitado CDR's por un total de $13.394,61 millones, lo que equivale al 33,1% de los recursos recibidos, a corte 15 de enero de 2018.

De acuerdo a lo anterior, a corte del 15 de enero de 2018, el PDA cuenta con recursos sin comprometer (disponibles) en el PA – FIA por valor de $27.066,84 millones.

Adicional a lo anterior, se tiene que existen recursos por girar al P.A. FIA, por valor de $827,14 millones, correspondientes a los municipios de Puerto Rico, Solano y San José del Fragua discriminados como se muestran a continuación;

**Cuadro No. 4**

| CONCEPTO | FUENTE DE RECURSOS (Millones de Pesos) | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | NACION | SGP DPTO | SGP MCIPIO | |
| Saldo a 15 de enero de 2018 | $7.062,61 | $9.261,97 | $10.742,26 | $27.066,84 |
| Recursos Pendientes de Giro Vigencia 2017 | $0,00 | $0,00 | $827,14 | $827,14 |
| Recursos Asignados Vigencia 2018 | $0,00 | $4.489,49 | $3.986,37 | $8.475,86 |
| **TOTAL, PAEI 2018** | **$7.062,61** | **$13.751,46** | **$15.555,77** | **$36.369,84** |

**Fuente:** Área Financiera del PAP PDA Caquetá

Es importante aclarar, que para el PAEI 2018 se incluyen los ingresos del Sistema General de Participaciones vigencia 2017 de los municipios de Puerto Rico ($391,78) San José del Fragua ($53,33) y Solano ($382,02) pendientes de girar al PA – FIA por valor total de $827,14 millones, recursos comprometidos mediante la suscripción de los diferentes Otrosíes.

Teniendo en cuenta lo anterior se tiene una disponibilidad para el Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2018 $36.369,84 millones, los cuales se tienen proyectados para la ejecución de los cuatro (4) componentes que estructura el PAEI 2018.

A partir del ajuste del PGEI 2016 – 2019 y la disponibilidad de recursos para el año 2017 ilustrada anteriormente, se construyó el Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018, tal como se observa en el Cuadro No.5 el cual se presenta a continuación:

**Cuadro No. 5 PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2018**

| COMPONENTE | VALOR PGEI AJUSTADO | VALOR PAEI 2018 | % |
|---|---|---|---|
| **Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional** | **6.500.074.059** | **1.087.074.059** | **17** |
| Gestor (Anexo productos) | 4.000.074.059 | 787.074.059 | 20 |
| Plan de Gestión Social | 900.000.000 | 300.000.000 | 33 |
| Plan de Aseguramiento | 1.600.000.000 | | |
| **Infraestructura, Obras y Servicios** | **55.746.423.524** | **33.912.766.088** | **61** |
| Obras | 50.565.885.695 | 30.648.309.241 | 61 |
| Interventoría | 4.264.194.829 | 2.698.113.847 | 63 |
| Preinversión | 730.000.000 | 380.000.000 | 52 |
| Gestión Predial | 186.343.000 | 186.343.000 | 100 |
| **Ambiental** | **2.500.000.000** | **740.000.000** | **30** |
| **Gestión de Riesgo Sectorial** | **1.600.000.000** | **630.000.000** | **39** |
| **TOTAL** | **66.346.497.583** | **36.369.840.147** | **55** |

**Cuadro No. 6 FUENTES Y USOS**

| COMPONENTE | PAEI 2018 | FUENTE | | |
|---|---|---|---|---|
| | VALOR PAEI | NACION (AP) | SGP - DPTO | SGP - MPIO |
| **Aseguramiento para la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional** | **1.087.074.059** | | **1.087.074.059** | |
| Gestor (Anexo productos) | 787.074.059 | | 787.074.059 | |
| Plan de Gestión Social | 300.000.000 | | 300.000.000 | |
| **Infraestructura, Obras y Servicios** | **33.912.766.088** | **7.062.607.130** | **11.294.386.706** | **15.555.772.252** |
| Obras | 30.648.309.241 | 7.062.607.130 | 8.596.272.859 | 14.989.429.252 |
| Interventoría | 2.698.113.847 | | 2.698.113.847 | |
| Pre-inversión | 380.000.000 | | | 380.000.000 |
| Gestión Predial | 186.343.000 | | | 186.343.000 |
| **Ambiental** | **740.000.000** | | **740.000.000** | |
| **Gestión de Riesgo Sectorial** | **630.000.000** | | **630.000.000** | |
| **Total** | **36.369.840.147** | **7.062.607.130** | **13.751.460.765** | **15.555.772.252** |

A continuación, se relaciona los proyectos que serán presentados al Comité Directivo en el año 2018:

**Cuadro No. 7 COMPONENTE: Infraestructura, Obras y Servicios.**

| PROYECTOS A EJECUTAR PAEI 2018 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018 | FUENTES | | | | | |
| NOMBRE PROYECTO | Valor Obra | Valor Interventoría | Total, Proyecto + Interventoría | DPTO (SGP) | NACION (AP) | MPIO (SGP) |
| **PROYECTOS A VIABILIZAR POR VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL** | | | | | | |
| Optimización del Sistema de Acueducto de las Veredas de Jerusalén - Sebastopol Municipio de Florencia. | 3.680.020.278 | 294.401.622 | 3.974.421.900 | 3.199.426.189 | | 774.995.711 |
| Construcción de Box Coulvert de Canal Cerrado en el Barrio Brisas del Hacha Ubicado en la Comuna Norte del Municipio de Florencia. | 3.164.305.832 | 253.144.467 | 3.417.450.299 | 1.760.143.764 | 0 | 1.657.306.535 |
| Reconstrucción del Sistema de Suministro de Agua y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario para La Inspección De Mononguete Del Municipio De Solano (Caquetá). | 1.357.353.450 | 104.588.276 | 1.461.941.726 | 104.588.276 | 0 | 1.357.353.450 |
| Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario No Convencional-Tipo Condominal Sin Arrastre de Solidos en Los Sectores Periurbanos de Tierra Santa y La Isla Del Municipio de San José Del Fragua. | 635.485.618 | 50.838.849 | 686.324.467 | 50.838.849 | 0 | 635.485.618 |
| Construcción del Sistema de Abastecimiento Rural de la inspección de La Esmeralda y del área de Grano de Oro- en la inspección de la Esmeralda del Municipio de Puerto Rico - Caquetá. | 4.055.000.000 | 320.000.000 | 4.375.000.000 | 3.321.228.739 | 0 | 1.053.771.261 |
| Rehabilitación y Construcción Muro de Contención y Acceso A Caseto de Bombeo Sobre el Río Bodoquero Captación de Agua Superficial del Acueducto de la Cabecera Municipal de Morelia | 195.218.720 | 0 | 195.218.720 | 0 | 0 | 195.218.720 |
| **SUBTOTAL COMPONENTE** | **16.198.547.523** | **1.333.962.143** | **17.532.509.666** | **8.436.225.818** | **3.422.152.554** | **5.674.131.295** |
| **Preinversión** | 380.000.000 | 30.400.000 | 410.400.000 | 30.400.000 | 0 | 380.000.000 |
| **Gestión Predial** | 186.343.000 | 0 | 186.343.000 | 0 | 0 | 186.343.000 |
| **Bolsa de Recursos Disponibles** | 14.449.761.718 | 1.333.751.704 | 15.783.513.422 | 2.827.760.889 | 3.640.454.576 | 9.315.297.957 |
| **TOTAL, COMPONENTE** | **31.214.652.241** | **2.698.113.847** | **33.912.766.088** | **11.294.386.706** | **7.062.607.130** | **15.555.772.252** |

**Cuadro 8 Pre-inversión:**

| No. | NOMBRE PROYECTO | VALOR PRE-INVERSIÓN | SGP MPIO | SGP DPTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudios Y Diseños Sistema De Alcantarillado Sanitario con su STAR; Cabecera Municipio de Valparaíso. | 150.000.000 | 150.000.000 | 0,00 |
| 2 | Estudios y Diseños Sistema de Abastecimiento Rural Inspección de Santiago de La Selva- Municipio de Valparaíso. | 80.000.000 | 80.000.000 | 0,00 |
| 3 | Optimización del Acueducto de La Cabecera Municipal de Albania | 100.000.000 | 100.000.000 | 0,00 |
| 4 | Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Barrio Villa Demo del Municipio de Albania. | 50.000.000 | 50.000.000 | 0,00 |
| 5 | Interventoría 8% | 30.000.000 | 0,00 | 30.400.000 |
| **TOTAL** | | **410.400.000** | **380.000.000** | **30.400.000** |

**Cuadro No. 9 Gestión Predial:**

| No. | MUNICIPIO | NOMBRE PROYECTO | Vr. PREDIO | SGP MPIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morelia | Construcción red de acueducto y planta de tratamiento de agua potable para el casco urbano | 76.162.500 | 76.162.500 |
| 2 | Valparaíso | Construcción del alcantarillado, incluye PTAR de la vereda Campoalegre Km-18 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 3 | Milán | Optimización de la PTAP y ampliación de cobertura del acueducto del corregimiento de San Antonio de Getuchá | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 4 | | Optimización del acueducto del corregimiento de Granario | 26.180.500 | 26.180.500 |
| 5 | | Construcción del acueducto y alcantarillado para la población indígena de Maticurú | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 6 | | Construcción del acueducto y alcantarillado para la población indígena de Gorgonia | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 7 | Solano | Construcción del acueducto y alcantarillado para la población indígena de Jericó de Consaya | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 8 | | Optimización sistema de acueducto en sus componentes de captación, aducción, desarenador, conducción, PTAP, tanque de almacenamiento y redes de distribución para el casco urbano | 25.000.000 | 25.000.000 |
| **TOTAL** | | | **186.343.000** | **186.343.000** |

**Cuadro No. 10 Proyecto de Gestión del Riesgo Sectorial (Emergencia)**

| No. | NOMBRE PROYECTO | VALOR PRE - INVERSIÓN | SGP DPTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Rehabilitación de la Bocatoma del Sistema de Acueducto del Municipios El Doncello | 192.001.881 | 192.001.881 |

**7. Proposiciones y varios.**

El Consorcio FIA, en cabeza de la Doctora Neidy Patricia Pardo, realizo presentación de lo siguiente:

- Información financiera a 15 de enero de 2018
- Municipios vinculados a diciembre de 2017
- Mencionó que los municipios sin instrucción de giro directo a diciembre de 2017 son Florencia, Montañita, Paujil, San Vicente del Caguán, Solano y Solita.
- Expresó la necesidad e importancia de la actualización de datos básicos SARLAFT, para la actualización de datos de cada uno de los Municipios, y de las formalidades tributarias para el trámite de pagos.
- Expuso todo lo relacionado a la expedición de CDRs por tipo de gasto e informó que a 31 de diciembre de 2017 se encuentran 8 contratos sin ejecución que llevan más de seis meses sin presentar pagos.
- A la vez presentó relación de CDRs sin contrato asociado de los cuales se determina que 02 son para anular y los otros están en ejecución o en proceso de liquidación.

**CONCLUSIONES:**

1. Solicitar capacitación y acompañamiento al ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la capacitación del programa SIASAR.
2. Oficiar a los alcaldes de los municipios de San Vicente del Caguán y Solita, dando a conocer los recursos que tiene en la bolsa, las obras se le han realizado y las necesidades que tienen en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo (los oficios firmados por el Gobernador en calidad de presidente del Comité).
3. El doctor Farid Rodríguez manifestó que el voto del Departamento Nacional de Planeación lo realiza la doctora BEATRIZ EUGENIA GIRALDO, vía correo electrónico.
4. La Ingeniera Yazmin Segura manifestó que el voto de la Corporación Autónoma "CORPOAMAZONIA" lo realiza el Ingeniero MARIO ANGEL BARON, vía correo electrónico, si es necesario.

El Secretario del Comité pone en consideración la aprobación de los Instrumentos de Planeación del PAP-PDA.

- Plan General Estratégico de Inversiones 2016-2019 (Ajuste).
- Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018

Siendo las 11: a.m. de la mañana el presidente del Comité Directivo del PAP PDA Caquetá, doctor ÁLVARO PACHECO ALVAREZ da los agradecimientos por la asistencia y da por terminado la sesión.

**VOTACION**

| | | |
|---|---|---|
| **ÁLVARO PACHECO ÁLVAREZ** | Gobernador del Departamento de Caquetá | VOTO POSITIVO |
| **OSCAR RAUL ROJAS PEÑA** | Delegado del Gobernador al Comité Directivo | VOTO POSITIVO |
| **BEATRIZ EUGENIA GIRALDO** | Subdirector de Agua Potable y Saneamiento Básico/Dirección de Desarrollo Urbano/Departamento Nacional de Planeación. | Emite el voto por correo electrónico VOTO POSITIVO |
| **ABEL ANTONIO RINCON MESA** | Subdirector de Estructuración de Programas/Viceministerio de agua y Saneamiento Básico/Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. | VOTO POSITIVO |
| **LUIS FRANCISCO VARGAS CORREA** | Alcalde del Municipio de Cartagena del Chaira | VOTO POSITIVO |
| **DOLLY LIESBETH AGUIRRE MOSQUERA** | Alcaldesa Municipio de Puerto Milán | NO ASISTIO |
| **MARIO ANGEL BARON CASTRO** | Director Corpoamazonia, Territorial Caquetá | El Director emite el voto por correo electrónico VOTO POSITIVO |

Conforme a lo anterior, existe mayoría simple y se cuenta con el voto favorable del MVCT y del Gobernador del Departamento, por lo tanto, la sesión tiene quórum y la decisión tiene validez, quedando en firme la aprobación del Plan General Estratégico de Inversiones 2016-2019 (Ajuste), Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018, aprobación del rubro del Plan Ambiental 2018, aprobación del rubro del Plan de Gestión Social PGS 2018.

GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Con Usted Hacemos Más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

**Se anexan los soportes:**

1. Rendición de cuentas Plan Anual Estratégico de Inversiones 2017- a corte 15 de enero de 2018.
2. Plan General Estratégico de Inversiones 2016-2019 (Ajuste)
3. Plan Anual Estratégico de Inversiones 2018.
4. Certificaciones suscritas por el Ordenador del Gasto y Gestor del PAP PDA Caquetá.
5. Productos del Gestor PAP-PDA 2017.
6. Correos electrónicos.

Atentamente,

**ÀLVARO PACHECO ÀLVAREZ**
Gobernador de Caquetá
Presidente del Comité Directivo

**DIEGO RAMIREZ OSORIO**
Secretario de Infraestructura
Gestor PAP-PDA Caquetá
Secretaria Técnica Comité Directivo PAP-PDA Caquetá

**Vo. Bo:** Julio Cesar Guio/Lider PAP-PDA Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
**Proyecto:** Blanca Flor Carvajal Becerra / Contratista apoyo Secretaría Técnica Gestor PAP-PDA
**Revisó Parte Financiera:** Jhon Freddy Rios Flórez/Contratista Apoyo Financiero/Servicios Públicos al Gestor del PAP PDA Caquetá
**Revisó Parte Jurídica:** Bernarda Álvarez Chávez/ Apoyo jurídico del PAP-PDA Caquetá