SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA-GESTOR PAP-PDA

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ

INFORME DE AVANCE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA EN EL CAQUETÁ

PERIODO COMPRENDIDO: JULIO-AGOSTO DE 2016

FLORENCIA 2016

Carrera 13 calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4361144 – 435 8240 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia
Caquetá – Colombia

La Gobernación de Caquetá, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Departamental **"CON USTED HACEMOS MAS POR EL CAQUETÁ 2016 – 2019"** y en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio"* establece en su artículo 2.3.3.1.2.5. Numeral 2 que el gestor es el responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el Departamento.

En el presente informe, como Gestor PAP-PDA Caquetá, se presenta el avance en la ejecución de las actividades realizadas en cumplimiento de la política pública del Plan Departamental de Agua de Caquetá, respecto de los meses de julio-agosto del año 2016, en razón a que el Plan General Estratégico de Inversión 2013-2015 y el Plan Anual Estratégico de Inversión 2014-2015, terminaron su vigencia, se elaboró el informe de rendición de cuentas del PAEI 2015 y la elaboración de los Instrumentos de Planeación para la vigencia 2016-2019.

Conforme a lo anterior para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental **"CON USTED HACEMOS MAS POR EL CAQUETÁ 2016–2019"**, el día 09 de agosto se llevó a cabo sesión de Comité Directivo, donde se aprobaron los Instrumentos de Planeación, Plan General Estratégico de Inversiones PGEI 2016-2019, el Plan Anual Estratégico de Inversiones PAEI 2016, por medio del cual se definieron los procedimientos bajo los cuales se desarrollará el PAP-PDA y la estructuración financiera del PAEI 2016-2019, comprendida por la disponibilidad de recursos y la distribución de los mismos por componente de inversión, los cuales se describen la ejecución por componentes:

COMPONENTE	PAEI 2016	FUENTE		
	VALOR PAEI	NACION	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
Aseguramiento para la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional	2.100.000.000,00		2.100.000.000,00	
Gestor (Anexo productos)	500.000.000,00		500.000.000,00	
Plan de Gestión Social	-		-	
Plan de Aseguramiento	1.600.000.000,00		1.600.000.000,00	
Infraestructura, Obras y Servicios	10.825.300.113,15	2.739.660.837,00	3.521.656.747,15	4.563.982.529,00
Obras	9.256.055.861,00	2.739.660.837,00	2.252.412.495,00	4.263.982.529,00
Preinversion	900.000.000,00		600.000.000,00	300.000.000,00
Interventoria	669.244.252,15		669.244.252,15	
Ambiental	250.000.000,00		250.000.000,00	
Gestión de Riesgo Sectorial	600.000.000,00		600.000.000,00	
Totales	13.775.300.113,15	2.739.660.837,00	6.471.656.747,15	4.563.982.529,00

1. Componente de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional

1.1 PRODUCTOS DEL GESTOR PAP-PDA.

Carrera 13 calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4361144 – 435 8240 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia
Caquetá – Colombia

AVANCE DE LOS PRODUCTOS DEL GESTOR PLAN DEPARTAMENTAL DE 2014 – 2015

En el cumplimiento de las funciones del Gestor, se presentaron los informes donde se describió la ejecución de los productos del Gestor PAP-PDA, en dos (2) informes de rendición de cuentas para el PGEI 2013 – 2015 y el PAEI 2013 y PAEI 2014 – 2015 y 1er semestre de 2016, donde esta las acciones realizadas para la ejecución por componentes, actividades, productos.

1.1.1 PRODUCTOS DEL GESTOR PAP-PDA 2016-2017

Para esta vigencia se presentó los productos del Gestor en el PAEI 2016 conforme al Decreto 1077 de 2015, en su ARTÍCULO 2.3.3.1.4.14. *Funciones del Gestor, los productos se relacionan en la siguiente matriz:*

ACTIVIDADES A EJECUTAR POR EL GESTOR PAEI 2016				
COMPONENTE	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCION ACTIVIDAD**	**PRODUCTO**	**ASIGANCION**
Implementación del Programa Agua para la Prosperidad	Realizar seguimiento a los informes mensuales presentados por el esquema fiduciario, en relación a rendimientos, comisiones , ingresos y egresos de cada uno de los actores vinculados al FIA y elaboración de informe financiero semestral para los aportantes	Fortalecer a la entidad en las actividades financieras que permitan mostrar transparencias en los procesos financieros implementados por la política PDA - PAP	6 informes mensuales de control, seguimiento contable y cierres financieros	50.000.000
			2 Informes Trimestrales de los Planes de pagos actualizado para cada uno de los contratos que se suscriba en el desarrollo del PDA-PAP	
			1 informe financiero semestral para los aportantes, reflejando su situación en el patrimonio autónomo del PDA Caquetá en el Consorcio FIA.	
	Ordenar al FIA pagos por conceptos de contratos de obra, Interventoria, consultorias y demás celebrados en el marco del PDA- PAP		Realizar una matriz por cada contrato en ejecución del PAP - PDA Caquetá, en la que se refleje su movimiento financiero desde la suscripción del acta de inicio hasta la liquidación, con especificación mínima del valor del contrato, el CDR causado (por fuente), el anticipo (con su amortización) y pagos realizados con sus respectivos descuentos	
	Control del presupuesto de los recursos que están en el Consorcio FIA en el marco del PDA-PAP		Elaboración de una matriz, mediante la cual se lleve a cabo el seguimiento y control de los CDR expedidos, causados y anulados, con indicación mínimo de su valor, fuente de financiación y vencimiento	
	Elaborar informes periódicos a los organismos de control, entidades y corporaciones del Orden Nacional, Departamental y Municipal sobre la ejecución del PAP PDA Caquetá		Informes entregados a solicitud de los organismos de control, entidades y corporaciones del Orden Nacional, Departamental y Municipal	
	Organizar y programar los comités directivos	Ejercer las funciones de secretaria técnica ante comité Directivo del PAP-PDA	No. De Comités Requeridos, Convocados, realizados y Actas Elaboradas con sus respectivos soportes.	
	Estructurar y ajustar el PAEI 2016 para ser presentado al Comité Directivo del PAP - PDA	Se realizarán comité directivos que incluyen la preparación de los informes y divulgación de los mismo	Informes del PAEI ajustado cuando se requiera	
Acompañamiento y seguimiento en los procesos de Gestión y fortalecimiento Empresarial.	Modificaciones a los Convenios de Vinculación de los municipios del Departamento del Caquetá al esquema del Programa AGUAS PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA y patrimonio autónomo	Realizar el acompañamiento y asesorías necesarias a los municipios del departamento del Caquetá en el trámite para la liquidación de los convenios que perdieron su vigencia y la suscripción de los nuevos convenios de Cooperación y Apoyo Financiero al programa PAP - PDA y patrimonio autónomo para su vinculación.	2 Actas de liquidación y 2 nuevos convenios celebrados para la vinculación al PAP- PDA Caquetá	50.000.000

Carrera 13 calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4361144 – 435 8240 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia
Caquetá – Colombia

		Realizar las gestiones necesarias para la suscripción de las Modificaciones de los convenios requeridos para garantizar la continuidad de los municipios vinculados al PAP -PDA del Caquetá.	8 Actas modificatorias a los Convenios de la vinculación de los municipios al PAP PDA y patrimonio autónomo con forme a lo establecido en decreto1077 de 2015	
	Elaboración de la base de datos que contenga la existencia de infraestructura de agua potable y saneamiento básico urbana competencia del PAP PDA Caquetá.	Obtener información confiable para la toma de decisiones relacionadas con la inversión de los recursos en la infraestructura para la prestación o mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico.	6 municipios visitados y verificados en su infraestructura de agua potable y saneamiento básico	
	Actualización de la línea base de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillo y aseo de la zona urbana y rural de los Municipios vinculados al PAP-PDA Caquetá	La actualización de la línea base comprende el diagnóstico de la prestación de los servicios AAA que contenga como mínimo la información necesaria para identificar las necesidades básicas en el Sector	Matriz compilatoria de la información recolectada respecto de la prestación de los servicios A.A.A. en la zona urbana	
			Matriz compilatoria de la información recolectada respecto de la prestación de los servicios A.A.A. en la zona rural	
	Fortalecimiento, acompañamiento y seguimiento a los municipios y operadores de los servicios públicos domiciliarios en el Departamento del Caquetá	Acompañamiento y seguimiento a los Municipios, Concejos y ESP, para el funcionamiento adecuado y puesta en marcha de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos FSRI en los municipios atendidos por PAP - PDA del Caquetá	10 Municipios acompañados en la puesta en marcha y/o creación del FSRI	
		Realizar acompañamiento a los municipios respecto de la importancia y funcionalidad de la suscripción de la autorización de giro directo de los recursos del SGP - APSB para la transferencia de los subsidios A.A.A. a las E.P.S.	10 municipios acompañados	
		Realizar acompañamiento y asesoría a los municipios en el proceso de entrega a los prestadores municipales de las obras terminas y ejecutadas en el PAP- PDA Caquetá y la entrega de activos	Tres (03) municipios en proceso de entrega	
		Continuar con el acompañamiento y seguimiento a las ESP y/o municipios en la elaboración y presentación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua conformando los comités defensores del agua y formando multiplicadores con el Programa "La Cultura del Agua".	Conformación de los comités defensores del agua en 6 municipios	
			Formación a los multiplicadores con el Programa "La Cultura del Agua"	
		Acompañar y asesorar a los prestadores de servicios públicos de las áreas rurales que no están incluido en la Fase I, Fase II del proyecto de aseguramiento en lo concerniente con la implementación de los aspectos comerciales, administrativos y financieros de conformidad con los lineamientos de la Superservicios	4 prestadores rurales acompañados para implementar los aspectos financieros, administrativos y comerciales de conformidad con los lineamientos de la Superservicios	

Carrera 13 calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4361144 – 435 8240 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia
Caquetá – Colombia

		Acompañamiento en las capacitaciones, socializaciones y promociones a los proyectos de consultorías institucional contratadas por el Gestor, encaminadas al mejoramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios en el departamento del Caquetá.	2 informes trimestrales en los que se evidencia el acompañamiento	
		Fortalecer a las ESP en los aspectos técnico operativo relacionado con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado y aseo. (Actividades complementarias al Plan de Aseguramiento).	2 Capacitaciones a ESP en los Municipios del Departamento del Caquetá.	
	Seguimiento y Coordinación en el avance del PAP- PDA Caquetá	Acompañamiento, supervisión y seguimiento a los proyectos contratados por el gestor en los temas relacionados con fortalecimiento institucional.	Matriz de seguimiento y cumplimiento de productos contratados y ejecutados por el gestor en temas relacionados con el fortalecimiento institucional.	
		Rendir informe al comité directivo del estado y avance del aseguramiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios vinculados al PAP - PDA del Caquetá por parte del gestor	1 Informe final	
		Realizar seguimiento y monitoreo a las actividades desarrolladas dentro del plan de aseguramiento	1 informes final	
	Acompañamiento a los municipios y operadores de los servicios públicos domiciliarios en los procesos de certificación anual en SGP - APSB y asistencia al reporte de la información al SUI	Acompañamiento y asesoría a los municipios en el cumplimiento de los requisitos para la certificación ante la SSPD de conformidad con la Ley 1176/07 y el Decreto 1077/15 y demás normas vigentes.	Municipios acompañados en su proceso de certificación ante la SSPD de conformidad con la Ley 1176/07 y el Decreto 1077/15 y demás normas vigentes.	
			Acompañamiento a los 5 municipios del Departamento que están descertificados, para que se certifiquen	
		Prestar el apoyo jurídico, administrativo y técnico necesario para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios AAA en los municipios descertificados	Procesos de empalme con los 5 municipios descertificados	
		Acompañamiento y asesorías a los operadores de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en reporte en el sistema único de información de la SSPD	8 operadores de servicios públicos domiciliarios apoyados en reporte en el sistema único de información - SUI de la SSPD	
		Apoyo en las actividades de capacitación programados por Viceministerio de agua, para el tema de uso de los recursos del SGP - APSB	2 Capacitaciones	
		Apoyo en las actividades de capacitación y socialización programados por la SSPD y el Viceministerio de agua, encaminados al proceso de certificación anual en SGP y asistencia al cargue al SUI.	2 Capacitaciones	
Estructuración en la revisión, ajustes, presentación y ejecución de proyectos.	Revisar y ajustar los proyectos para su presentación ante el MVCT	Revisar y ajustar los proyectos contratados para su presentación ante el MVCT	5 proyectos revisados y listos para viabilizar por MVCT.	320.000.000
	Presentar los proyectos actualización ante el MVCT para su respectiva viabilización	Radicar los proyectos actualizados y efectuar seguimiento con el fin de lograr su viabilización	3 proyectos actualizados y ajustados para viabilizar	

Carrera 13 calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4361144 – 435 8240 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia
Caquetá – Colombia

	Presentar proyectos para atender los componentes rurales, indígenas del departamento.	Revisar y ajustar los proyectos para atender el componente rural e indígena	1 proyectos revisados y listos para viabilizar por MVCT.	
	Supervisión, monitoreo y seguimiento a los proyectos de Agua potable y saneamiento básico "in situ"	Efectuar visitas técnicas a los proyectos de agua potable y saneamiento básico para su verificación y ajuste.	20 visitas técnicas de verificación y ajuste a los proyectos "in situ".	
	Realizar la supervisión, monitoreo y seguimiento a la ejecución de la contratación de obras, interventorías y consultorías desarrolladas en el marco del PAP PDA del Caquetá	Supervisar la ejecución de las obras, contempladas dentro del marco de PAP PDA Caquetá	10 supervisiones realizadas a los contratos	
		Entregar a las comunidades beneficiadas las obras construidas y en funcionamiento en el marco del PAP PDA del Caquetá	3 obras entregadas a la comunidad en funcionamiento	
	Elaboración de los pre pliegos y pliegos definitivos para la contratación de los estudios, diseños, obras e interventorías que formen parte del PAP PDA Caquetá de conformidad con las aprobaciones y demás conceptos impartidos por el Comité Directivo	Elaborar los pliegos definitivos que integran la contratación de los estudios, diseños, obras e interventorías contratados por PAP PDA Caquetá	Realización de trece (13) procesos de selección para contratar lo proyectado	
	Complementar la base de datos que contenga la existencia de infraestructura de agua potable y saneamiento básico de los centros Poblados de competencia del PAP PDA Caquetá.	Obtener información confiable para la toma de decisiones relacionadas con la inversión de los recursos en la infraestructura para la prestación o mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento básico.	6 centros poblados verificados y en base de datos.	
	Elaborar los planes de acción por municipios en concertación con los alcaldes, para establecer las necesidades básicas en el sector	Se elaborará una ficha técnica que será la matriz para capturar la información y establecer las necesidades por municipios	15 Planes de acción elaborados y concertados con cada uno de los municipios	
	Realizar socialización de los instrumentos de Planeación con los representantes de los alcaldes ante el comité directivo	Convocar a los representantes de los alcaldes en el comité directivo y presentar las actas de concertación con los alcaldes	16 Actas de concertación debidamente formalizada de los instrumentos de Planeación (Manual Operativo, PAEI, PGEI, Plan Ambiental)	
	Reportar y mantener actualizado los indicadores para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico establecidos por el gobierno	Se diseñará una base de datos donde se pueda identificar claramente los indicadores según los avances de las obras del PAP - PDA	Actualización de matriz	
	Ajuste, actualización y seguimiento de plan anual estratégico y de inversiones del PAP PDA Caquetá.	Seguimiento del plan anual estratégico de inversiones PAP PDA del Caquetá.	Informes bimensuales del PAEI 2016 ante el Comité Directivo	
	Preparar instrumentos de planeación y modificación a los mismos de ser necesarios	Preparar de manera concertada con los representantes legales de los entes territoriales los instrumentos de planeación, modificación a los mismos de ser necesarios y presentarlo al comité directivo para su aprobación	PGEI, PAEI, Plan de Aseguramiento a la Prestación concertados y presentado al comité directivo para su aprobación	
Socialización y divulgación de los planes, programas y proyectos del PDA y de las política del PAP	Divulgar e informar a la comunidad de los proyectos de acueductos y saneamiento básico a ejecutar en los municipios que pertenecen al PAP- PDA Caquetá	Diseño y puesta en marcha del posicionamiento del PAP PDA del Caquetá, como gestor, a través de Reuniones con la comunidad	Realizar 05 Reuniones en las comunidades en donde el PAP PDA del Caquetá realizará presencia a través de proyectos en el segundo semestre del año 2016	80.000.000
	Implementar una estrategia comunicacional efectiva entre el PAP - PDA Caquetá y los actores vinculados	Realizar campañas de socialización para la utilización de los correos electrónicos institucionales creados para el manejo de la información exclusivamente del PDA Caquetá	Realizar 16 socializaciones para los municipios vinculados al PAP-PDA Caquetá.	

Carrera 13 calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4361144 – 435 8240 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia
Caquetá – Colombia

	Visitas de obras y presentación de resultados	Información divulgada a la comunidad sobre el proyectos de pre inversión e inversión y articular con el Contratista de Obra los espacios de divulgación de los avances y resultados de los mismos.	5 reuniones informativas con la comunidad.	
GRAN TOTAL COSTOS OPERATIVOS DEL GESTOR DEL PAP PDA CAQUETA				500.000.000

1.1.2. SALDO A LA FECHA RECURSOS DEL GESTOR 2014 – 2016, PAP – PDA CAQUETA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS No. 67 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014 VALOR DE $ 1,500.000.000	
VALOR DEL CDR No. 067	$1,500.000.000
VALOR CONTRATADO A CORTE MAYO DE 2016	$1,481.268.000
SALDO POR EJECUTAR GESTOR PAP-PDA	$18.782.000

1.2 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El PLAN DE GESTION SOCIAL PAP-PDA Caquetá, cuenta con tres (03) componentes, cada uno con valores independientes así: Componente de Capacitación por la suma de ciento treinta y un millones quinientos mil pesos ($131.500.000), Componente de Comunicación en cuantía de ciento diez millones de pesos ($110.000.000) y el Componente de participación ciudadana por el valor de cincuenta y ocho mil quinientos pesos ($58.500.000).

El componente de comunicación del PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PAP-PDA Caquetá tiene como objetivo "*Divulgar e informar a la comunidad sobre el PAP-PDA, del Gestor de PAP-PDA, de las actividades desarrolladas y de los proyectos de acueducto y saneamiento básico a ejecutar en los municipios, con el fin de facilitar la transparencia y el control social*", a su vez, comprende la estrategia de difusión comunicacional, mediante el posicionamiento para la divulgación de la gestión institucional del PAP-PDA Caquetá.

Se relaciona la disponibilidad para la ejecución de este componente:

VALOR SALDO CDR No. 085 DEL 05 DE ABRIL DE 2016		$ 300.000.000,00
CAPACITACION CIUDADANA PGS PAP-PDA	$ 131.500.000,00	$ 0
PARTICIPACION CIUDADNA PGS PAP-PDA	$ 58.500.000,00	$ 0
COMPONENTE DE COMUNICACIÓN PGS PAP-PDA	$ 110.000.000,00	$ 0

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS No. 85 DEL 05 DE ABRIL DE 2016 VALOR DE $ 300.000.000, COMPONENTE DE COMUNICACIÓN.	
VALOR DEL CDR No. 085, COMP. COMUNICACIÓN PGS PAP-PDA	$ 110.000.000
VALOR EJECUTADO A CORTE AGOSTO DE 2016	$ 74.898.600
SALDO POR EJECUTAR COMPONENTE	$ 35.101.400

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS No. 85 DEL 05 DE ABRIL DE 2016 VALOR DE $ 300.000.000, COMPONENTE DE COMUNICACIÓN.	
VALOR DEL CDR No. 085, COMP. CAPACITACION, PARTICIPACION	$ 190.000.000

Carrera 13 calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4361144 – 435 8240 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia
Caquetá – Colombia

CIUDADNA PGS PAP-PDA	
VALOR EN EJECUCION A CORTE AGOSTO DE 2016	$ 190.000.000
SALDO POR EJECUTAR COMPONENTE	$ 0

El Plan de Gestión Social, en la ejecución de la estrategia de difusión comunicacional al componente de comunicación, Capacitación y Participación Ciudadana en el PGS PAP-PDA que acompañará y efectuará la difusión de la Política Pública Agua para la Prosperidad, mediante el Programa del Plan Departamental de Agua, ha realizado la contratación con medios de comunicación radio, prensa y televisión, como se describe en la tabla:

ITEM	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	NUMERO CONTRATO	VALOR	PLAZO
1	ASESORIAS E INGENIERIA, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	ANGELICA MARIA PERDOMO ALVAREZ	443/2016	$ 190.000.000	4
2	RADIO CADENA NACIONAL S.A Director	MANUEL VICENTE DE LA VEGA MIRANDA	438/2016	$ 4.000.000	2

1.2.1. ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

En el componente social durante los meses de julio y agosto se realizaron en el marco del plan de gestión social 2016, 9 días de capacitación para la implementación de la jornada denominada "Transferencia de la Cultura del Agua" que se desarrolló en tres módulos. De esta jornada se certificaron como multiplicadores de la cultura del agua 15 personas de diferentes entidades participantes del departamento. La encargada de capacitar fue la doctora Ruby Esperanza Montoya del Viceministerio de Agua y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
De igual forma, como parte de la jornada de la "Transferencia de la Cultura del Agua", se realizó visita a la PTAP El Diviso de la empresa de servicio públicos SERVAF en la ciudad de Florencia.

También se realizó capacitación sobre el uso y el ahorro del agua y gestión integral de los residuos sólidos en la Institución Educativa Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro del municipio de La Montañita y en la Institución Educativa Gabriela Mistral del municipio de Belén de los Andaquíes; todo con el objetivo de que a través de actividades lúdicas, dinámicas los estudiantes se concienticen de la importancia de generar un cambio positivo en temas ambientales y sociales.

Trasferencia La Cultura del Agua

Capacitaciones en Instituciones Educativas

1.2.2. PAGINA WEB

El Plan Departamental de Agua de Caquetá brindó el acompañamiento requerido para documentar, actualizar y socializar permanentemente la página web del http://pdacaqueta.gov.co, como se evidencia entrando en los diferentes módulos identificando los diferentes link , donde se publican las actividades entregadas por el grupo de apoyo gestor PAP-PDA Caquetá, de los diferentes componentes en el avance y cumplimiento de la política pública agua para la prosperidad, se plasma algunas de las imágenes evidencia de la publicación.



Carrera 13 calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4361144 – 435 8240 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia
Caquetá – Colombia

1.3 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN:

El documento como tal, se terminó de la siguiente manera:

El documento del Plan de Aseguramiento para la Prestación de los Servicios Públicos del Departamento del Caquetá, será presentado en el Comité Directivo que se llevará a cabo en el mes de agosto de 2016 para que sea aprobado e iniciar su ejecución.

Carrera 13 calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4361144 – 435 8240 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia
Caquetá – Colombia

Sin embargo, el componente de aseguramiento realiza visitas a los diferentes municipios del Departamento con el firme propósito de iniciar la consolidación de información en lo que corresponde a datos reales en la cobertura en acueducto, alcantarillado, aseo y calidad de agua, este mismo proceso se realiza para levantar información de las zonas rurales, este trabajo concluirá al término de la vigencia 2016.

Paralelo a estas actividades, el componente de aseguramiento mediante oficios enviados a todas las alcaldías del departamento, realiza una base de datos sobre el estado actual de la estratificación socioeconómica de los municipios con el fin de elaborar un diagnóstico y este será enviado al Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

1.3.1. Diagnóstico del Sector

A continuación se presentan los principales indicadores del sector de APSB del Departamento:

Cuadro No. 2

MUNICIPIOS	SECTOR URBANO							SECTOR RURAL			
		ACUEDUCTO				ALCANTARILLADO			ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	
	No. De Habitantes Sector Urbano	Suscriptores	Cobertura Acueducto 2015 (%)	Continuidad Acueducto 2015 (Hr)	IRCA - IDS 2015	Suscriptores	Cobertura Alcantarillado 2015(%)	No. De Habitantes Sector Rural	Cobertura Acueducto 2015(%)	Continuidad Acueducto 2015 (Hr)	Cobertura Alcantarillado 2015(%)
Albania	2.384	798	99	24	0,5	790	90	4.038	N/D	N/D	N/D
Belén de los Andaquíes	7.435	1.877	98	22	0	1.680	91	5.123	N/D	N/D	N/D
Cartagena del Chairá	10.815	3.675	91	24 verano 18 invierno	N/D	2.949	56	20.127	N/D	N/D	N/D
Curillo	7.157	1.536	91	8	16		90	3.896	N/D	N/D	N/D
El Doncello	14.307	3.819	87	24	0,9	4.199	96	7.665	N/D	N/D	N/D
Florencia	153.976	42991	97	24	2,3	28217	67	21.419	100	24	0
La Montañita	4.970	1.420	100	24	18	1.269	97	18.400	N/D	N/D	N/D
Milán	1.723	367	85	15	40	368	92	9.892	N/D	N/D	N/D
Morelia	2.447	436	89	24	89	436	98	1.899	100	2	0
Paujil	9.080	2.407	100	24	N/D	2.354	98	9.970	100	1	N/D
Puerto Rico	20.000	4.676	83	24	7,5	3.802	77	15.000	N/D	N/D	N/D
San José del Fragua	6.857	1.596	89	20	0,86	1.559	90	6.027	N/D	N/D	N/D
San Vicente del Caguan	45.000	6.099	96	4	7,7	4.247	69	18.000	N/D	N/D	N/D
Solano	2717	685	95	6	0	633	97	20.305	N/D	N/D	N/D
Solita	4.052	1.073	86	8	52	867	69	5.306	6	4	6
Valparaíso	2.700	832	98	24	11	773	90	5.160	71	5	26
PROMEDIO	**295.620**	**74287**	**93**	**18**	**15**	**54.143**	**85**	172.227	**24**	**7**	**6**

Carrera 13 calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4361144 – 435 8240 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia
Caquetá – Colombia

De acuerdo a la información recolectada por los profesionales de apoyo al Gestor se observa que existe una marcada brecha entre el sector urbano y rural del Departamento, con relación a que los municipios no cuenta con información del área rural, sin embargo la cobertura de acueducto urbana es del 92,8% y una cobertura rural de 23,56% con los municipios que suministraron información.

1.3.2. MUNICIPIOS PARTICIPANTES DEL PAP PDA CAQUETA

1.3.2.1. MUNICIPIOS CON FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN Y APOYO FINANCIERO – CCAF PARA LA VINCULACIÓN AL PAP-PDA CAQUETÁ.

El Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Aguas del Caquetá PAP - PDA a la fecha cuenta con 14 Municipios participantes, los cuales reúnen los requisitos contemplados en el Decreto 1077 de 2015.

1.3.2.2. MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS POR LA SUPERSERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE SGP-APSB VIGENCIA 2014.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha confirmado la descertificación de los municipios de Morelia, Milán, Puerto Rico, Curillo y Solano; por no haber cumplido con los requisitos establecidos en el decreto 1484 de 2014 ahora compilado en el decreto 1077 de 2015. Conforme a la descertificación de los municipios pierden la competencia para administrar los recursos del Sistema General de Participaciones en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), los cuales pasaran a hacer administrados por el gobierno departamental.

Cabe resaltar que la información para el proceso de certificación debe ser adelantada por cada Administración Municipal, con el acompañamiento y asesoramiento del grupo de profesionales del Plan Departamental de Agua PAP PDA Caquetá.

Se realizó el proceso de empalme con cuatro municipios el Alcalde, asesores y funcionarios del Municipio, con el ánimo de desarrollar la entrega de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP - APSB, faltando por la realización del Empalme el municipio de Puerto Rico.

Nombre Municipio	Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero para la vinc. de los mpios al PDA	Contrato de Fiducia		Otrosí suscritos a los Convenios de Cooperación y Apoyo Financiero para la vinculación de los municipios al PDA					Giro Directos de Inversión		Acuerdo Municipal No.	Porcentaje comprometido mediante Acuerdo	Observaciones
		SI	NO	2012	2013	2014	2015	2016	Giro Directo	No posee Giro Directo			

Albania	15/07/2010	x				No.1 del 29/10/2014	No.2 del 27/04/2015	No.3 del 12/05/2016	x		006 del 26/02/2010	Hasta el 35%	Legalizada la vigencia 2016, donde comprometió recursos por valor de $150.000.000, correspondiente al porcentaje del 32%
Belén de los Andaquíes	30/07/2010	x					No.1 del 27/04/2015	No.2 del 30/06/2016	x		039 del 26/10/2009	60%	Legalizada la vigencia 2016 donde comprometió el valor de $154.918.857 correspondiente al porcentaje del 38.42% del 60% (Subsidios AAA e Inversión PDA).
Cartagena del Chairá	x		x	No.1 del 04/12/2012				Pendiente suscribir nuevo CCFA de vinculación al PAP-PDA		x	012 de 2012	20%	En la actualidad se encuentra **desvinculado del PAP**-PDA. Está pendiente realizar el proceso de empalme con el Departamento, en virtud de la descertificación. Así mismo adelantar la nueva vinculación.
Curillo	19/07/2010	x			No.1	No.2 del 04/06/2014	No.3 del 05/03/2015	No.4 En acuerdo Gestor /Mpio	x		016 del 30/05/2010	65%	En la actualidad se encuentra descertificado para el manejo de los recursos del SGP-APSB según Resolución SSPD-20154010040765.
El Doncello	20/08/2010	x			No.1 del 20/02/2013		No.2 del 10/04/2015	No.3 del 08/08/2016	x		013 del 18/08/2010	60%	Legalizada la vigencia 2016 donde comprometió el valor de $248.069.012 correspondiente al porcentaje del 38% del 60% del SGP-APSB (subsidios AAA e Inversión PDA).
El Paujil	17/07/2010	x				No.1 del 21/03/2013		No.2 En acuerdo Gestor /Mpio	x		019 del 12/12/2009	Hasta el 60%	En la actualidad el Municipio está adelantando la consecución de los recursos dejados de transferir de las vigencias 2014 y 2015. Para la

Con usted hacemos más por el Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4358240–4361144 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia – Caquetá – Colombia

													vigencia 2016 ya poseen apropiados los recursos en el Presupuesto General del Municipio para adelantar el Otrosí 2.
Florencia	23/10/2010		x					No.1 En acuerdo Gestor /Mpio		x	005 del 23/04/2010	Hasta el 10%	En la actualidad el Municipio se encuentra adelantado la revisión en el Presupuesto General para la consecución de los recursos dejados de transferir de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. Así mismo los recursos para la vigencia 2016 en aras de adelantar el Otrosí 1 al CCAF.
La Montañita	06/08/2010	x			No.1 del 17/01/2013	No.2 del 17/09/2014	No.3 del 20/03/2015	CCAF No. 015 del 11/07/2016	x		024 del 30/08/2010 Nuevo Convenio: Acuerdo 015 del 16/05/2016	15% para la anualidad 2016	Para la vigencia 2016 comprometió el 15% de los recursos del SGP-APSB para la suscripción de nueva vinculación, correspondiente al valor de $216.349.694 de los recursos del SGP-APSB.
Morelia	15/12/2010	x			No. 1 del 01/10/2013	No.2 del 04/06/2014	No.3 del 15/04/2015	No.4 del 14/04/2016	x		023 del 29/11/2010	60%	En la actualidad se encuentra descertificado para el manejo de los recursos del SGP-APSB según Resolución SSPD-20154010064025. En el Otrosí 4 comprometió el valor de $99.436.009, correspondiente al 45% del 60% (Subsidios AAA e Inversión PDA).

Puerto Milán	15/07/2010	x		No. 1		No.2 del 13/06/2014	No.3 del 27/03/2015	No.4 del 10/05/2016	x		010 del 10/06/2010	Hasta el 55%	En la actualidad se encuentra descertificado para el manejo de los recursos del SGP-APSB según Resolución SSPD-20154010040805. En el Otrosí 4 comprometió el valor de $116.846.965, correspondiente al 24%. Hasta el 55% (Subsidios AAA e Inversión PDA).
Puerto Rico	24/06/2015	x					CCAF No. 040 del 24/06/2015	No.1 del 26/04/2016	x		01 del 18/01/2016	15%	El Municipio comprometió el valor de $271.412.277 correspondiente al 15% de los recursos del SGP-APSB PARA la anualidad 2016.
San José del Fragua	15/07/2010	x			No.1 del 15/03/2013		No.2 del 29/04/2015	No.3 del 30/06/2016	x		022 del 24/06/2010	65%	Legalizada la vigencia 2016 donde comprometió el valor de $100.000.000 correspondiente al porcentaje del 11,16%.
San Vicente del Caguán	28/07/2010	x			No. 1	No.2 del 07/04/201	No.3 del 16/03/2015	No.4 En acuerdo Gestor /Mpio	x		013 del 16/06/2010	70%	En la actualidad se está a la espera de la información necesaria para desarrollar el Otrosí No. 4, ya que el Municipio manifestó el interés de continuar vinculado al PDA.
Solano	05/08/2010		x	No.1 del 04/12/2012				No.2 En acurdo Gestor /Mpio	Pendiente suscribir nuevo CCFA de vinculación al PDA	x	017 del 06/10/2012	20%	En la actualidad se encuentra descertificado para el manejo de los recursos del SGP-APSB según Resolución SSPD-20154010040815. Así mismo se encuentra **desvinculado del PAP-PDA**

Con usted hacemos más por el Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4358240–4361144 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia – Caquetá – Colombia

Solita	15/07/2010	x			No.1 del 15/03/2013	No.2 del 29/08/2014		No.3 En acuerdo Gestor /Mpio	x		024 del 22/06/2010	70%	En la actualidad se está a la espera de la información necesaria para desarrollar el Otrosí No. 4, ya que el Municipio manifestó el interés de continuar vinculado al PDA.
Valparaíso	20/08/2010	x					No.1 del 26/08/2015	No.2 del 26/04/2016	x		018 del 16/08/2010	50%	Legalizada la vigencia 2016, donde comprometió recursos por valor de $236.290.616, correspondiente al porcentaje del 30.28% del 50% (Subsidios AAA e Inversión PDA) y se encuentra de acuerdo a el valor de la Autorización de Giro inicial.

- El Municipio de **Cartagena del Chaira** se encuentra descertificado en el sector de agua potable y saneamiento básico. En la actualidad se encuentra en proceso de empalme para la administración de los recursos del SGP-APSB con el Departamento. Así mismo concertar el porcentaje para la realización de nueva vinculación al PAP-PDA

- Actualmente el Departamento Administra los recursos del SGP-APSB del Municipio de **Morelia, Milán, Curillo y Solano** en virtud de la descertificación.

- El municipio de **Florencia** se encuentra en proceso de revisión para desarrollar acuerdo de pago de los recursos dejados de transferir de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. Así mismo analizando en el Presupuesto General del Departamento, los recursos para comprometer en la vigencia 2016.

- El municipio de **Paujil** está en proceso de revisión presupuestal para realizar acuerdo de pago de los recursos dejados de transferir de las vigencias 2014 y 2015. Para la vigencia 2016 ya poseen los recursos a comprometer en el Presupuesto General del Municipio.

- El municipio de **San Vicente del Caguán** se encuentra en revisión jurídica para analizar la vinculación al PAP-PDA.

Con usted hacemos más por el Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4358240–4361144 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia – Caquetá – Colombia

- El municipio de **Solano** se encuentra descertificado para el manejo de los recursos del SGP-APSB, en virtud de la descertificación. Actualmente se está adelantando la nueva vinculación al PAP-PDA.

- El municipio de **Solita** se encuentra en revisión del Otrosí No. 3 al CCAF para el cumplimiento de la anualidad 2016.

- El Gestor ha adelantado varias gestiones para que los municipios de Solita, San Vicente del Caguán, El Paujil y Florencia continúen vinculados al PDA. Así mismo para la suscripción de nueva vinculación del municipio de Cartagena del Chairá.

1.3.2.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESTADORES RURALES

Uno de los mecanismos para asegurar la articulación de los recursos del SGP-APSB es asegurar la existencia de diagnósticos que permitan brindar y consolidar información sobre los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo – AAA y el estado en que se encuentra la infraestructura para prestar dichos servicios en las zonas rurales de los diferentes municipios del Departamento del Caquetá, con el ánimo de direccionar de manera eficiente y eficaz los recursos del Sistema General de Participaciones del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-APSB direccionados al Departamento del Caquetá; es por ello que desde esta perspectiva se continua articulando con los diferentes Entes Territoriales vinculados al Programa Agua para la Prosperidad – Planes Departamental de Agua PAP-PDA Caquetá, información para retroalimentar el diagnóstico inicial de prestadores rurales que atienden los servicios de AAA y profundizar investigación que conlleve a la búsqueda de soluciones a las diferentes necesidades ya conocidas en búsqueda de la mejor inversión de los recursos emanados del gobierno municipal, departamental y nacional.

MUNICIPIOS	PLANES DE ACCION	LINEA BASE PRESTADORES RURALES	LINEA BASE INFRAESTRUCTURA
ALBANIA	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN
BELEN	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2016.	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA
CARTAGENA DEL CHAIRA	SE LLEVO A CABO MESA DE TRABAJO Y SE ESTA REALIZANDO POR LA ALCALDIA	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN
CURILLO	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016.	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA
EL DONCELLO	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2016.	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA AJUSTE.	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA AJUSTE.
EL PAUJIL	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2016.	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA

Con usted hacemos más por el Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4358240–4361144 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia – Caquetá – Colombia

FLORENCIA	SE ESTA COORDINANDO FECHA PARA MESA DE TRABAJO	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO
LA MONTAÑITA	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 07 DE JULIO 2016	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACION	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACION
MILAN	SE LLEVO A CABO MESA DE TRABAJO Y SE ESTA REALIZANDO POR LA ALCALDIA	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN
MORELIA	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 04 DE MAYO 2016	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO
PUETO RICO	SE LLEVO A CABO MESA DE TRABAJO Y SE ESTA REALIZANDO POR LA ALCALDIA	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN
SAN JOSE DEL FRAGUA	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 17 DE AGOSTO 2016	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN
SAN VICENTE DEL CAGUAN	SE ESTA COORDINANDO FECHA PARA MESA DE TRABAJO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO HASTA EL MOMENTO NO EXISTE INFORMACIÓN
SOLANO	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA ESTA A LA ESPERA PARA FIRMA DEL GOBERNADOR.	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA
SOLITA	SE ESTA COORDINANDO FECHA PARA MESA DE TRABAJO	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA COMPLETARLA
VALPARAISO	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA EL DÍA 17 DE AGOSTO 2016	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO

1.3.2.4. Cronograma de ejecución del PAEI 2016 PAP-PDA Caquetá

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PAEI 2016 PAP-PDA CAQUETA				
PROYECTO	**ACTIVIDAD**	**DESCRIPCION**	**FECHA**	**RESPONSABLE**
ADICION A LOS PROYECTOS (BELEN Y REGIONAL)	APROBACION DE LA ADICION	INCLUIR LA ADICION EN EL PAEI 2016	09/08/2016	COMITÉ DIRECTIVO
	VIABILIZACION DE LA REFORMULACION	LA REFORMULACION SE ENCUENTRA RADICADO EN LA VENTANILLA DEL MVCT PARA SU REVISION	10/10/2016	MVCT Y GESTOR
	CARTA VIABILIZACION TECNICA	EXPEDICION DE LA CARTA DE VIABILIZACION	20/10/2016	MVCT
	SOLICITUD DE CDR	SOLICITAR AL CONSORCIO FIA LA EXPEDICION DEL CDR	25/10/2016	GESTOR
	EXPEDICION DE CDR	EXPEDICION DE CDR	31/10/2016	CONSORCIO FIA
	REMISION DEL CDR	EL CDR QUE CONTIENE EL VALOR DE LA ADICION DEBER SER REMITIDO AL MUNICIPIO DE BELEN	01/11/2016	GESTOR
	ACTA MODIFICATORIA CONTRATO DE OBRA	ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA MODIFICATORIA RESPECTO DEL VALOR DEL CONTRATO - ADICION.	08/11/2016	MUNICIPIO
	ACTA MODIFICATORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA	ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA MODIFICATORIA RESPECTO DEL VALOR DEL CONTRATO - ADICION.	08/11/2016	GESTOR
	ACTUALIZACION Y	LAS POLIZAS DEBERAN	16/11/2016	CONTRATANTE Y

	APROBACION DE POLIZAS	AJUSTARSE EN SU VIGENCIA Y SUFICIENCIA		CONTRATISTA
	TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL REINICIO	REVISION DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL REINICIO	18/11/2016	CONTRATANTE Y CONTRATISTA
	REINICIO	SUSCRIPCION DE ACTA DE REINICIO	21/11/2016	CONTRATANTE Y CONTRATISTA
PUERTO RICO	APROBACION DE LA ADICION	INCLUIR LA ADICION EN EL PAEI 2016	09/08/2016	COMITÉ DIRECTIVO
	VIABILIZACION DE LA REFORMULACION	LA REFORMULACION SE ENCUENTRA RADICADO EN LA VENTANILLA DEL MVCT PARA SU REVISION	09/09/2016	MVCT Y GESTOR
	CARTA VIABILIZACION TECNICA	EXPEDICION DE LA CARTA DE VIABILIZACION	15/09/2016	MVCT
	SOLICITUD DE CDR	SOLICITAR AL CONSORCIO FIA LA EXPEDICION DEL CDR	16/09/2016	GESTOR
	EXPEDICION DE CDR	EXPEDICION DE CDR	23/09/2016	CONSORCIO FIA
	ETAPA PRECONTRACTUAL	PUBLICACION EN EL SECOP	03/10/2016	GESTOR
	TERMINACION ETAPA PRECONTRACTUAL	ADJUDICION Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	30/11/2016	GESTOR
	INICIO DE LA OBRA	SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	05/12/2016	CONTRATANTE Y CONTRATISTA
	PLAZO DE EJECUCION	6 MESES	05/06/2016	CONTRATANTE Y CONTRATISTA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	APROBACION DE LA ADICION	INCLUIR LA ADICION EN EL PAEI 2016	09/08/2016	COMITÉ DIRECTIVO
	SOLICITUD DE CDR	SOLICITAR AL CONSORCIO FIA LA EXPEDICION DEL CDR	16/08/2016	GESTOR
	EXPEDICION DE CDR	EXPEDICION DE CDR	23/08/2016	CONSORCIO FIA
	ACTAS MODIFICATORIAS CONTRATO DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA	ELABORACION Y SUSCRIPCION DEL ACTA MODIFICATORIA RESPECTO DEL VALOR DEL CONTRATO - ADICION.	02/09/2016	GESTOR
	ACTUALIZACION Y APROBACION DE POLIZAS	LAS POLIZAS DEBERAN AJUSTARSE EN SU VIGENCIA Y SUFICIENCIA	13/09/2016	CONTRATANTE Y CONTRATISTA
	TRAMITES ADMINISTRATIVOS PARA EL REINICIO	REVISION DE LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL REINICIO	15/09/2016	CONTRATANTE Y CONTRATISTA
	REINICIO	SUSCRIPCION DE ACTA DE REINICIO	19/09/2016	CONTRATANTE Y CONTRATISTA
VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL	APROBACION DEL RUBRO	INCLUIR EN LA PRE-INVERSION DEL PAEI 2016	09/08/2016	COMITÉ DIRECTIVO
	SOLICITUD DE CDR	SOLICITAR AL CONSORCIO FIA LA EXPEDICION DEL CDR	16/08/2016	GESTOR
	EXPEDICION DE CDR	EXPEDICION DE CDR	23/08/2016	CONSORCIO FIA
	CONTRATACION DEL EVALUADOR	ADELANTAR LA CONTRATACION DEL EVALUADOR	31/08/2016	DEPARTAMENTO
	EVALUACION DE LOS PROYECTOS	EVALUACION DE LOS PROYECTOS CONFORME A LA RESOLUCION 0672 DE 2015	07/10/2016	DEPARTAMENTO
	VIABILIZACION DE LOS PROYECTOS	EXPEDICION DE CARTAS DE VIABILIZACION DE LOS PROYECTOS	14/10/2016	DEPARTAMENTO
	SOLICITUD DE CDR	CONFORME AL VALOR DE LOS PROYECTOS VIABILIZADOS	20/10/2016	GESTOR
	EXPEDICION DE CDR	SOLICITAR AL CONSORCIO FIA LA EXPEDICION DEL CDR	27/10/2016	CONSORCIO FIA
	INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL DE 2 PROYECTOS	PUBLICACION EN EL SECOP	04/11/2016	GESTOR

Con usted hacemos más por el Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4358240–4361144 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia – Caquetá – Colombia

PDA Plan Departamental de Agua CAQUETÁ

	INICIO ETAPA PRECONTRACTUAL DE 2 PROYECTOS	PUBLICACION EN EL SECOP	11/11/2016	GESTOR
	TERMINACION ETAPA PRECONTRACTUAL	ADJUDICION Y SUSCRIPCION DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA	15/12/2016	GESTOR

1.3.2.5. METAS E INDICADORES PAEI 2016

A continuación se presentan las Metas para cada uno de los Municipios del Departamento, en donde se resaltan en color azul los Municipios vinculados al PAP – PDA del Departamento del Caquetá. Es importante resaltar que en las metas únicamente se incluye el Sector Urbano.

MUNICIPIO	No. De Habitantes Sector Urbano	SECTOR URBANO									
		ACUEDUCTO							ALCANTARILLADO		
		Suscriptores	Cobertura Acueducto		Continuidad Acueducto		IRCA		No. De Habitantes Sector Urbano	Cobertura Alcantarillado	
			2015	Meta 2016	2015	Meta 2016	2015	Meta 2016		2015	Meta 2016
Albania	2.384	798	99%	99%	24	24	0,5	0,5	790	90%	90%
Belén de los Andaquíes	7.435	1.877	98%	98%	22	22	0	0	1.680	91%	92%
Cartagena del Chaira	10.815	3.675	91%	91%	18	18	N/D	N/D	2.949	56%	56%
Curillo	7.157	1.536	91%	92%	8	16	16	0,5		90%	90%
El Doncello	14.307	3.819	87%	88%	24	24	0,9	0,9	4.199	96%	96%
Florencia	153.976	42991	97%	97%	24	24	2,3	2,3	28217	67%	67%
La Montañita	4.970	1.420	100%	100%	24	24	18	18	1.269	97%	97%
Milán	1.723	367	85%	86%	15	15	41	41	368	92%	92%
Morelia	2.447	436	89%	90%	24	24	89,05	0,5	436	98%	98%
Paujil	9.080	2.407	100%	100%	24	24	N/D	0,5	2.354	98%	98%
Puerto Rico	20.000	4.676	83%	85%	24	24	7,5	0,5	3.802	77%	78%
San José del Fragua	6.857	1.596	89%	90%	20	22	0,86	0,86	1.559	90%	90%
San Vicente del Caguan	45.000	6.099	96%	97%	4	10	7,79	7,79	4.247	69%	69%
Solano	2717	685	95%	96%	6	10	0	0	633	97%	97%
Solita	4.052	1.073	86%	88%	8	12	52	0,5	867	68%	69%
Valparaíso	2.700	832	99%	99%	24	24	11	11	773	90%	90%
PROMEDIO	**295.620**	**74.287**	**93%**	**93%**	**18,5**	**22,6**	**15,44**	**5,3**	**54.143**	**85,40%**	**86%**

2. Componente de Infraestructura, Obras y Servicios.

Las necesidades sectoriales hacen referencia a las inversiones que se requieren para adelantar los estudios y diseños, gestión predial, suministro de bienes y servicios y la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para garantizar la prestación eficiente de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana y área rural de los municipios vinculados al Plan, de acuerdo con el diagnóstico integral sectorial y el diagnostico que la gerencia asesora realizó, incluyendo los planes de acción, que quedaran plasmado en el acta de empalme y que servirán de base al gobierno departamental para dar continuidad al proceso.

2.1 OBRAS E INTERVENTORÍA

2.1.1. AVANCE DE LA EJECUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS INVERSIÓN DE PAP- PDA CAQUETÁ

- Contrato Obra No. 004 de 2013 y el Contrato de Interventoría No. 031 de 2013 cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SOLITA, CAQUETÁ, el avance de la ejecución de la obra es del 100%, está en trámite la liquidación, y el pago de restante el 10% de la interventoría.

- El Contrato de Obra No. 226 del 07 de noviembre de 2013 y de Interventoría No. 029 de 2013, cuyo objeto es: "**OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LOS BARRIOS VILLA NORTE Y LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN – CAQUETÁ**", el avance de la ejecución de la obra es del 100% terminado, en trámite el pago final de la obra e interventoría.

- El Contrato de Obra No. 111-25-13-06 del 22 de octubre de 2013 y Contrato de Interventoría No. 030 de 2013, cuyo objeto es: "**OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACIÓN BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN, ADECUACIÓN PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BÉLEN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ**", según sesión Comité Directivo Acta No. 20 del 09 de 2016, se aprobó el presupuesto adicional al proyecto.

- El Contrato de Obra No. 01 del 12 de abril de 2013 y el Contrato de Interventoría No. 032 Del 14 de noviembre de 2013, cuyo objeto es: "**CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y CURILLO FASE I**", el avance de la ejecución de la obra es del 53%, está suspendido por reajustes, según sesión Comité Directivo Acta No. 20 del 09 de 2016, se aprobó el presupuesto adicional al proyecto.

- El proyecto cuyo objeto es: **"OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO, CAQUETA"**, se encuentra pendiente el concepto técnico de viabilizarían del ajuste, por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

2.2. OBRAS DE PRE INVERSIÓN

2.2.1. AVANCE DE LA EJECUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS PRE-INVERSIÓN DE PAP- PDA CAQUETÁ.

- El Contrato de Consultoría No. 424 de 2014 y el contrato de Interventoría No. 597 del 28 de septiembre 2015 y se inició el 05 de noviembre de 2015, cuyo objeto es: **CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL CAQUETA"**, su avance de ejecución es del 14 %, suspendido por reajustes, según sesión Comité directivo Acta No. 20 del 09 de 2016, se aprobó el presupuesto adicional al proyecto.

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAUJIL - DEPARTAMENTO DE CAQUETA	No 01 expedido el 06 de diciembre del año 2013 y prorrogada su vigencia hasta el 06 de diciembre del año 2014	$150.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE GETUCHA, MUNICIPIO DE MILÁN - DEPARTAMENTO DE CAQUETA.	No 02 expedido el 06 de diciembre del año 2013 y prorrogada su vigencia hasta el 06 de diciembre del año 2014	$100.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL RECREO, CARMEN, REFORMA, BOCANA LUNA Y MATECAÑA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA.	No 01 expedido el 06 de diciembre del año 2013 y prorrogada su vigencia hasta el 06 de diciembre del año 2014	$100.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LAS POBLACIONES INDÍGENAS DE MATICURÚ Y GORGONIA EN EL MUNICIPIO DE MILÁN Y JERICÓ CONSAYA EN EL MUNICIPIO DE SOLANO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	No 03 expedido el 30 de mayo de 2014 No 61 expedido el 29 de mayo de 2014	$55.000.000 $31.600.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	Valor	Fuente
CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA	No 56 expedido el 04 de febrero del año 2014	$100.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SUS COMPONENTES DE CAPTACION, ADUCCION, DESARENADOR, CONDUCCION, PTAP, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL MUNICIPIO DE SOLANO – CAQUETA	No 63 expedido el 17 de Junio del año 2014	$100.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SUS COMPONENTES DE CAPTACION, ADUCCION, DESARENADOR, CONDUCCION, PTAP, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETA PRIMERA FASE	No 02 expedido el 04 de febrero del año 2014	$100.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, INCLUYE PTAR DE LA VEREDA CAMPOALEGRE, K18 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - DEPARTAMENTO DE CAQUETA.	No 1 expedido el 06 de diciembre del año 2013 y prorrogada su vigencia hasta el 06 de diciembre del año 2014	$100.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE GRANADO, REMOLINOS DE ARICUNTI Y LA ILUSIÓN DEL MUNICIPIO DE MILAN - DEPARTAMENTO DE CAQUETA.	No 04 expedido el 30 de mayo del año 2013	$65.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

2.3 MECANISMO DE LA VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL

NOMBRE PROYECTO	FUENTES					
	Valor Proyecto	Interventoria	Total Proyecto + Interventoria	DPTO (SGP)	MUNICIPIO (SGP)	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO LA ALTERNATIVA DE TODOS, MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1.237.696.145	99.015.691	1.336.711.836	380.158.400	0	956.553.436
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1.198.575.171	83.900.262	1.282.475.433	493.002.714	0	789.472.719
REFORMULACION ADQUISICION DE TRES (3) VEHICULOS COMPACTADORES, RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS PARA LOS MUNICIPIOS DE MORELIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y ALBANIA - CAQUETA.	1.179.156.000	0	1.179.156.000	382.292.315	MORELIA	180.150.932
					SAN JOSE DEL FRAGUA	322.859.076
					ALBANIA	293.853.677
					TOTAL	796.863.685
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR PARA LA INSPECCION DE ZABALETA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA ETAPA 2	1.541.643.631	107.915.054	1.649.558.685	1.211.087.709	0	438.470.976
TOTAL	5.157.070.947	290.831.007	5.447.901.954	2.466.541.138	0	2.981.360.816

Mediante el Decreto 000370 del 05 de abril de 2016 se adoptó el Mecanismo de la Ventanilla Única Departamental de que trata el Decreto Nacional 1077 de 2015, adscrita a la Secretaría de Planeación Departamental, financiada con recursos del Plan Departamental de Aguas, Caquetá.

Actualmente el PDA Caquetá tiene cuatro (04) proyectos que se tramitaran ante dicho Mecanismo, a saber:

3. Componente Ambiental.

Orientado a la sostenibilidad ambiental del Plan a través de la articulación de acciones orientadas por los siguientes objetivos:

a) Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en todas las intervenciones que se lleven a cabo en el marco del PDA.

b) Articular los proyectos que se desarrollen en el marco del PAP-PDA de Caquetá, y el Plan de Gestión Ambiental diseñado por la CAR, el cual orientara las decisiones públicas y privadas con el fin de maximizar la función ambiental, económica y social del agua y el manejo de residuos sólidos en el Departamento.

c) En cumplimiento del artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, el PAP - PDA de Caquetá, desarrollará proyectos encaminados a la recarga hídrica, protección y mantenimiento de cuencas hidrográficas.

Se brindó acompañamiento al proceso contractual del Documento Plan Ambiental cuyo objeto es **"Consultoría para la Actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) Actualización y Formulación Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), formulación de los programas para el Usos Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).** Contrato 328 del 03 de junio de 2016 Contratista Unión Temporal Ingenieros consultores.

Se brindó acompañamiento técnico al proceso contractual de la interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto que tiene por objeto: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIR´S) DE LOS MUNICIPIOS DE VALPARAISO, ALBANIA, BELEN DE LOS ANDAQUIES, SAN JOSE DEL FRAGUA, CURILLO Y MILAN. ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA´S) DE LOS MUNICPIOS DE SAN JOSE DEL FRAGUA, ALBANIA, CURILLO Y CARTAGENA DEL CHAIRA; ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV); DE LOS MUNICPIOS PAUJIL, MORELIA, DONCELLO, CARTAGENA DEL CHAIRA Y BELEN DE LOS ANDAQUIES, FORMULACION DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LAS INSPECCCIONES DE RIONEGRO, LA UNION PENEYA Y SAN ANTONIO DE GETUCHA, FOMULACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO".** Contrato 397 del 01 de agosto de 2016 Contratista Unión Temporal Ingenieros consultores.

Así mismo se realizó una primera reunión de avances con los consultores e interventores, donde se expusieron las dificultades y fortalezas resultadas del proceso. De igual manera el equipo técnico del Plan Departamental del Agua, expuso las observaciones realizadas a los dos documentos entregados por parte de la Interventoría, de los Programas de uso eficiente y ahorro de Agua del Municipio de Cartagena del Chaira y el PUEAA Regional que lo conforma los Municipio de San José, Albania y Curillo. Finalmente se programó una segunda reunión de avances para el día 12 de Octubre del presente año, donde será participe la Autoridad Ambiental CORPOAMAZONIA.

Se realizó informe final del Plan Ambiental evidenciando los resultados obtenidos durante la ejecución del Plan Ambiental del PAP-PDA del Departamento de Caquetá 2014-2015, cuyo objeto es la planeación y ejecución de los proyectos de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y los requerimientos ambientales asociados a dichos proyectos, para garantizar su sostenibilidad. Con base en la información ambiental disponible asociada a los

Con usted hacemos más por el Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4358240–4361144 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co
Florencia – Caquetá – Colombia

PDA Plan Departamental de Agua CAQUETÁ

servicios públicos domiciliarios, el diagnóstico del sector, la priorización de proyectos y los posibles recursos disponibles para la cofinanciación del Componente Ambiental del PAP- PDA del Caquetá, se definieron las líneas de inversión a ser articuladas entre las diferentes entidades a fin de lograr potencializar las metas y resultados proyectadas dentro de los programas y proyectos del Plan Ambiental 2014-2015, y los planes de acción de cada una de las entidades estableciéndose en un valor de $25.929.389.854.

- Se continúa realizando campañas de sensibilización con los estudiantes de las Instituciones Educativas del Departamento del Caquetá, donde se enfatiza sobre la cultura ambiental de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, y el uso eficiente de ahorro de agua.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

- El día 9 del mes de junio del presente año se logró Informar, educar y concienciar a los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa los Pinos sede la Paz, sobre la importancia del cuidado del Medio Ambiente. Los problemas ambientales y las respectivas soluciones que se abordaron en la capacitación permitieron motivar a los estudiantes a crear alternativas en su institución, casa y entorno en general sobre una Cultura del Reciclaje, convenciéndonos de que el reciclado ahorra recursos, disminuye la contaminación, ahorra energía y evita la deforestación.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN – MUNICIPIO DE FLORENCIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS PINOS SEDE LA PAZ

4. Componente Gestión de Riesgo Sectorial.

Es el proceso encaminado a identificar y reducir los riesgos de desabastecimiento de agua para consumo humano e interrupción de los sistemas de alcantarillado y aseo, que conlleven a reducir los impactos de los desastres sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios y la comunidad. Teniendo en cuenta que es un aspecto esencial para lograr el aseguramiento en la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, se incorporar dentro del presente componente.

Atender situaciones de emergencia relacionadas directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios (siendo indispensable que la mencionada inversión sea requerida de manera urgente con el fin de atender la crisis). Dentro de los eventos que podrán ser atendidos por esta vía se cuentan fenómenos relacionados con escasez de agua para abastecimiento (suministro de agua a través de mecanismos alternativos.

Atención de imprevistos entre ellos, costos adicionales de obra por cuenta de situaciones sobrevinientes que no pudieron ser atendidas en las etapas de planeación de la respectiva infraestructura y que resulten ajenas a la voluntad del Gestor o del respectivo municipio (v.g. cambio de especificaciones, mayores y menores cantidades de obra, entre otros).

4.1 ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS PARA GESTIÓN DE RIESGO (EMERGENCIA)

INFORME FINANCIERO DEL COMPONENTE GESTION DEL RIESGO				
Gestión del Riesgo (emergencia) FUENTE DEPARTAMENTO (SGP) PAEI				OBSERVACIONES
PRESUPUESTO Gestión del Riesgo (emergencia)		$600.000.000		
PROYECTO EMERGENCIA MORELIA (Ejecutado)		$249.244.000		
ACTA No. 002 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA (CAQUETÁ).	$99.833.628,00	$107.820.318	CON UN PLAZO DE DOS (2) MESES Acta de Inicio del 16/05/2016, el cual se encuentra en ejecución.
	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA (CAQUETÁ).	$7.986.690,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$357.064.318		
SALDO RECURSOS POR CONTRATAR GESTION DEL RIESGO		$ 242.936.318		

Seguros de lograr un trabajo mancomunado, lucharemos todos para garantizar el desarrollo de nuestra región, y a la vez contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de nuestro hermoso Departamento.

Se firma a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2016.

Atentamente,

DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura
Gestor PAP-PDA Caquetá

Revisó: Bernarda Álvarez Chávez/ Contratista Jurídica Gestor PAP-PDA Caquetá
Elaboró: Blanca Flor Carvajal Becerra
Apoyo a la Secretaría Técnica Comité Directivo Gestor PAP-PDA Caquetá

Asunto	**INFORME BIMENSUAL PERIODO JULIO-AGOSTO 2016 AVANCE DEL PAP-PDA CAQUETÁ**
De	BLANCA FLOR CARVAJAL BECERRA <blanca.carvajal@pdacaqueta.gov.co>
Destinatario	privada caqueta <privada@caqueta.gov.co>, <planeacion@caqueta.gov.co>, <dpolania@dnp.gov.co>, <arincon@minvivienda.gov.co>, Fabiola Manjarres Gomez <fmanjarres@consorciofia.com>, Alcaldia belen <alcaldia@belendelosandaquies-caqueta.gov.co>, <despacho@florencia-caqueta.gov.co>
Cc	<aduarte@minvivienda.gov.co>, <frgranobles@dnp.gov.co>, <diegorosorio@hotmail.com>
Fecha	2016-10-12 10:26

- INFORME BIMENSUAL JULIO-AGOSTO 2016.PDF (2,3 MB)

Florencia, 12 de octubre de 2016

Doctores
Integrantes del Comité Directivo
Plan Departamental de Agua de Caquetá

Respetados Doctores, comedidamente me permito enviar el informe bimensual del avcance de las actividades realizadas e n el PAP-PDA, del periodo correspondiente de los meses julio-agosto de 2016.

Atentamente,

Blanca Flor Carvajal B
Administradora de Empresas
Contratista Apoyo Secretaría Técnica
Comité Directivo del PAP-PDA
CEL 3152347646

roundcube

Correo Contactos Configuración

Volver Redactar Responder Responde Reenvi Eliminar Mover Imprimir Marcar Más

- Entrada 34
- Borradores
- **Enviados**
- SPAM
- Papelera
- spam

INFORME BIMENSUAL PER...

Mensaje 1 de 1128

De: Apoyo Gestor PAP-PDA Caqueta <apoyoge

Destinatario: privada caqueta <privada@caqueta.gov.co>, planeacion@caqueta.gov.co, cgarcia@dnp.gov.co, dpolania@dnp.gov.co, arincon@minvivienda.gov., Fabiola Manjarres Gomez <fmanjarres@consorciofia.c, Alcaldia belen <alcaldia@belendelosandaquies-caque, despacho@florencia-caqueta.gov.co

Cc: aduarte@minvivienda.gov.co, frgranobles@dnp.

Cco: diegorosc, aduarte@i, diegorosc

Fecha: Hoy 10:1

INFORME BIMENSUAL JULI...

Florencia, 12 de octubre de 2016

Doctores

Integrantes del Comité Directivo

Plan Departamental de Agua de Caquetá

Respetados Doctores, en calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua, comedidamente me permito enviar el informe bimensual el avcance del PAP-PDA, del periodo correspondiente de los meses julio-agosto de 2016.

Atentamentetemas,

--

?Gracias por su atención prestada.

Atentamente;

Diego Ramirez Osorio
Secretario de Infraestructura
Gestor PAP-PDA Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina - 4 Piso
Tel:(8) 4342424
Cels: 312 3063722