SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA-GESTOR PAP-PDA

PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DE CAQUETÁ

INFORME DE AVANCE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA EN EL CAQUETÁ

PERIODO COMPRENDIDO: MAYO-JUNIO DE 2016

FLORENCIA 2016

La Gobernación de Caquetá, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Departamental "CON USTED HACEMOS MAS POR EL CAQUETÁ 2016 – 2019 y en cumplimiento del Decreto 1077 de 2015, *"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio"* establece en su artículo 2.3.3.1.2.5. numeral 2 que el gestor es el responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del PAP-PDA y los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento básico en el Departamento.

En el presente informe, como Gestor PAP-PDA Caquetá, se presenta el avance en la ejecución de las actividades realizadas en cumplimiento de la política pública del Plan Departamental de Agua de Caquetá, respecto de los meses de mayo-junio del año 2016, en razón a que el Plan General Estratégico de Inversión 2013-2015 y el Plan Anual Estratégico de Inversión 2014-2015, terminaron su vigencia, directrices del Líder del PAP-PDA del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se elaboró el informe de rendición de cuentas del PAEI 2015 y la elaboración de los Instrumentos de Planeación para la vigencia 2016-2019.

Conforme a lo anterior para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental **"CON USTED HACEMOS MAS POR EL CAQUETÁ 2016–2019"**, se llevó a cabo la concertación de las necesidades de Infraestructura en Agua y Saneamiento Básico con los actores vinculados al Plan Departamental de Agua de Caquetá, por medio del cual se elaboraron los Planes de Acción, como resultado de estos se plasmó en los **INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN** 2016-2019 PAP-PDA Caquetá, ***PLAN GENERAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES***, ***PLAN ANUAL ESTRATÉGICO Y DE INVERSIONES, ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL,*** estos se elaboraron de acuerdo a las directrices del Ministerio de Vivienda, Cuidad y Territorio, los cuales se revisan en mesa de trabajo y en Pre comité Directivo los días 13 y 14 de julio de 2016, en la cuidad de Bogotá, articulado con el MVCT, DNP y CONSORCIO FIA, donde posteriormente se aprobaran en Comité Directivo, dichos Instrumentos de Planeación, por medio del cual se definen los procedimientos bajo los cuales se desarrollará el PAP-PDA y la estructuración financiera del PAEI 2016-2019, comprendida por la disponibilidad de recursos y la distribución de los mismos por componente de inversión.

a. los cuales se describen la ejecución por componentes:

1. ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1.1. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN: PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN: El documento como tal, se terminó de la siguiente manera:

En la primera parte del documento se plasmó toda la información histórica respecto a la ejecución de la FASE I la cual se realizó mediante dos consultorías, una en el año 2010 para 10 municipios y la segunda en el año 2014 para 5 municipios, resultado de estas consultorías fueron los diagnósticos de cada uno de los municipios y sus empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, estructuradas dentro del documentos en 20 matrices.

En una segunda parte, se lleva la información relacionada con los aspectos de los municipios descertificados con los que cuenta el Departamento, los cuales el Departamento debe de plasmar las estrategias a seguir para su recertificación con actividades de acompañamiento y cumplimiento.

Y por último, se estructura el alcance de las actividades encaminadas al fortalecimiento institucional para cada uno de los 13 municipios, una inspección de policía, sus empresas operadoras que prestan los servicios públicos domiciliarios y una consultoría para la selección de una alternativa de prestación de los servicios para el proyecto regional que se está ejecutando para los municipios de San José del Fragua, Albania y Curillo. Igualmente se relaciona el presupuesto de ejecución de las actividades y su cronograma de ejecución.

El documento del Plan de Aseguramiento para la Prestación de los Servicios Públicos del Departamento del Caquetá, será presentado en el Comité Directivo que se llevará a cabo en el mes de agosto de 2016 para que sea aprobado e iniciar su ejecución.

1.2. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

El PLAN DE GESTION SOCIAL PAP-PDA Caquetá, cuenta con tres (03) componentes, cada uno con valores independientes así: Componente de Capacitación por la suma de ciento treinta y un millones quinientos mil pesos ($131.500.000), Componente de Comunicación en cuantía de ciento diez millones de pesos ($110.000.000) y el Componente de participación ciudadana por el valor de cincuenta y ocho mil quinientos pesos ($58.500.000).

El componente de comunicación del PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PAP-PDA Caquetá tiene como objetivo "*Divulgar e informar a la comunidad sobre el PAP-PDA, del Gestor de PAP-PDA, de las actividades desarolladas y de los proyectos de acueducto y saneamiento básico a ejecutar en los municipios, con el fin de facilitar la transparencia y el control social*", a su vez, comprende la estrategia de difusión comunicacional, mediante el posicionamiento para la divulgación de la gestión institucional del PAP-PDA Caquetá.

Se relaciona la disponibilidad para la ejecución de este componente:

VALOR SALDO CDR No. 085 DEL 05 DE ABRIL DE 2016		**$ 300.000.000,00**
CAPACITACION CIUDADANA PGS PAP-PDA	$ 131.500.000,00	$ 168.500.000,00
PARTICIPACION CIUDADNA PGS PAP-PDA	$ 58.500.000,00	$ 110.000.000,00
COMPONENTE DE COMUNICACIÓN PGS PAP-PDA	$ 110.000.000,00	$ 0

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS No. 85 DEL 05 DE ABRIL DE 2016 VALOR DE $ 300.000.000, COMPONENTE DE COMUNICACIÓN.	
VALOR DEL CDR No. 085, COMP. COMUNICACIÓN PGS PAP-PDA	**$ 110.000.000**
VALOR EJECUTADO A CORTE JUNIO DE 2016	**$ 54.989.600**
SALDO POR EJECUTAR COMPONENTE	**$ 55.101.600**

El Plan de Gestión Social, en la ejecución de la estrategia de difusión comunicacional al componente de comunicación del PAP–PDA Caquetá, que pretende acompañar y efectuar la difusión de la Política Pública Agua para la Prosperidad, mediante el Programa del Plan Departamental de Agua, ha realizado la contratación con medios de comunicación radio, prensa y televisión, como se describe en la tabla:

ITEM	CONTRATISTA	REPRESENTANTE LEGAL	NUMERO CONTRATO	VALOR	PLAZO
1	INTEGRACION RADIAL INDEPENDIENTE LTDA	HEIGEL ARMANDO CHARRY RUIZ	172/2016	$ 14.000.000	4
2	INVERSIONES INRAI LTDA	HEIGEL ARMANDO CHARRY RUIZ	173/2016	$ 10.000.000	4
3	SERGIO ANTONIO CAMPEROS	COMUNICADOR SOCIAL	174/2016	$ 6.000.000	4
4	EDWARD ROA SANDOVAL	COMUNICADOR SOCIAL	175/2016	$ 6.000.000	4
5	VIVIANA ANDREA CERQUERA MONTERO	COLMEDIOS	176/2016	$ 4.098.600	1
6	CARLOS HERNAN CUBILLOS CUELLAR	ARMONIAS DEL CAQUETÁ	177/2016	$ 10.800.000	4
7	WILSON LOPEZ ANTURY	CAQUETÁ DIA A DIA	196/2016	$ 4.000.000	1
8	PRODUCCIONES TV5 E.U.	ANYI ALEXANDRA ALDANA TRIANA	244/2016	$ 16.000.000	2

1.2.1. ACTIVIDADES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL

Se brindó acompañamiento en la actualización al cronograma de actividades de las líneas de participación ciudadana y capacitación del Plan de Gestión Social del PAP– PDA, en cuanto al avance del componente social, se realizaron Campañas de Sensibilización sobre el Manejo y Ahorro del Agua.

De igual forma se ha estado trabajando en la matriz de seguimiento PQRS, se ha brindado apoyo en la conformación de veedurías ciudadanas, en los Club defensores del Agua y acompañamiento en visitas técnicas, además se inició el proceso para la trasferencia del programa La Cultura del Agua para realizar en el mes de agosto del 2016.

Capacitación uso y ahorro del agua I. E. Cervantes, Morelia

LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y BELÉN DE LOS ANDAQUÍES DAN CUMPLIMIENTO A LA ANUALIDAD 2016

30-06-2016

LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y BELÉN DE LOS ANDAQUÍES DAN CUMPLIMIENTO A LA ANUALIDAD 2016 Una sustancial gestión realizó el Gestor del PDA y su equipo de trabajo, encargado de garantizar la continuidad al Plan Departamental de Agua con los Municipios de San José del Fragua y Belén de los Andaquíes, toda vez que en la actualidad legalizaron...

Leer más

Capaci... Pinos ...

Visita Técnica La Montañita

1.2.2. PAGINA WEB

Se realizó la actualización de la página web del PAP-PDA Caquetá, mediante el proceso de selección Mínima Cuantía, por medio del cual se derivó la Aceptación de la Oferta No. 021 del 29 de abril de 2016, cuyo objeto es: "ACTUALIZACION DE LA PAGINA WWW.PDACAQUETA.COM.CO, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA Y DIFUNDIR LAS GESTIONES Y ACTIVIDADES DEL PAP-PDA CAQUETÁ"., por medio de la cual se actualiza y se publica toda la información generada del avance de los proyectos contratados, su socialización a las comunidades beneficiadas del proyecto, capacitaciones, talleres y demás realizadas por el Componente Social y Ambiental, en el cumplimiento del Plan Anual Estratégico de Inversiones en el marco de la política pública Plan Departamental de Agua. Se brindó acompañamiento en la difusión del Plan Departamental de Agua del Caquetá PDA relacionado con el componente ambiental, realizando la respectiva publicación a la página del PDA.

Componente Ambiental

INICIA CONTRATACIÓN DEL PLAN AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ

RECUPERACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO

CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO INS

REUNIÓN DE EMPALME PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL SGP – APSB ENTRE EL MUNICIPIO DE SOLANO Y EL DEPARTAMENTO, EN VIRTUD DE SU DESCERTIFICACIÓN

13-07-2016

El Gestor del PAP-PDA y su equipo de trabajo realizó el proceso de empalme con el Alcalde, asesores y funcionarios del Municipio de Solano, con el ánimo de desarrollar la entrega de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP - APSB, toda vez que mediante la Resolución SSPD20154010040815 del 29 de septiembre de...

Componente Obras e Infraestructura

RECORRIDO DE VISITA Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SOLITA CAQUETÁ"

23-02-2016

RECORRIDO DE VISITA Y SOCIALIZACION DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SOLITA CAQUETÁ' La gobernación del Caquetá el día 29 de enero de 2016, por medio de la Secretaria de Infraestructura – Gestor del Plan Departamental de Aguas del Caquetá, ingeniero Diego Ramírez...

Leer más

EL GOBIERNO CON USTED HACEMOS MAS POR EL CAQUETÁ REALIZA VISITA AL MUNICIPIO DE SOLITA A TRAVÉS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA CAQUETÁ

15-01-2016

EL GOBIERNO CON USTED HACEMOS MAS POR EL CAQUETÁ REALIZA VISITA AL MUNICIPIO DE SOLITA A TRAVÉS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA CAQUETÁ Al inicio del nuevo Gobierno del Departamento en cabeza del Doctor Álvaro Pacheco Alvarez y por iniciativa del Ingeniero Diego Ramírez Osorio Secretario de Infraestructura y Gestor del PDA Caquetá, El Plan de Gestión Social realizo la tercera...

Componente Social

EL GESTOR DEL PAP - PDA REALIZÓ COMPROMISOS TRANSCENDENTALES CON EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ

07-07-2016

EL GESTOR DEL PAP - PDA REALIZÓ COMPROMISOS TRANSCENDENTALES CON EL MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ. El Gestor del PDA y su equipo de profesionales que lo apoyan en los procesos para garantizar la vinculación de los municipios del Departamento del Caquetá al Programa de Agua para la Prosperidad – Plan Departamental de Agua, desarrollaron una reunión importante donde se determinaron...

Leer más

VISITA CORREGIMIENTO LA ESMERALDA

VISITA CORREGIMIENTO LA ESMERALDA Diando

VISITA TÉCNICA VALPARAÍSO

VISITA TÉCNICA VALPARAÍSO Diando cumplimient

JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE PROCESOS

JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE PROCESOS

JORNADA DE LIMPIEZA

JORNADA DE LIMPIEZA El presente con usted hac

CONTINÚA CAPACITANDO A LA COMUNIDAD EN

CONTINÚA CAPACITANDO A LA COMUNIDAD EN

ONCE SON LOS CLUBES DEFENSORES DEL AGUA

"ONCE SON LOS CLUBES DEFENSORES DEL AGU

GOBERNACIÓN CON PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

GOBERNACIÓN CON PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

1.3 AVANCE DE LOS PRODUCTOS DEL GESTOR 2014 – 2015, PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS – PAP – PDA CAQUETA

En el cumplimiento de las funciones del Gestor, se presentaron los informes donde se describió el avance de los productos del Gestor PAP-PDA, donde se presentaron catorce (14) informes, desde el 19 de julio de 2013 hasta diciembre de 2015, y esta vigencia se ha presentado un (01) informe comprendido de enero hasta abril de 2016, se presentaron los informes conforme al PAEI 2015, donde esta descrito por componentes, actividades, productos, actividades realizadas y por realizar, se relaciona el cuadro productos del Gestor ejecutado hasta junio del año 2016.

ACTIVIDADES A EJECUTAR POR EL GESTOR		METAS		
COMPONENTE	No. De Productos	CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	%
Implementación del Programa Agua para la Prosperidad	15	13	2	
	6	6	0	
	6	6	0	
	6	6	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	4	3	1	
	1	1	0	
SUB TOTAL	**38**	**35**	**3**	**92**
Acompañamiento y seguimiento en los procesos de Gestión y fortalecimiento Empresarial.	16	0	16	
	1	1	0	
	16	13	3	
	16	9	7	
	16	16	0	
	16	1	15	
	0	0	0	
	16	12	4	
	0	0	0	
	0	0	0	
	4	4	0	

	12	0	12	
	12	6	6	
	3	3	0	
	16	16	0	
	2	1	1	
	16	16	0	
	2	0	2	
	2	1	1	
SUB TOTAL	**166**	**99**	**67**	**60**
Estructuración en la revisión, ajustes, presentación y ejecución de proyectos	13	4	9	
	2	4	0	
	13	13	0	
	13	13	0	
	13	1	12	
	20	3	17	
	10	0	10	
	16	13	3	
	16	0	16	
	10	10	0	
	10	10	0	
	8	7	1	
	3	3	0	
SUB TOTAL	**147**	**81**	**66**	**55**
Socialización y divulgación de los planes, programas y proyectos del PDA y de la política del PAP	1	1	0	
	20	0	20	
	7	7	0	
	10	5	5	
SUB TOTAL	**38**	**13**	**25**	**34**
TOTAL, PRODUCTOS DEL GESTOR DEL PAP PDA CAQUETA 2014 – 2015	**389**	**228**	**161**	**59**

1.3.1. GESTOR (PRODUCTOS 2016-2017)

Para esta vigencia se elaboró los productos del Gestor conforme al Decreto 1077 de 2015, en su ARTICULO 2.3.3.1.4.14. *Funciones del Gestor, el cual esta revisión jurídica.*

- **DIAGNOSTICO DEL AVANCE DE LA VINCULACION AL PAP-PDA**

Nombre Municipio	Convenio de Cooperación y Apoyo Financiero para la vin. de los mpios al PDA	Contrato de Fiducia		Otrosí suscritos a los Convenios de Cooperación y Apoyo Financiero para la vinculación de los municipios al PDA					Giro Directos de Inversión		Acuerdo Municipal No.	Porcentaje comprometido mediante Acuerdo	Observaciones
		SI	NO	2012	2013	2014	2015	2016	Giro Directo	No posee Giro Directo			
Albania	15/07/2010	x				No.1 del 29/10/2014	No.2 del 27/04/2015	No.3 del 12/05/2016	x		006 del 26/02/2010	Hasta el 35%	Legalizada la vigencia 2016, donde comprometió recursos por valor de $150.000.000, correspondiente al porcentanje del 32%

Belén de los Andaquíes	30/07/2010	x					No.1 del 27/04/2015	No.2 del 30/06/2016	x		039 del 26/10/2009	60%	Legalizada la vigencia 2016 donde comprometió el valor de $154.918.857 correspondiente al porcentaje del 38.42% del 60% (Subsidios AAA e Inversión PDA).
Cartagena del Chairá	x		x	No.1 del 04/12/2012				Pendiente suscribir nuevo CCFA de vinculación al PAP-PDA		x	012 de 2012	20%	Entregó informe de las inversiones del SGP-APSB de las vigencias 2013,2014 y 2015. En la actualidad se encuentra para ser analizado la posible condonación de estas vigencias, con el ánimo de legalizar la vigencia 2016. Así mismo se encuentra **desvinculado del PAP-PDA.**
Curillo	19/07/2010	x			No.1	No.2 del 04/06/2014	No.3 del 05/03/2015	No.4 En acuerdo Gestor/Mpio	x		016 del 30/05/2010	65%	En la actualidad se encuentra descertificado para el manejo de los recursos del SGP-APSB según Resolución SSPD-20154010040765.
El Doncello	20/08/2010	x			No.1 del 20/02/2013		No.2 del 10/04/2015	No.3 En acuerdo Gestor/Mpio	x		013 del 18/08/2010	60%	En la actualidad se encuentra en revisión jurídica del PDA el Otrosí No. 3, la Autorización de giro de los recursos del SGP-APSB para el cumplimiento de la anualidad 2016.
El Paujil	17/07/2010	x				No.1 del 21/03/2013		No.2 En acuerdo Gestor/Mpio	x		019 del 12/12/2009	Hasta el 60%	Entregó informe de las inversiones del SGP-APSB de las vigencias 2014 y 2015. En la actualidad se encuentra para ser analizado la posible condonación de estas vigencias, con el ánimo de legalizar la vigencia 2016.
Florencia	23/10/2010		x					No.1 En acuerdo Gestor/Mpio		x	005 del 23/04/2010	Hasta el 10%	Entregó informe de las inversiones del SGP-APSB de las vigencias 2013,2014 y 2015. En la actualidad se encuentra para ser analizado la posible condonación de estas vigencias, con el ánimo de legalizar la vigencia 2016.
La Montañita	06/08/2010	x			No.1 del 17/01/2013	No.2 del 17/09/2014	No.3 del 20/03/2015	En legalización Nuevo Convenio	x		024 del 30/08/2010 Nuevo Convenio : Acuerdo 015 del 16/05/2016	15% para la anualidad 2016	En la actualidad se encuentra en revisión jurídica del PDA el nuevo CCAF para la vinculación, comprometiendo el 15% de los recursos del SGP-APSB para la anualidad 2016, correspondiente al valor de $216.349.694 de los recursos del SGP-APSB.
Morelia	15/12/2010	x			No. 1 del 01/10/2013	No.2 del 04/06/2014	No.3 del 15/04/2015	No.4 del 14/04/2016	x		023 del 29/11/2010	60%	En la actualidad se encuentra descertificado para el manejo de los recursos del SGP-APSB según Resolución SSPD-20154010064025. En el Otrosí 4 comprometió el valor de $99.436.009, correspondiente al 45% del 60% (Subsidios AAA e Inversión PDA).

Con usted hacemos más por el Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4358240-4361144 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

PDA Plan Departamental de Aguas CAQUETÁ

Puerto Milán	15/07/2010	x		No. 1		No.2 del 13/06/2014	No.3 del 27/03/2015	No.4 del 10/05/2016	x		010 del 10/06/2010	Hasta el 55%	En la actualidad se encuentra descertificado para el manejo de los recursos del SGP-APSB según Resolución SSPD-20154010040805. En el Otrosí 4 comprometió el valor de $116.846.965, correspondiente al 24%. Hasta el 55% (Subsidios AAA e Inversión PDA).
[redacted]rto Rico	24/06/2015	x					CCAF No. 040 del 24/06/2015	No.1 del 26/04/2016	x		01 del 18/01/2016	15%	En la actualidad se encuentra descertificado para el manejo de los recursos del SGP-APSB según Resolución SSPD-20154010040805. Comprometió el valor de $271.412.277 correspondiente al 15% de los recursos del SGP-APSB PARA la anualidad 2016.
San José del Fragua	15/07/2010	x			No.1 del 15/03/2013		No.2 del 29/04/2015	No.3 del 30/06/2016	x		022 del 24/06/2010	65%	Legalizada la vigencia 2016 donde comprometió el valor de $100.000.000 correspondiente al porcentaje del 11,16%.
San Vicente del Caguán	28/07/2010	x			No. 1	No.2 del 07/04/201	No.3 del 16/03/2015	No.4 En acuerdo Gestor/Mpio	x		013 del 16/06/2010	70%	En la actualidad se está a la espera de la información necesaria para desarrollar el Otrosí No. 4, ya que el Municipio manifestó el interés de continuar vinculado al PDA.
Solano	05/08/2010		x	No.1 del 04/12/2012				No.2 En acurdo Gestor/Mpio	Pendiente suscribir nuevo CCFA de vinculación al PDA	x	017 del 06/10/2012	20%	En la actualidad se encuentra descertificado para el manejo de los recursos del SGP-APSB según Resolución SSPD-20154010040815. Así mismo se encuentra **desvinculado del PAP-PDA**
[redacted]Solita	15/07/2010	x			No.1 del 15/03/2013	No.2 del 29/08/2014		No.3 En acuerdo Gestor/Mpio	x		024 del 22/06/2010	70%	En la actualidad se está a la espera de la información necesaria para desarrollar el Otrosí No. 4, ya que el Municipio manifestó el interés de continuar vinculado al PDA.
Valparaíso	20/08/2010	x					No.1 del 26/08/2015	No.2 del 26/04/2016	x		018 del 16/08/2010	50%	Legalizada la vigencia 2016, donde comprometió recursos por valor de $236.290.616, correspondiente al porcentanje del 30.28% del 50% (Subsidios AAA e Inversión PDA) y se encuentra de acuerdo a el valor de la Autorización de Giro inicial.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESTADORES RURALES

Uno de los mecanismos para asegurar la articulación de los recursos del SGP-APSB es asegurar la existencia de diagnósticos que permitan brindar y consolidar información sobre los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo – AAA y el estado en que se encuentra la

infraestructura para prestar dichos servicios en las zonas rurales de los diferentes municipios del Departamento del Caquetá, con el ánimo de direccionar de manera eficiente y eficaz los recursos del Sistema General de Participaciones del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico SGP-APSB direccionados al Departamento del Caquetá; es por ello que desde esta perspectiva se continua articulando con los diferentes Entes Territoriales vinculados al Programa Agua para la Prosperidad – Planes Departamental de Agua PAP-PDA Caquetá, información para retroalimentar el diagnóstico inicial de prestadores rurales que atienden los servicios de AAA y profundizar investigación que conlleve a la búsqueda de soluciones a las diferentes necesidades ya conocidas en búsqueda de la mejor inversión de los recursos emanados del gobierno municipal, departamental y nacional.

MUNICIPIOS	PLANES DE ACCION	LINEA BASE PRESTADORES RURALES	LINEA BASE INFRAESTRUCTURA
ALBANIA	SE LLEVO A CABO MESA DE TRABAJO Y SE ESTA REALIZANDO POR LA ALCALDIA	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO
BELEN	SE LLEVO A CABO MESA DE TRABAJO Y SE ESTA REALIZANDO POR LA ALCALDIA	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO
CARTAGENA DEL CHAIRA	SE LLEVO A CABO MESA DE TRABAJO Y SE ESTA REALIZANDO POR LA ALCALDIA	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO
CURILLO	SE ESTA COORDINANDO FECHA PARA MESA DE TRABAJO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO
EL DONCELLO	SE ESTA COORDINANDO FECHA PARA MESA DE TRABAJO	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA AJUSTE.	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA AJUSTE.
EL PAUJIL	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA AJUSTE.	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA AJUSTE.
FLORENCIA	SE ESTA COORDINANDO FECHA PARA MESA DE TRABAJO	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO
LA MONTAÑITA	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO
MILAN	SE ESTA COORDINANDO FECHA PARA MESA DE TRABAJO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO
MORELIA	SE REALIZO PLAN DE ACCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA ALCALDIA	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO
PUETO RICO	SE LLEVO A CABO MESA DE TRABAJO Y SE ESTA REALIZANDO POR LA ALCALDIA	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO
SAN JOSE DEL FRAGUA	SE ESTA COORDINANDO FECHA PARA MESA DE TRABAJO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO
SAN VICENTE DEL CAGUAN	SE ESTA COORDINANDO FECHA PARA MESA DE TRABAJO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO
SOLANO	SE LLEVO A CABO MESA DE TRABAJO Y SE ESTA REALIZANDO POR LA ALCALDIA	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO	ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO
SOLITA	SE ESTA COORDINANDO FECHA PARA MESA DE TRABAJO	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA AJUSTE.	SE REALIZO OBSERVACION A LA INFORMACION PRESENTADA Y SE DEVOLVIO PARA AJUSTE.
VALPARAISO	SE LLEVO A CABO MESA DE TRABAJO Y SE ESTA REALIZANDO POR LA ALCALDIA	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO	DILIGENCIAMIENTO POR PARTE DE LA ALCALDIA SATISFACTORIO

1.3.2. RECURSOS DEL GESTOR 2014 – 2016, PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PAP – PDA CAQUETA, CDR.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS No. 67 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2014 VALOR DE $ 1,500.000.000	
VALOR DEL CDR No. 067	$1,500.000.000
VALOR CONTRATADO A CORTE MAYO DE 2016	$653.090.000
SALDO POR EJECUTAR GESTOR PAP-PDA	$225.540.000

1.3.3. MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS POR LA SUPERSERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE SGP-APSB VIGENCIA 2014.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha confirmado la descertificación de los municipios de Morelia, Milán, Puerto Rico, Curillo y Solano; por no haber cumplido con los requisitos establecidos en el decreto 1484 de 2014 ahora compilado en el decreto 1077 de 2015. Conforme a la descertificación de los municipios pierden la competencia para administrar los recursos del Sistema General de Participaciones en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (SGP-APSB), los cuales pasaran a hacer administrados por el gobierno departamental.

Cabe resaltar que la información para el proceso de certificación debe ser adelantada por cada Administración Municipal, con el acompañamiento y asesoramiento del grupo de profesionales del Plan Departamental de Agua PAP PDA Caquetá.

Se realizó el proceso de empalme con cuatro municipios el Alcalde, asesores y funcionarios del Municipio, con el ánimo de desarrollar la entrega de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico SGP - APSB, faltando por la realización del Empalme el municipio de Puerto Rico.

2. INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS

2.1 OBRAS E INTERVENTORÍA

2.1.1. AVANCE DE LA EJECUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS INVERSIÓN DE PAP- PDA CAQUETÁ

- Contrato Obra No. 004 de 2013 y el Contrato de Interventoría No. 031 de 2013 cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE TIPO CONVENCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SOLITA, CAQUETÁ, el avance de la ejecución de la obra es del 100%, está en trámite la liquidación, y el pago de restante el 10% de la interventoría.

Registro fotográfico obra terminada

- El Contrato de Obra No. 226 del 07 de noviembre de 2013 y de Interventoría No. 029 de 2013, cuyo objeto es: "**OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA LOS BARRIOS VILLA NORTE Y LA PRADERA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN – CAQUETÁ**", el avance de la ejecución de la obra es del 100% terminado, pendiente que soliciten el pago final de la obra e interventoría.

Registro fotográfico obra terminada

- El Contrato de Obra No. 111-25-13-06 del 22 de octubre de 2013 y Contrato de Interventoría No. 030 de 2013, cuyo objeto es: "**OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (ADECUACIÓN BOCATOMA, DESARENADOR, CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN, ADECUACIÓN PTAP) PARA EL MUNICIPIO DE BÉLEN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ**", el contrato continúa suspendido por rediseños. Se ha venido presentando ante la Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la reformulación del proyecto, el cual, arroja un adicional equivalente al 50% del valor del mismo. Aspecto que se llevará a Comité Directivo, para la aprobación de la adición.

- El Contrato de Obra No. 01 del 12 de abril de 2013 y el Contrato de Interventoría No. 032 Del 14 de noviembre de 2013, cuyo objeto es: "**CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE ALBANIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y CURILLO FASE I**", el avance de la ejecución de la obra es del 53%, está suspendido por reajustes. Se ha venido presentando ante la Ventanilla Única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Con usted hacemos más por el Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina – **Teléfono:** (098) 4358240–4361144 **Fax:** 4353367
www.caqueta.gov.co – infraestructura@caqueta.gov.co
www.pdacaqueta.gov.co – apoyogestor@pdacaqueta.gov.co

la modificación del proyecto, el cual, arroja un valor adicional al inicialmente contemplado. Aspecto que se llevará a Comité Directivo, para la aprobación de la adición.

2.2. OBRAS DE PRE INVERSIÓN

2.2.1. AVANCE DE LA EJECUCIÓN Y ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS PRE-INVERSIÓN DE PAP- PDA CAQUETÁ.

- El Contrato de Consultoría No. 424 de 2014 y el contrato de Interventoría No. 597 del 28 de septiembre 2015 y se inició el 05 de noviembre de 2015, cuyo objeto es: **CONSULTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL CAQUETA"**, su avance de ejecución es del 14 %, suspendido por reajustes. Se ha venido revisando su alcance, toda vez que existente proyecto que los Municipios han ejecutado y además es necesario reajuste por precios del mercado, lo cual, arroja un valor adicional al inicialmente contemplado. Aspecto que se llevará a Comité Directivo, para la aprobación de la adición.

CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PAUJIL - DEPARTAMENTO DE CAQUETA	No 01 expedido el 06 de diciembre del año 2013 y prorrogada su vigencia hasta el 06 de diciembre del año 2014	$150.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE GETUCHA. MUNICIPIO DE MILÁN - DEPARTAMENTO DE CAQUETA	No 02 expedido el 06 de diciembre del año 2013 y prorrogada su vigencia hasta el 06 de diciembre del año 2014	$100.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS EL RECREO, CARMEN, REFORMA, BOCANA LUNA Y MATECAÑA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA	No 01 expedido el 06 de diciembre del año 2013 y prorrogada su vigencia hasta el 06 de diciembre del año 2014	$100.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LAS POBLACIONES INDÍGENAS DE MATICURU Y GORGONIA EN EL MUNICIPIO DE MILÁN Y JERICÓ CONSAYA EN EL MUNICIPIO DE SOLANO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	No 03 expedido el 30 de mayo de 2014 No 61 expedido el 29 de mayo de 2014	$55.000.000 $31.600.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS	Valor	Fuente
CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MORELIA	No 56 expedido el 04 de febrero del año 2014	$100.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SUS COMPONENTES DE CAPTACION, ADUCCION, DESARENADOR, CONDUCCION, PTAP, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL MUNICIPIO DE SOLANO – CAQUETA	No 63 expedido el 17 de Junio del año 2014	$100.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO EN SUS COMPONENTES DE CAPTACION, ADUCCION, DESARENADOR, CONDUCCION, PTAP, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REDES DE DISTRIBUCION PARA EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL - CAQUETA PRIMERA FASE	No 02 expedido el 04 de febrero del año 2014	$100.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, INCLUYE PTAR DE LA VEREDA CAMPOALEGRE, K16 DEL MUNICIPIO DE VALPARAISO - DEPARTAMENTO DE CAQUETA	No 1 expedido el 06 de diciembre del año 2013 y prorrogada su vigencia hasta el 06 de diciembre del año 2014	$100.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONSTRUCCION, OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LOS CORREGIMIENTOS DE GRANARIO, REMOLINOS DE ARICUNTI Y LA ILUSIÓN DEL MUNICIPIO DE MILÁN - DEPARTAMENTO DE CAQUETA	No 04 expedido el 30 de mayo del año 2013	$65.000.000	PA-FIA-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

2.3. GESTIÓN DE RIESGO (EMERGENCIA)

2.3.1. ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS PARA GESTIÓN DE RIESGO (EMERGENCIA)

INFORME FINANCIERO DEL COMPONENTE GESTION DEL RIESGO				OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo (emergencia) FUENTE DEPARTAMENTO (SGP) PAEI				
PRESUPUESTO Gestión del Riesgo (emergencia)			$600.000.000	
PROYECTO EMERGENCIA MORELIA (Ejecutado)			$249.244.000	
ACTA No. 002 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2014	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA (CAQUETÁ).	$99.833.628,00	$107.820.318	CON UN PLAZO DE DOS (2) MESES Acta de Inicio del 16/05/2016.
	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA (CAQUETÁ).	$7.986.690,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$357.064.318	
SALDO RECURSOS POR CONTRATAR GESTION DEL RIESGO		$ 242.936.318		

2.4. MECANISMO DE LA VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL

Mediante el Decreto 000370 del 05 de abril de 2016 se adoptó el Mecanismo de la Ventanilla Unica Departamental de que trata el Decreto Nacional 1077 de 2015, adscrita a la Secretaría de Planeación Departamental, financiada con recursos del Plan Departamental de Aguas, Caquetá.

Actualmente el PDA Caquetá tiene cuatro (04) proyectos que se tramitaran ante dicho Mecanismo, a saber:

NOMBRE PROYECTO	FUENTES					
	Valor Proyecto	Interventoría	Total Proyecto + Interventoría	DPTO (SGP)	MUNICIPIO (SGP)	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO LA ALTERNATIVA DE TODOS, MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1.237.696.145	99.015.691	1.336.711.836	380.158.400	0	956.553.436
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA	1.198.575.171	83.900.262	1.282.475.433	493.002.714	0	789.472.719
REFORMULACION	1.179.156.000	0	1.179.156.000	382.292.315	MORELIA	180.150.932

ADQUISICION DE TRES (3) VEHICULOS COMPACTADORES, RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS PARA LOS MUNICIPIOS DE MORELIA, SAN JOSE DEL FRAGUA Y ALBANIA - CAQUETA.					SAN JOSE DEL FRAGUA	322.859.076
					ALBANIA	293.853.677
					TOTAL	**796.863.685**
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PTAR PARA LA INSPECCION DE ZABALETA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA ETAPA 2	1.541.643.631	107.915.054	1.649.558.685	1.211.087.709	0	438.470.976
TOTAL	**5.157.070.947**	**290.831.007**	**5.447.901.954**	**2.466.541.138**	0	**2.981.360.816**

3. COMPONENTE AMBIENTAL.

Se brindó acompañamiento al proceso precontractual del Documento Plan Ambiental cuyo objeto es "Consultoría para la Actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) Actualización y Formulación Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), formulación de los programas para el Usos Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA). Contrato 328 del 03 de junio de 2016 Contratista Unión Temporal Ingenieros consultores.

Se brindó acompañamiento técnico al proceso precontractual interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto que tiene por objeto: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIR´S) DE LOS MUNICIPIOS DE VALPARAISO, ALBANIA, BELEN DE LOS ANDAQUIES, SAN JOSE DEL FRAGUA, CURILLO Y MILAN. ACTUALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA (PUEAA´S) DE LOS MUNICPIOS DE SAN JOSE DEL FRAGUA, ALBANIA, CURILLO Y CARTAGENA DEL CHAIRA; ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV); DE LOS MUNICPIOS PAUJIL, MORELIA, DONCELLO, CARTAGENA DEL CHAIRA Y BELEN DE LOS ANDAQUIES, FORMULACION DE LOS PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DE LAS INSPECCCIONES DE RIONEGRO, LA UNION PENEYA Y SAN ANTONIO DE GETUCHA, FOMULACION DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO". Actualmente se encuentra en página.

Se realizó informe final del Plan Ambiental evidenciando los resultados obtenidos durante la ejecución del Plan Ambiental del PAP-PDA del Departamento de Caquetá 2014-2015, cuyo objeto es la planeación y ejecución de los proyectos de prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, y los requerimientos ambientales asociados a dichos proyectos, para garantizar su sostenibilidad. Con base en la información ambiental disponible asociada a los servicios públicos domiciliarios, el diagnóstico del sector, la priorización de proyectos y los posibles recursos disponibles para la cofinanciación del Componente Ambiental del PAP- PDA del Caquetá, se definieron las líneas de inversión a ser articuladas entre las diferentes entidades a fin de lograr potencializar las metas y resultados proyectadas dentro de los programas y proyectos del Plan Ambiental 2014-2015, y los planes de acción de cada una de las entidades estableciéndose en un valor de $25.929.389.854.

De la misma forma se continúa realizando campañas sobre el ahorro y uso eficiente del agua y residuos sólidos a las comunidades de los Municipios del Departamento, a través de estas jornadas de sensibilización se espera que los diferentes métodos prácticos sean trabajados desde las escuelas, pero principalmente desde casa para lograr un cambio que involucre a un mayor número de personas y así lograr un verdadero cambio de actitud y conciencia que aporte a la conservación del medio ambiente.

El día 19 de mayo del presente año el equipo del PDA se realizó una campaña de sensibilización con los grados quintos de la comunidad educativa Cervantes del Municipio de Morelia, donde se enfatizó sobre la cultura ambiental de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, y el uso eficiente de ahorro de agua.

El día 9 del mes de junio del presente año se logró Informar, educar y concienciar a los estudiantes de grado cuarto de la Institución Educativa los Pinos sede la Paz, sobre la importancia del cuidado del Medio Ambiente. Los problemas ambientales y las respectivas soluciones que se abordaron en la capacitación permitieron motivar a los estudiantes a crear alternativas en su institución, casa y entorno en general sobre una Cultura del Reciclaje, convenciéndonos de que el reciclado ahorra recursos, disminuye la contaminación, ahorra energía y evita la deforestación.

Seguros de lograr un trabajo mancomunado, lucharemos todos para garantizar el desarrollo de nuestra región, y a la vez contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de nuestro hermoso Departamento.

Se firma a los veinticinco (25) días del mes de julio de 2016.

Atentamente,

DIEGO RAMIREZ OSORIO
Secretario de Infraestructura
Gestor PAP-PDA Caquetá

Revisó: Bernarda Álvarez Chávez/ Contratista Jurídica Gestor PAP-PDA Caquetá

Elaboró: Blanca Flor Carvajal Becerra
Apoyo a la Secretaría Técnica Comité Directivo Gestor PAP-PDA Caquetá

roundcube

Correo Contactos Configuración

Volver Redactar Responder Responder Reenvi: Eliminar Mover Imprimir Marcar Más

Entrada 20
Borradores
Enviados
SPAM
Papelera

ENVIO INFORME BIMENSU...

Mensaje 1 de 1068

De: **Apoyo Gestor PAP-PDA Caqueta <apoyoge...ac**

Destinatario: **privada caqueta <privada@caqueta.gov.co>, planeacion@caqueta.gov.co, dpolania@dnp.gov.c arincon@minvivienda.gov.co, despacho@florencia-caqueta.gov.co, Alcaldia belen <alcaldia@belendelosandaquies-caque Fabiola Manjarres Gomez <fmanjarres@consorciofia.**

Cc: **frgranobles@dnp.gov.co, aduarte@minvivienda.g diegorosorio@hotmail.com**

Fecha: **Hoy 8:23**

INFORMEBIMENSUAL.pdf (...

Buen dia doctores

Integrantes del Comité Directivo

PAP-PDA CAQUETÁ

De manera atenta me permito enviar archivo adjunto, informe Bimensual de las actividades en el avance del Plan Departamental de Agua de Caquetá, del periodo comprendido del mes de mayo a junio de 2016

Estaré al pendiente cualquier inquietud,

Atentamente;

Diego Ramirez Osorio
Secretario de Infraestructura
Gestor PAP-PDA Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina - 4 Piso
Tel:(8) 4342424
Cels: 312 3063722
www.pdacaqueta.gov.co

Digitó: Blanca Flor Carvajal Becerra
apoyo a la Secretaría Técnica Comité Directivo
PAP-PDA Caquetá