GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Con Usted Hacemos Más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PAP – PDA EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ.

ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL PAP – PDA No. 33

FECHA: 11 de junio de 2019
HORA: Desde las 7:00 a.m.
LUGAR: Sesión Virtual

MIEMBROS PERMANENTES CON VOZ Y VOTO

POR LA GOBERNACION DE CAQUETÁ

- FABIO AUGUSTO PARRA BELTRAN. Gobernador Encargado del Departamento de Caquetá, según Decreto 1015 del 06 de junio de 2019 y presidente del Comité Directivo.
- HERNAN MAURICIO ZAPATA TRUJILLO. Secretario de planeación, delegado del Gobernador al Comité Directivo del PAP–PDA Departamento del Caquetá.

POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

- JUAN PABLO SERRANO CASTILLA. Subdirector de estructuración de programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento MVCT.

POR EL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

- BEATRIZ GIRALDO CASTAÑO. Sub-directora de Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación.

POR LOS DELEGADOS DE LOS ALCALDES MUNICIPALES

- DOLLY LIESBETH AGUIRRE MOSQUERA. Alcaldesa Municipio de Milán, representante de los Alcaldes a Comité Directivo, según Acta No. 01 del 19 de enero de 2018.
- LUIS FRANCISCO VARGAS CORREA. Alcalde Municipio de Cartagena del Chaira, representante de los Alcaldes a Comité Directivo, según Acta No. 01 del 19 de enero de 2018.

MIEMBROS PERMANENTES CON VOZ SIN VOTO

- VIVIANA ANDREA RAMOS SANTAFE, Gestora Plan Departamental de Agua de Caquetá PAP-PDA.

ORDEN DEL DIA

PRIMER PUNTO: AJUSTE PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2016 - 2019 (PGEI).

Cuadro No. 1 - PGEI 2016 – 2019 Ajustado

COMPONENTE Y FUETES	PAEI 2016 EJECUTADO	PAIE 2017 EJECUTADO	PAEI 2018 EJECUTADO A CORTE 31 DE ENERO DE 2019	AVANCE EJECUCIÓN PAEI 2019	PAEI 2019 AJUSTADO	TOTAL PGEI AJUSTADO 2016 - 2019
Aseguramiento de la prestación de los servicios y Desarrollo Institucional	**$2.100.000.000**	**$2.013.000.000**	**$5.166.322.731**	**$2.300.000.000**	**$0**	**$11.579.322.731**
Plan de Gestión Social	$0	$300.000.000	$300.000.000	$300.000.000	$0	$900.000.000
Gastos del Gestor del PAP - PDA (más adición)	$500.000.000	$1.713.000.000	$1.087.074.059	$2.000.000.000	$0	$5.300.074.059
Plan de Aseguramiento	$1.600.000.000	$0	$0	$0	$0	$1.600.000.000
Plan de Aseguramiento de la Calidad de Agua "PACA"	$0	$0	$3.779.248.672	$0	$0	$3.779.248.672
Infraestructura, Obras y Servicios	**$5.667.082.823**	**$9.921.683.107**	**$14.902.501.218**	**$3.660.856.272**	**$19.557.926.617**	**$53.710.050.037**
Inversión	$5.233.967.214	$8.938.309.055	$13.794.413.489	$3.389.681.732	$18.439.363.765	$49.795.735.255
Interventorías	$383.115.609	$683.374.052	$1.008.087.729	$271.174.540	$1.118.562.852	$3.464.314.782
Pre inversión	$50.000.000	$300.000.000	$100.000.000	$0		$450.000.000
Gestión Predial	$0	$0	$0	$0		$0
Ambiental	**$0**	**$1.460.000.000**	**$0**	**$0**	**$1.040.000.000**	**$2.500.000.000**
Plan Ambiental	$0	$1.460.000.000	$0	$0	$1.040.000.000	$2.500.000.000
Gestión del Riesgo Sectorial	$0	$0	**$192.001.881**	**$0**	**$1.170.871.526**	**$1.362.873.407**
Gestión del Riesgo Sectorial	$0	$0	$192.001.881	$0	$1.170.871.526	$1.362.873.407
COSTO TOTAL COMPONENTES	**$7.767.082.823**	**$13.394.683.107**	**$20.260.825.830**	**$5.960.856.272**	**$21.768.798.143**	**$69.152.246.175**

Fuente: Documento Ajuste PGEI 2016 – 2019 y PAEI 2019.

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Con Usted Hacemos Más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

SEGUNDO PUNTO: 2do. AJUSTE PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2019 (PAEI).

Cuadro No. 2. Plan Anual Estratégico de Inversiones 2019 Ajustado

COMPONENTE	VALOR PGEI 2016 - 2019 AJUSTADO	VALOR PAEI 2019 EJECUTADO	VALOR PAEI 2019 AJUSTADO	Vr. TOTAL PAEI 2019	%
Aseguramiento de la Prestación de los Servicios y Desarrollo Institucional	**11.579.322.731**	**2.300.000.000**	**0**	**2.300.000.000**	**8,3**
Gestor (Anexo productos)	5.300.074.059	2.000.000.000	0	2.000.000.000	7,2
Plan de Gestión Social	900.000.000	300.000.000	0	300.000.000	1,1
Plan de Aseguramiento	1.600.000.000	0	0	0	0,0
Plan de Aseguramiento de la Calidad de Agua "PACA"	3.779.248.672	0	0	0	0,0
Infraestructura, Obras y Servicios	**53.710.050.037**	**3.660.856.272**	**19.557.926.617**	**23.218.782.889**	**83,7**
Obras	49.795.735.255	3.389.681.732	18.439.363.765	21.829.045.497	78,7
Interventoría	3.464.314.782	271.174.540	1.118.562.852	1.389.737.392	5,0
Preinversión	450.000.000	0	0	0	0,0
Gestión Predial	0	0	0	0	0,0
Ambiental	**2.500.000.000**	**0**	**1.040.000.000**	**1.040.000.000**	**3,8**
Gestión de Riesgo Sectorial	**1.362.873.407**	**0**	**1.170.871.526**	**1.170.871.526**	**4,2**
TOTAL	**69.152.246.175**	**5.960.856.272**	**21.768.798.143**	**27.729.654.415**	**100,0**

Fuente: Documento Ajuste PGEI 2016 – 2019 y PAEI 2019.

Se realizó asignación de recursos, para los siguientes proyectos:

- **Gestión de Riesgo en el Sector de Agua potable y saneamiento básico de acuerdo**, el cual se financiará de la siguiente manera:

Cuadro No. 3. Gestión del Riesgo en el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROYECTADAS	INDICADOR	MUNICIPIOS	VIGENCIA	FUENTE		VALOR TOTAL	RESPONSABLE
				2019	SGP DPTO	SGP MPIO		
Reducción del Riesgo	Construcción muro de contención en el área de captación de agua sobre el Rio Caguán, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Cartagena del Chaira	# de metros construidos/ # de metros proyectados	Cartagena del Chairá	2019		$ 200.000.000	$ 200.000.000	PDA CAQUETÁ
	Construcción obra de mitigación para controlar el deslizamiento del suelo en el predio donde se localiza la Planta tratamiento de agua potable en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán.	# de metros construidos/ # de metros proyectados	San Vicente de Caguán	2019	$ 200.000.000		$ 200.000.000	PDA CAQUETÁ
	Construcción muro y una captación alterna de agua sobre la Quebrada, Fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Puerto Rico	# de metros construidos/ # de metros proyectados	Puerto Rico	2019		$ 200.000.000	$ 200.000.000	PDA CAQUETÁ
	Reubicación línea de conducción de agua potable por frecuentes movimientos en masa, que abastece el sistema acueducto del Municipio de Albania.	# de metros lineales construidos/# de metros lineales totales requeridos	Albania	2019	$ 250.000.000	$ 220.871.526	$ 470.871.526	PDA CAQUETÁ

Manejo de Desastres	Recursos para atención de posible emergencia futuras		Todos los municipios del Departamento del Caquetá	2019	$ 100.000.000		$ 100.000.000	PDA CAQUETÁ
TOTAL					**$ 550.000.000**	**$ 620.871.526**	**$ 1.170.871.526**	

Fuente: Documento Ajuste PGEI 2016 – 2019 y PAEI 2019.

Reformulación de Proyecto: Esta reformulación se ejecutará con las siguientes fuentes de financiación:

Cuadro No. 4

NOMBRE PROYECTO	Valor Obra	Valor Interventoría	Total, Proyecto + Interventoría	DPTO (SGP)	MPIO (SGP)
Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario No Convencional-Tipo Condominial Sin Arrastre de Solidos en Los Sectores Periurbanos de Tierra Santa y La Isla Del Municipio de San José Del Fragua	635.485.618	50.838.849	686.324.467	50.838.849	635.485.618
Reformulación proyecto "Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario No Convencional-Tipo Condominial Sin Arrastre de Solidos en Los Sectores Periurbanos de Tierra Santa y La Isla Del Municipio de San José Del Fragua"	148.415.662	11.360.071	159.775.733	0	159.775.733
TOTAL	**783.901.280**	**62.198.920**	**846.100.200**	**50.838.849**	**795.261.351**

Fuente: Documento Ajuste PGEI 2016 – 2019 y PAEI 2019.

Componente de Infraestructura, obras y Servicios

Se asigna recursos para los proyectos de los municipios de Valparaíso, Solita, El Doncello, Curillo y Milán.

De acuerdo a estas asignaciones y a la inclusión de la Reformulación del proyecto mencionado en el cuadro No. 4 el componente de Infraestructura, Obra y Servicios queda de la siguiente manera:

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Con Usted Hacemos Más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

Cuadro No. 5. Proyectos a Ejecutar PAEI 2019

Plan Anual Estratégico de Inversiones – 2019	FUENTES					
NOMBRE PROYECTO	Valor Obra	Valor Interventoría	Total Proyecto + Interventoría	DPTO (SGP)	NACION (AP)	MPIO (SGP)
PROYECTOS A VIABILIZAR POR VENTANILLA UNICA DEL MVCT						
Construcción red de acueducto y planta de tratamiento de agua potable para el casco urbano del municipio de Morelia	2.190.330.426	298.401.245	2.488.731.671	0	0	0
Construcción Alcantarillado Sanitario Centros Poblados De La Mono, Aletones, Los Ángeles y Puerto Torres para el Municipio de Belén de los Andaquies – Caquetá	2.606.067.100	208.485.368	2.814.552.468	0	0	0
PROYECTOS A VIABILIZAR POR VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL						
Adquisición de Dos (2) Vehículos Compactadores para la Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Sólidos Ordinarios para los Municipios de Valparaíso y Solita del Departamento de Caquetá.	812.710.937	0	812.710.937	0	Solita Valparaíso	374.790.937 437.920.000
Optimización de la PTAP y Ampliación de cobertura del Acueducto del Corregimiento de San Antonio de Getuchá, Municipio de Milán - Departamento de Caquetá	1.739.731.452	93.677.847	1.833.409.299	1.333.409.299	0	500.000.000
Optimización y ampliación de cobertura de la red de alcantarillado Fase II para el Municipio de El Paujil - Caquetá	2.082.328.282	166.586.264	2.248.914.546	Ya cuentan con CDR´s		
Mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio de El Doncello Caquetá, a través de la optimización del sistema de Alcantarillado Etapa 1	2.374.999.072	189.999.926	2.564.998.998	1.504.273.136	0	1.060.725.862
Optimización de Tramos de Alcantarillados Sanitarios Carrera 3, Carrera 4, Carrera 5, entre Calle 2, Calle 3, Calle 4, Calle 4A, Calle 5 municipio de Solita, Departamento de Caquetá.	542.096.895	27.104.845	569.201.740	0	0	0
Construcción de la Celda N° 3 y obras complementarias en el Relleno Sanitario para disposición final de los Residuos Sólidos Ordinarios generados en la cabecera municipal de Curillo	1.389.015.115	102.715.889	1.491.731.004	102.715.889	0	1.389.015.115
Construcción Alcantarillado Sanitario y Sistema de Tratamiento de las Aguas Residuales para el barrio Morro Seco Inspección de el Dorado municipio de Albania - Departamento de Caquetá	341.533.965	21.017.496	362.551.461	0	0	0
Construcción Alcantarillado Sanitario y Sistema de Tratamiento de las Aguas para el centro poblado de Versalles Municipio de Albania - Departamento de Caquetá	596.852.403	36.729.379	633.581.782	0	0	0
Optimización del sistema de acueducto para el casco urbano del municipio de Valparaíso - Caquetá	1.434.119.845	129.070.786	1.563.190.631	0	0	0
Reconstrucción del sistema de suministro de agua y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario para la inspección de Mononguete del municipio de Solano	1.307.353.450	104.588.276	1.411.941.726	Ya cuentan con CDR´s		
Reformulación proyecto "Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario No Convencional-Tipo Condominial Sin Arrastre de Solidos en Los Sectores Periurbanos de Tierra Santa y La Isla Del Municipio de San José del Fragua"	148.415.662	11.360.071	159.775.733	0	0	159.775.733
SUBTOTAL COMPONENTE	17.565.554.604	1.389.737.392	18.955.291.996	2.940.398.324	0	3.922.227.647
Bolsa de Recursos Disponibles	18.439.363.765	1.118.562.852	19.557.926.617	2.940.398.324	0	3.922.227.647
Saldo Bolsa de Recursos Disponibles	11.963.131.456	732.169.190	12.695.300.646	0	0	0

Fuente: Documento Ajuste PGEI 2016 – 2019 y PAEI 2019.

NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1077 de 2015, en su artículo 2.3.3.1.4.11., el día 04 de junio de 2019, se envió documento convocatoria a sesión de Comité a cada uno de los correos electrónicos de los miembros con voz y voto, con la finalidad que se revisara y aprobara los puntos propuestos en el Comité Virtual; durante el desarrollo del Comité, el día 05 de junio se recibió correo electrónico del contratista GERMÁN ENRIQUE QUINTERO MENDOZA líder del PDA Caquetá por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, donde de manera atenta solicita modificar la fecha del comité por motivos de agenda del Ingeniero JUAN PABLO SERRANO CASTILLA, Subdirector de estructuración de programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento MVCT; la cual fue aceptada efectivamente, procediendo al envío de correo electrónico prorrogando la votación para el día 11 de junio de 2019, quedando esta como fecha definitiva para la sesión del Comité Virtual No. 33.

Siendo las dos y cincuenta y un minutos (2:51) de la tarde del día 11 de junio de 2019, la se recibe correo electrónico por parte de la alcaldesa del municipio de Milán DOLY LIESBETH AGUIRRE MOSQUERA, en el cual emite VOTO FAVORABLE a los puntos objeto de la convocatoria.

De la misma forma siendo las tres y un minuto (3:01) de la tarde, el doctor HERNAN MAURICIO ZAPATA TRUJILLO, Secretario de Planeación, delegado del Gobernador del Departamento, emitió el VOTO POSITIVO, mediante correo electrónico, a los puntos propuestos en el orden del día.

De igual manera a las cuatro y doce minutos (4:12) de la tarde, se manifestó el doctor JUAN PABLO SERRATO CASTILLA, subdirector de Estructuración de Programas del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda Cuidad y Territorio, en el cual emitió la APROBACIÓN considerando la documentación soporte.

A la vez, siendo las cuatro y cuarenta y un minutos (4:41) de la tarde se recibió correo electrónico con documento adjunto por parte del presidente del Comité Directivo FABIO AUGUSTO PARRA BELTRAN, Gobernador encargado de Caquetá, según Decreto 1015 del 06 de junio de 2019, en el cual emite VOTO FAVORABLE, a los puntos establecidos en la convocatoria.

Y por último se recibió correo electrónico a las cuatro y cuarenta y ocho minutos (4:48) de la tarde por parte del doctor FARID RODRIGUEZ GRANOBLES, delegado del Departamento Nacional de Planeación, en el cual refiere que, por instrucciones de la Doctora BEATRIZ GIRALDO CASTAÑO, Subdirectora de Agua y Saneamiento, delegada por el DNP ante el Comité Directivo del PDA Caquetá, anexa el respectivo voto a lo solicitado en el mencionado Comité.

Realizado el cierre de la votación para el Comité Directivo Virtual No. 33 por parte de los miembros, se evidencio, que el delegado de los alcaldes, doctor LUIS FRANCISCO VARGAS CORREA, alcalde del municipio de Cartagena del Chaira se abstuvo de votar a la convocatoria enviada.

De esta forma se concluye la votación para la aprobación así:

PRIMER PUNTO: AJUSTE PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2016 - 2019 (PGEI).

SEGUNDO PUNTO: 2do. AJUSTE PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2019 (PAEI).

Siendo cinco y veinte (5:20) de la tarde del día 11 de junio de 2019, la secretaria Técnica del Comité Directivo del PAP-PDA Caquetá, da por terminado la votación de la sesión virtual.

RESUMEN VOTACION

FABIO AUGUSTO PARRA BELTRAN	Gobernador Encargado del Departamento de Caquetá	VOTO FAVORABLE
HERNAN MAURICIO ZAPATA TRUJILLO	Delegado del Gobernador Encargado al Comité Directivo	VOTO POSITIVO
BEATRIZ GIRALDO CASTAÑO	Subdirectora de Agua Potable y Saneamiento Básico/Dirección de Desarrollo Urbano/DNP.	APROBACIÓN
JUAN PABLO SERRANO CASTILLO	Subdirector de Estructuración de Programas/Viceministerio de agua y Saneamiento Básico/MVCT.	APROBACIÓN
LUIS FRANCISCO VARGAS CORREA	Alcalde del Municipio de Cartagena del Chaira	NO SE RECIBIO VOTO
DOLLY LIESBETH AGUIRRE MOSQUERA	Alcaldesa Municipio de Puerto Milán	VOTO FAVORABLE

Conforme a lo anterior, existe mayoría simple y se cuenta con el voto favorable del MVCT y del Gobernador Encargado del Departamento, por lo tanto, la sesión tiene quórum y la decisión tiene validez, quedando en firme la aprobación del ajuste al PGEI 2016-2019 y el segundo ajuste al PAEI 2019.

Se anexan los soportes que hacen parte integral de esta acta:

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Con Usted Hacemos Más por el Caquetá

NIT.800.091.594-4
SI/PDA-40

- Acta No. 2. Comité Técnico Departamental de Proyectos.
- Documento Ajuste PGEI 2016 – 2019 y PAEI 2019.
- Concepto de viabilidad Documento Gestión del Riesgo Sectorial (emergencia).
- Copia de correos electrónicos de la votación efectuada por cada miembro del Comité.
- Conceptos Favorables y Ficha de Viabilización de los Proyectos aprobados en el Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos No. 2 del 25 de abril de 2019.

Atentamente,

FABIO AUGUSTO PARRA BELTRAN
Gobernador Encargado de Caquetá
Según Decreto 1015 del 06 de junio de 2019
Presidente del Comité Directivo

VIVIANA ANDREA RAMOS SANTAFE
Secretaria de Infraestructura
Gestora PAP-PDA Caquetá
Secre. Técnica Comité Directivo Caquetá

Proyecto: Blanca Flor Carvajal Becerra / Contratista apoyo Secretaría Técnica Gestor PAP-PDA
Revisó Parte Jurídica: Faiber Eduardo Vásquez Velásquez/ Apoyo jurídico del PAP-PDA Caquetá
Vo. Bo: Bernarda Álvarez Chávez/ Apoyo jurídico del PAP-PDA Caquetá
Vo. Bo: Jhon Freddy Ríos Flórez/ Apoyo Financiero del PAP-PDA Caquetá

GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

Con Usted Hacemos Más por el Caquetá

194
702

800.091.594-4
PL/30

Florencia 11 de junio de 2019

Señores
MIEMBROS COMITÉ DIRECTIVO PAP-PDA DE CAQUETÁ
GOBERNACION DEL CAQUETA
Florencia

Asunto: Comité Directivo del PAP-PDA del Caquetá de Carácter Virtual

Conforme a los compromisos adquiridos como miembro del Comité Directivo del PAP PDA Caquetá, emito voto vía correo electrónico, conforme a las siguientes consideraciones para cada uno de los puntos.

1. **Voto favorable:** Modificación al Plan General Estratégico de Inversiones 2016 – 2019 en su versión ajusta, en consecuencia, del aumentó de los recursos en $259.740.970, los cuales corresponden a rendimientos financieros obtenidos de las inversiones realizadas por el Patrimonio Autónomo FIA.

2. **Voto Favorable:** Modificación al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2019, en consecuencia, a las siguientes actividades:

Se asignan recursos a los siguientes proyectos:

- **Reformulación proyecto:** "Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario No Convencional-Tipo Condominial Sin Arrastre de Solidos en Los Sectores Periurbanos de Tierra Santa y La Isla Del Municipio de San José Del Fragua" Valor: $159.775.733 (proyecto viabilizado y aprobado, en el comité técnico del mecanismo departamental de viabilización de proyectos a través de la Ventanilla Única número 01 del 09 de febrero de 2018, con el objetivo de solicitar los certificados de disponibilidad de recursos (CDR's) ante el Consorcio FÍA y continuar con la ejecución del proyecto, ya que a la fecha su estado es suspendido a la espera de este comité directivo virtual.

- Adquisición de dos (2) vehículos compactadores para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios para los municipios de Valparaíso y Solita del departamento del Caquetá. Valor: $812.710.937

- Construcción de la celda N° 3 Y obras complementarias en el relleno sanitario para disposición final de los residuos sólidos ordinarios generados en la cabecera municipal de Curillo. Valor: $1.491.731.004.

- Mejoramiento De La Calidad De Vida De La Población Del Municipio De El Doncello Caquetá, A Través De La Optimización Del Sistema De Alcantarillado Etapa 1. Valor $2.564.998.998

Se asignan recursos del plan de Gestión del riesgo, el cual, recibió el concepto de viabilidad emitido por la ingeniera Zaida Sandoval Núñez coordinadora del Grupo Desarrollo Sostenible del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a los siguientes proyectos de reducción del riesgo:

Señores
MIEMBROS COMITÉ DIRECTIVO PAP-PDA DE CAQUETÁ
GOBERNACION DEL CAQUETA
Florencia

Asunto: Comité Directivo del PAPPDA del Caquetá de Carácter Virtual

Conforme a los compromisos adquiridos como uno de los representantes de los alcaldes del Departamento y como miembro del Comité Directivo del PAP PDA Caquetá, emito voto vía correo electrónico, conforme a las siguientes consideraciones para cada uno de los puntos.

1. **Voto favorable:** Modificación al Plan General Estratégico de Inversiones 2016 – 2019 en su versión ajusta, en consecuencia, del aumentó de los recursos en $259.740.970, los cuales corresponden a rendimientos financieros obtenidos de las inversiones realizadas por el Patrimonio Autónomo FIA.

2. **Voto Favorable:** Modificación al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2019, en consecuencia, a las siguientes actividades:

Se asignan recursos a los siguientes proyectos:

- **Reformulación proyecto:** "Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario No Convencional-Tipo Condominial Sin Arrastre de Solidos en Los Sectores Periurbanos de Tierra Santa y La Isla Del Municipio de San José Del Fragua" Valor: $159.775.733 (proyecto viabilizado y aprobado, en el comité técnico del mecanismo departamental de viabilización de proyectos a través de la Ventanilla Única número 01 del 09 de febrero de 2018, con el objetivo de solicitar los certificados de disponibilidad de recursos (CDR´s) ante el Consorcio FÍA y continuar con la ejecución del proyecto, ya que a la fecha su estado es suspendido a la espera de este comité directivo virtual.

- Adquisición de dos (2) vehículos compactadores para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios para los municipios de Valparaíso y Solita del departamento del Caquetá. Valor: $812.710.937

- Construcción de la celda N° 3 Y obras complementarias en el relleno sanitario para disposición final de los residuos sólidos ordinarios generados en la cabecera municipal de Curillo. Valor: $1.491.731.004.

- Mejoramiento De La Calidad De Vida De La Población Del Municipio De El Doncello Caquetá, A Través De La Optimización Del Sistema De Alcantarillado Etapa 1. Valor $2.564.998.998

Dirección/código postal	Calle 8 N° 7-12 / Código postal:185030	Proyectó: Doly Liesbeth Aguirre Mosquera / **Alcaldesa Municipal**
Sitio Web:	www.milan-caqueta.gov.co	Elaboró: Sandra Milena Tique / Secretaría de Despacho
Celular:	3118045841	Revisó: Doly Liesbeth Aguirre Mosquera / **Alcaldesa Municipal**
Correo electrónico:	contactenos@milan-caqueta.gov.co	Aprobó: Doly Liesbeth Aguirre Mosquera / **Alcaldesa Municipal**

Se asignan recursos del plan de Gestión del riesgo, el cual, recibió el concepto de viabilidad emitido por la ingeniera Zaida Sandoval Núñez coordinadora del Grupo Desarrollo Sostenible del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a los siguientes proyectos de reducción del riesgo:

- Construcción muro de contención en el área de captación de agua sobre el Rio Caguán, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Cartagena del Chaira por un valor de Doscientos millones de pesos M/cte ($200.000.000).

- Construcción obra de mitigación para controlar el deslizamiento del suelo en el predio donde se localiza la Planta tratamiento de agua potable en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán, por un valor de Doscientos millones de pesos M/cte ($200.000.000).

- Construcción muro y una captación alterna de agua sobre la Quebrada, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Puerto Rico, por un valor de Doscientos millones de pesos M/cte ($200.000.000).

- Reubicación línea de conducción de agua potable por frecuentes movimientos en masa, que abastece el sistema acueducto del Municipio de Albania, por un valor de Cuatrocientos setenta millones ochocientos setenta y un mil quinientos veintiséis pesos Mcte ($ 470.871.526).

Manejo de desastres:

- Recursos para atención de posible emergencia futuras, por valor de Cien millones de pesos M/cte ($100.000.000)

Atendiendo lo anterior y una vez revisada la información remitida por parte del PAP-PDA CAQUETA se emite el voto virtual

Cordial saludo,

DOLY LIESBETH AGUIRRE MOSQUERA
Alcaldesa Municipal

Asunto	**COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL PAP-PDA CAQUETÁ 2019**
De	contactenos milan caqueta <contactenos@milan-caqueta.gov.co>
Destinatario	Apoyo Gestor PAP-PDA Caqueta <apoyogestor@pdacaqueta.gov.co>
Fecha	11/06/2019 2:51 pm

- voto virtual PAP-PDA.pdf (~190 KB)

Señores
MIEMBROS COMITÉ DIRECTIVO PAP-PDA DE CAQUETÁ
GOBERNACION DEL CAQUETA
Florencia

Asunto: Comité Directivo del PAP-PDA del Caquetá de Carácter Virtual

Conforme a los compromisos adquiridos como uno de los representantes de los alcaldes del Departamento y como miembro del Comité Directivo del PAP PDA Caquetá, emito voto vía correo electrónico, conforme a las siguientes consideraciones para cada uno de los puntos.

1. **Voto favorable:** Modificación al Plan General Estratégico de Inversiones 2016 – 2019 en su versión ajusta, en consecuencia, del aumentó de los recursos en $259.740.970, los cuales corresponden a rendimientos financieros obtenidos de las inversiones realizadas por el Patrimonio Autónomo FIA.

2. **Voto Favorable:** Modificación al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2019, en consecuencia, a las siguientes actividades:

Se asignan recursos a los siguientes proyectos:

Ø **Reformulación proyecto:** "Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario No Convencional-Tipo Condominial Sin Arrastre de Solidos en Los Sectores Periurbanos de Tierra Santa y La Isla Del Municipio de San José Del Fragua" Valor: $159.775.733 (proyecto viabilizado y aprobado, en el comité técnico del mecanismo departamental de viabilización de proyectos a través de la Ventanilla Única número 01 del 09 de febrero de 2018, con el objetivo de solicitar los certificados de disponibilidad de recursos (CDR´s) ante el Consorcio FÍA y continuar con la ejecución del proyecto, ya que a la fecha su estado es suspendido a la espera de este comité directivo virtual.

Ø Adquisición de dos (2) vehículos compactadores para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios para los municipios de Valparaíso y Solita del departamento del Caquetá. Valor: $812.710.937

Ø Construcción de la celda N° 3 Y obras complementarias en el relleno sanitario para disposición final de los residuos sólidos ordinarios generados en la cabecera municipal de Curillo. Valor: $1.491.731.004.

Ø Mejoramiento De La Calidad De Vida De La Población Del Municipio De El Doncello Caquetá, A Través De La Optimización Del Sistema De Alcantarillado Etapa 1. Valor $2.564.998.998

Se asignan recursos del plan de Gestión del riesgo, el cual, recibió el concepto de viabilidad emitido por la ingeniera Zaida Sandoval Núñez coordinadora del Grupo Desarrollo Sostenible del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a los

siguientes proyectos de reducción del riesgo:

Ø Construcción muro de contención en el área de captación de agua sobre el Rio Caguán, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Cartagena del Chaira por un valor de Doscientos millones de pesos M/cte ($200.000.000).

Ø Construcción obra de mitigación para controlar el deslizamiento del suelo en el predio donde se localiza la Planta tratamiento de agua potable en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán, por un valor de Doscientos millones de pesos M/cte ($200.000.000).

Ø Construcción muro y una captación alterna de agua sobre la Quebrada, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Puerto Rico, por un valor de Doscientos millones de pesos M/cte ($200.000.000).

Ø Reubicación línea de conducción de agua potable por frecuentes movimientos en masa, que abastece el sistema acueducto del Municipio de Albania, por un valor de Cuatrocientos setenta millones ochocientos setenta y un mil quinientos veintiséis pesos Mcte ($ 470.871.526).

Manejo de desastres:

Ø Recursos para atención de posible emergencia futuras, por valor de Cien millones de pesos M/cte ($100.000.000)

Atendiendo lo anterior y una vez revisada la información remitida por parte del PAP-PDA CAQUETA se emite el voto virtual.

Cordial saludo,

DOLY LIESBETH AGUIRRE MOSQUERA
Alcaldesa Municipal

--
Alcaldía de Milán
¡El Cambio es Ahora!
Celular: 311 8047049 - 3118045841
Calle 6 No 7-12 Código postal: 185030
www.milan-caqueta.gov.co

"Antes de Imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo"

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	PLANES DEPARTAMENTALES DE AGUA	VOTO DE COMITÉ DIRECTIVO PAP-PDA	[redacted]

Departamento	CAQUETÁ
Comité Directivo No.	33
Tipo de sesión	VIRTUAL

Fecha citación	05/06/2019

PARTICIPACIÓN DELEGADO MVCT

PUNTO AGENDA	NOMBRE (PROYECTO/INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN/CONSULTORÍA)	COMPONENTE	TIPO	MUNICIPIO(S)	VALOR	FUENTE(S)	¿MVCT APRUEBA?	OBSERVACIONES
1	Modificación PGEI 2016-2019	OTRO	MODIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIO(S)	$ 259.740.970	SGP MPIO, SGP DPTO, AUDIENCIAS PÚBLICAS	SI	Se aumentan los recursos del PGEI en $259.740.970, los cuales corresponden a rendimientos financieros.
2	Modificación PAEI 2019	INV. EN INFRAESTRUCTURA	MODIFICACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	SAN JOSE DEL FRAGUA, VALPARAISO, SOLITA, CURILLO Y DONCELLO	$ 5.029.216.672	SGP MUNICIPIO, SGP DEPARTAMENTO	SI	Se asignan recursos a los siguientes proyectos: 1. Reformulación proyecto: "Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario No Convencional-Tipo Condominial sin arrastre de sólidos en los sectores periurbanos de Tierra Santa y La Isla del municipio de San José del Fragua", por $159.775.733 (proyecto viabilizado y aprobado, en el Comité Técnico del mecanismo departamental de viabilización de proyectos a través de la Ventanilla Única número 01 del 09 de febrero de 2018, con el objetivo de solicitar los CDR ante el Consorcio FIA y continuar con la ejecución del proyecto, ya que a la fecha su estado es suspendido a la espera de este comité directivo virtual). 2. Adquisición de dos (2) vehículos compactadores para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos ordinarios para los municipios de Valparaíso y Solita del departamento del Caquetá, por $892.710.937. 3. Construcción de la celda No. 3 y obras complementarias en el relleno sanitario para disposición final de los residuos sólidos ordinarios generados en la cabecera municipal de Curillo, por $1.491.731.004. 4.Mejoramiento de la calidad de vida de la población del municipio de El Doncello, Caquetá, a través de la optimización del sistema de alcantarillado Etapa 1, por $2.564.996.998.
3	Plan de Gestión del riesgo	GESTIÓN DEL RIESGO SECTORIAL	APROBACIÓN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	CARTAGENA DEL CHAIRA, SAN VICENTE DEL CAGUAN, PUERTO RICO, ALBANIA	$ 1.170.871.526	SGP MUNICIPIOS	SI	Se asignan recursos del plan de Gestión del riesgo a los siguientes proyectos: **Reducción del riesgo:** 1.Construcción muro de contención en el área de captación de agua sobre el río Caguán, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Cartagena del Chairá por $200.000.000. 2. Construcción obra de mitigación para controlar el deslizamiento del suelo en el predio donde se localiza la planta tratamiento de agua potable en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán, por $200.000.000. 3. Construcción muro y una captación alterna de agua sobre la quebrada Las Damas, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Puerto Rico, por $200.000.000. 4. Reubicación líneas de conducción de agua potable por frecuentes movimientos en masa, que abastece el sistema acueducto del municipio de Albania, por $ 470.871.526. **Manejo de desastres:** 1.Recursos para atención de posible emergencia futuras, por $100.000.000

OTROS TEMAS

Es importante señalar que todos los documentos soportes deberán anexarse al Acta y ser parte integrante de la misma

ELABORO	GERMÁN QUINTERO MENDOZA
CARGO	CONTRATISTA
FECHA	11/06/2019

REVISÓ	CAROLINA FOCAZZIO MAZ
CARGO	CONTRATISTA
FECHA	11/06/2019

DELEGADO MVCT	JUAN PABLO SERRANO CASTILLA
CARGO	SUBDIRECTOR DE ESTRUCTURACIÓN DE PROGRAMAS
FECHA	11/06/2019

Asunto	**Voto Comité Directivo (Virtual) No. 33 PDA Caquetá.**
De	Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>
Destinatario	'apoyogestor@pdacaqueta.gov.co' <'apoyogestor@pdacaqueta.gov.co'>, 'alpalo1965@gmail.com' <'alpalo1965@gmail.com'>, 'privada@caqueta.gov.co' <'privada@caqueta.gov.co'>, 'planeacion@caqueta.gov.co' <'planeacion@caqueta.gov.co'>, 'bgiraldo@dnp.gov.co' <'bgiraldo@dnp.gov.co'>, 'contactenos@milan-caqueta.gov.co' <'contactenos@milan-caqueta.gov.co'>, 'dolyaguirre@hotmail.com' <'dolyaguirre@hotmail.com'>, 'contactenos@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co' <'contactenos@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co'>, 'luisfranciscovargascorrea1@gmail.com' <'luisfranciscovargascorrea1@gmail.com'>, 'correspondencia@corpoamazonia.gov.co' <'correspondencia@corpoamazonia.gov.co'> 5 más...
Cc	Carolina Focazzio Maz <CFocazzio@minvivienda.gov.co>, Gloria Patricia Tovar Alzate <GTovar@minvivienda.gov.co>, nrivera@consorciofia.com <nrivera@consorciofia.com>, German Enrique Quintero Mendoza <GQuintero@minvivienda.gov.co>
Fecha	11/06/2019 4:12 pm

- 2019-06-11 - Voto MVCT - Comité No. 33 Virtual PDA Caquetá.pdf (~248 KB)

Bogotá D.C.,

Señores
MIEMBROS COMITÉ DIRECTIVO PDA CAQUETÁ.

De manera atenta nos permitimos anexar el voto emitido por el MVCT para los diferentes puntos solicitados en el Comité Directivo Virtual No. 33 de acuerdo con lo propuesto por el Gestor del PDA de Caquetá. La aprobación se emite considerando la documentación soporte presentada por el Gestor de este PDA, que sustenta la citada solicitud.

Se anexa el archivo "2019-06-11 - Voto MVCT - Comité No. 33 Virtual PDA Caquetá".

Es importante señalar que todos los documentos soporte deberán anexarse al acta y ser parte integral de la misma.

Cordialmente,

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

Subdirector de Estructuración de Programas
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico
Juan Pablo Serrano Castilla
jserrano@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 3809

www.minvivienda.gov.co

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: La información contenida en esta transmisión puede ser privilegiada y confidencial, y se envía a la atención única y exclusiva de la persona y/o entidad a quien va dirigido. Si usted no es uno de los destinatarios, es nuestro deber notificarle que la revelación, copia o distribución de la información contenida en este medio a otras personas está totalmente prohibida. Si ha recibido esta comunicación por error, agradecemos que lo notifique por esta misma vía al remitente y la borre inmediatamente de su sistema. Gracias.

GOBERNACIÓN DE
CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

NIT: 800091594-4
SI/PDA-40

Florencia, 11 de junio de 2019

Señores
INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO
Plan Departamental de Agua de Caquetá

ASUNTO: SESION COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA CAQUETÁ PAP-PDA.

Reciban un cordial saludo,

En calidad de presidente del Comité Directivo del Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de Agua de Caquetá PAP- PDA y de acuerdo a la documentación remitida, me permito efectuar la respectiva votación:

PRIMER PUNTO: AJUSTE PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2016 - 2019 (PGEI). - **VOTO FAVORABLE**. Teniendo en cuenta que la adición de $259.740.970.oo surge de los Rendimientos Financieros generados por los recursos del SGP-APSB que se encuentran en el Consorcio FIA.

SEGUNDO PUNTO: 2do. AJUSTE PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2019 (PAEI). – **VOTO FAVORABLE,** de acuerdo a la asignación de recursos para la continuidad, en la ejecución de las actividades del PAEI 2019.

En la Asignación de recursos, se observó:

1. Concepto de viabilidad emitido por la ingeniera Zaida Sandoval Núñez coordinadora del Grupo Desarrollo Sostenible del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sobre el documento de Gestión del Riesgo Sectorial (emergencia) del PDA Caquetá así:

GESTIÓN DEL RIESGO EN EL SECTOR DE AGUA PORTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROYECTADAS	INDICADOR	MUNICIPIOS	VIGENCIA	FUENTE		VALOR TOTAL	RESPONSABLE
				2019	SGP	SGP		
					DPTO	MPIO		
Reducción del Riesgo	Construcción muro de contención en el área de captación de agua sobre el Rio Caguán, fuente abastecedora del sistema do acueducto de la cabecera municipal de Cartagena del Chaira	# de metros construidos/ # de metros proyectados	Cartagena del Chaira	2019		$ 200.000.000	$ 200.000.000	PDA CAQUETÁ
	Construcción obra de mitigación para controlar el deslizamiento del suelo en el predio donde se localiza la Planta tratamiento de agua potable en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán.	# de metros construidos/ # de metros proyectados	San Vicente de Caguán	2019	$ 200.000.000		$ 200.000.000	PDA CAQUETÁ
	Construcción muro y una captación alterna de agua sobre la Quebrada, Fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Puerto Rico	# de metros construidos/ # de metros proyectados	Puerto Rico	2019		$ 200.000.000	$ 200.000.000	PDA CAQUETÁ
	Reubicación línea de conducción de agua potable por frecuentes movimientos en masa, que abastece el sistema acueducto del Municipio de Albania.	# de metros lineales construidos/# de metros lineales totales requeridos	Albania	2019	$ 250.000.000	$ 220.871.526	$ 470.871.526	PDA CAQUETÁ

3. Reformulación de Proyecto:

NOMBRE PROYECTO	Valor Obra	Valor Interventoria	Total Proyecto + Interventoria	DPTO (SGP)	MPIO (SGP)
Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario No Convencional-Tipo Condominial Sin Arrastre de Solidos en Los Sectores Periurbanos de Tierra Santa y La Isla Del Municipio de San José Del Fragua	635.485.618	50.838.849	686.324.467	50.838.849	635.485.618
Reformulación proyecto "Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario No Convencional-Tipo Condominial Sin Arrastre de Solidos en Los Sectores Periurbanos de Tierra Santa y La Isla Del Municipio de San José Del Fragua"	148.415.682	11.360.071	159.775.733	0	159.775.733
TOTAL	783.901.280	62.198.920	846.100.200	50.838.849	795.261.351

Atentamente,

FABIO AUGUSTO PARRA BELTRAN
Gobernador de Caquetá Encargado
Decreto 1015 del 06 de junio de 2019

Manejo de Desastres	Recursos para atención de posible emergencia futuras		Todos los municipios del Departamento del Caquetá	2019	$ 100.000.000		$ 100.000.000	PDA CAQUETÁ
				TOTAL	**$ 550.000.000**	**$ 620.871.526**	**$ 1.170.871.526**	

2. La Viabilización de proyectos, por parte de la por la Ventanilla Única Departamental

NOMBRE PROYECTO	Valor Obra	Valor Interventoria	Total Proyecto + Interventoria	DPTO (SGP)	NACION (AP)	MPIO (SGP)
PROYECTOS A VIABILIZAR POR VENTANILLA UNICA DEPARTAMENTAL						
Adquisición De Dos (2) Vehiculos Compactadores Para La Recolección, Transporte y Disposición Final De Residuos Sólidos Ordinarios para los Municipios de Valparaíso y Solita del Departamento del Caquetá	812.710.937	0	812.710.937	0	Solita	374.790.937
					Valparaiso	437.920.000
Mejoramiento De La Calidad De Vida De La Población Del Municipio De El Doncello Caquetá, A Través De La Optimización Del Sistema De Alcantarillado Etapa 1	2.374.999.072	189.999.926	2.564.998.998	1.504.273.136	0	1.060.725.862
Construcción De La Celda N° 3 Y Obras Complementarias En El Relleno Sanitario Para Disposición Final De Los Residuos Sólidos Ordinarios Generados En La Cabecera Municipal De Curillo	1.389.015.115	102.715.889	1.491.731.004	102.715.889	0	1.389.015.115

~~207~~
217

Asunto	**VOTO PDA 11 JUNIO 2019**
De	privada caqueta <privada@caqueta.gov.co>
Destinatario	Apoyo Gestor PAP-PDA Caqueta <apoyogestor@pdacaqueta.gov.co>
Fecha	11/06/2019 4:41 pm

- VOTO PDA 11 JUNIO 2019.pdf (~1,5 MB)

~~208~~
718

Bogotá, junio 11 de 2019

Señores
Miembros del Comité Directivo PAP - PDA Caquetá
Florencia

Asunto: Voto Comité Directivo Presencial del PAP - PDA de Caquetá No 33

En atención a las comunicaciones recibidas mediante correo electrónico los días 04 y 05 de junio de 2019 por el Gestor del PAP PDA de Caquetá, en la cual solicitó emitir el voto correspondiente en el marco del Comité Directivo Virtual No. 33, de manera atenta me permito tomar las siguientes decisiones en cuanto al orden del día propuesto:

1. AJUSTE PLAN GENERAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2016-2019 (PGEI)

Conforme a los soportes remitidos por el Gestor, se aprueba la modificación del PGEI 2016-2019, la cual se debe a los ajustes en los saldos del año anterior y los recursos provenientes de las fuentes SGP departamento y municipios.

2. AJUSTE PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE INVERSIONES 2019 (PAEI)

El gestor solicita el ajuste al PAEI 2019, por las siguientes razones:

- Se ajustan los compromisos de aportes de los 16 municipios para la vigencia actual y el valor de los recursos a recaudar correspondiente a vigencias anteriores.
- Aprobación del documento de Gestión del Riesgo Sectorial (emergencias), documento que cuenta con el concepto favorable de la Coordinadora del Grupo de Desarrollo Sostenible, del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, remitido vía correo electrónico el día 13 de mayo.
- Asignación de recursos para los proyectos enmarcados dentro del documento de Gestión del Riesgo Sectorial (emergencias) tal como se enmarcaron y se aprobaron en el documento.
- Asignación de recursos a tres (3) proyectos de saneamiento básico aprobados por los miembros del Comité Técnico del Mecanismo Departamental de Viabilización de Proyectos a Través de la Ventanilla Única, realizado el día 25 de abril de 2019, como consta en acta No. 2 de la misma fecha.
- Reformulación al proyecto denominado "Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario No Convencional-Tipo Condominial Sin Arrastre de Solidos en Los Sectores Periurbanos de Tierra Santa y La Isla Del Municipio de San José Del Fragua" por el cual adjunta el concepto favorable por parte de la empresa viabilizadora MATPRA Ingeniería S.A.S.

Calle 26 13-19 Código Postal 110311 Bogotá, D.C., Colombia PBX 381 5000 www.dnp.gov.co

Al respecto, conforme a la solicitud y soportes presentados por el Gestor, se aprueba la modificación del PAEI 2019, conforme a las justificaciones presentadas en el numeral 2 del presente comité.

Atentamente,

Beatriz Giraldo C.

Beatriz Giraldo Castaño
Subdirectora de Agua y Saneamiento – DNP

~~20~~ 719

Asunto	**RE: INVITACION COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL PAP-PDA CAQUETÁ 2019**
De	Farid Rodriguez Granobles <frgranobles@dnp.gov.co>
Destinatario	Apoyo Gestor PAP-PDA Caqueta <apoyogestor@pdacaqueta.gov.co>, alpalo1965@gmail.com <alpalo1965@gmail.com>, privada@caqueta.gov.co <privada@caqueta.gov.co>, Alvaro Raúl Parra Erazo <planeacion@caqueta.gov.co>, jserrano@minvivienda.gov.co <jserrano@minvivienda.gov.co>, contactenos@milan-caqueta.gov.co <contactenos@milan-caqueta.gov.co>, dolyaguirre@hotmail.com <dolyaguirre@hotmail.com>, contactenos@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co <contactenos@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co>, luisfranciscovargascorrea1@gmail.com <luisfranciscovargascorrea1@gmail.com>, correspondencia@corpoamazonia.gov.co <correspondencia@corpoamazonia.gov.co> 3 más...
Cc	Beatriz Eugenia Giraldo Castano <bgiraldo@dnp.gov.co>
Fecha	11/06/2019 4:48 pm

- Voto_DNP_CD33.pdf (~559 KB)

Señores
Miembros Comité Directivo PAP - PDA Caquetá
Florencia

Asunto: Comité Directivo del PAP-PDA Caquetá No. 33 de Carácter Virtual

Respetados miembros del Comité Directivo-PAP-PDA Caquetá, por instrucciones de la doctora Beatriz Giraldo Castaño Subdirectora de Agua y Saneamiento del DNP, se anexa el respectivo voto a lo solicitado en el mencionado comité.

Saludos,

Farid Rodríguez G.
Subdirección de Agua y Saneamiento
Dirección de Desarrollo Urbano
frgranobles@dnp.gov.co
Calle 26 # 13 -19
Conmutador (571) 3815000 Ext.:18027
Bogotá, Colombia

www.dnp.gov.co

De: Apoyo Gestor PAP-PDA Caqueta <apoyogestor@pdacaqueta.gov.co>
Enviado el: martes, 4 de junio de 2019 7:44 p. m.
Para: alpalo1965@gmail.com; privada@caqueta.gov.co; Alvaro Raúl Parra Erazo <planeacion@caqueta.gov.co>;

Beatriz Eugenia Giraldo Castano <bgiraldo@dnp.gov.co>; jserrano@minvivienda.gov.co; contactenos@milan-caqueta.gov.co; dolyaguirre@hotmail.com; contactenos@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co; luisfranciscovargascorrea1@gmail.com; correspondencia@corpoamazonia.gov.co
CC: vivisantafe29@gmail.com; npardo@consorciofia.com; gquintero@minivivienda.gov.co; Farid Rodriguez Granobles <frgranobles@dnp.gov.co>; contacto@presidencia.gov.co; saranino@presidencia.gov.co
Asunto: Re: INVITACION COMITÉ DIRECTIVO VIRTUAL PAP-PDA CAQUETÁ 2019

Doctores

Integrantes del Comité Directivo Plan Departamental de Agua de Caquetá

Buena tarde, en aras de continuar con el avance de la ejecución y cumplimiento de las funciones del Gestor, muy comedidamente me permito enviar convocatoria

a sesión de Comité Directivo Virtual, ya que se requiere la aprobación del segundo ajuste al Plan Anual Estratégico de Inversiones 2019 y el Plan General Estratégico de Inversiones 2016-2019, el cual se llevara a cabo el día siete (7) de junio del año 2019, Esta votación se hace desde su correo institucional al correo institucional del Plan Departamental de Agua de Caquetá **apoyogestor@pdacaqueta.gov.co**

Para tal fin se anexa:

- Concepto Técnico y ficha de evaluación de los proyectos aprobados
- Acta Comité Técnico Departamental de Proyectos No. 02 de 2019
- Concepto aprobación proyectos Plan de Gestión del Riesgo
- PAEI 2019 actualizado 04 06 2019

Gracias por su atención prestada.

Atentamente;

Ing. Viviana Andrea Ramos Santafe
Secretario de Infraestructura
Gestor PAP-PDA Caquetá
Carrera 13 Calle 15 Esquina - 4 Piso
Tel:(8) 4361144
Cels: 311 567 7280
www.pdacaqueta.gov.co

Escribio: Blanca Flor Carvajal Becerra
Apoyo Secretaria Técnica Comité Directivo
PAP-PDA

CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico es correspondencia confidencial del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, si usted no es el destinatario le solicitamos informe inmediatamente al correo electrónico del remitente o a centrodeservicios@dnp.gov.co así mismo por favor bórrelo y por ningún motivo haga público su contenido, de hacerlo podrá tener repercusiones legales. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o la quienes le enviamos copia y en general la información de este documento o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explicita a su nombre. CONFIDENTIALITY: This electronic mail is confidential correspondence of the DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, if you are not the addressee we ask you to report this to the electronic mail of the sender or to centrodeservicios@dnp.gov.co also please erase it and by no reason make public its content, on the contrary it could have legal repercussions. If you are the addressee, we request from you not to make public the content, the data or contact information of the sender or to anyone who we sent a copy and in general the information of this document or attached archives, unless exists an explicit authorization on your name.

214
721

Asunto **RV: Concepto del componente de gestión del riesgo del PAP-PDA Caquetá**
De German Enrique Quintero Mendoza <GQuintero@minvivienda.gov.co>
Destinatario jhon.rios@pdacaqueta.gov.co <jhon.rios@pdacaqueta.gov.co>
Fecha 2019-05-14 15:20

roundcube

Buenas tardes,

Adjunto concepto emitido por la Dra. Zayda Janeth Sandoval, Coordinadora Grupo Desarrollo Sostenible - Despacho Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

La vivienda y el agua son de todos Minvivienda

Contratista – Subdirección de Estructuración de Programas.
Germán Quintero Mendoza
gquintero@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434.
Calle 18 No. 7-59, Piso 8, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Zayda Janeth Sandoval Nunez
Enviado el: lunes, 13 de mayo de 2019 10:25 a. m.
Para: Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>
CC: German Enrique Quintero Mendoza <GQuintero@minvivienda.gov.co>; Mike Donald Bowie Mahecha <MBowie@minvivienda.gov.co>
Asunto: Concepto del componente de gestión del riesgo del PAP-PDA Caquetá

Buen día para todos, nos permitimos enviar el concepto sobre el Componente de Gestión del Riesgo del PDA Caquetá

ANTECEDENTES

El Decreto 2246 de 2012, cuyo objeto es el de ajustar los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento a partir del análisis de sus avances y desarrollo, atendiendo a las necesidades propias y teniendo en cuenta las capacidades institucionales de cada región. El Decreto 1077 de 2015 contiene, entre otras, la compilación de las normas sectoriales, en las cuales se incluye lo relacionado con los PAP – PDA.

Desde el año 2014, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT ha adoptado una serie de documentos normativos, como los Lineamientos de política de gestión del riesgo de desastres, y la herramienta metodológica para la formulación de programas de gestión del riesgo de desastres, para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; así como la Resolución 0154 de 2014 por medio de la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los planes de emergencia y contingencia para el manejo de emergencias asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

De igual forma, durante el 2016 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adoptó los lineamientos para la formulación del componente de gestión del riesgo en los Programas de Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, con los cuales definen las actividades mínimas para estructurar dicho componente, buscando incluir los procesos de conocimiento de riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el componente; así como fijar las inversiones a ejecutar en el marco del plan de inversiones.

Los lineamientos adoptados por el MVCT orientan la estructuración del componente en los siguientes aspectos:

- Conocimiento del riesgo, enfocado a conocer las condiciones particulares del riesgo de la región en estudio. Se inicia con el levantamiento y análisis histórico de las emergencias ocurridas en el departamento, y sus efectos sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Esta información permite la regionalización de las emergencias o eventos ocurridos en el departamento.
  Posteriormente se orienta el levantamiento y análisis de las amenazas a partir de la información secundaria disponible, y la evaluación del avance de la formulación de los planes de emergencia y contingencia por parte de los prestadores de servicios que hacen parte de los municipios vinculados al PAP-PDA, para finalmente estructurar un ejercicio sobre la identificación de necesidades para avanzar en la gestión del riesgo en el departamento.
- Posibles inversiones – Listado de inversiones o componente programático a ejecutar en el marco del componente de gestión del riesgo.

CONTENIDO DEL COMPONENTE

En el desarrollo de los primeros cuatro capítulos se pre enta el objetivo general y los específicos, así como la justificación y una relación del contexto normativo y de los instrumentos de planificaci n de la gestión del riesgo.

El capítulo quinto condensa la construcción de la línea b se de conocimiento, iniciando mediante la descripción de los municipios vinculados al PAP – PDA departamento de Caquetá, detallando el leva tamiento histórico de emergencias, así como un análisis de los planes de emergencia y contingencia de las empresas legalmente constituidas en el departamento.

De igual manera, dentro del capítulo 6 se realiza una regi nalización de los eventos en cada uno de los municipios del departamento.

De forma complementaria en el séptimo capítulo se hac una identificación de las empresas de servicios públicos de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de cada uno de los municipios del epartamento, identificando el número de suscriptores, los porcentajes de cobertura y los índices de riesgo de calidad del agua (IRCA), este últim o para el servicio de acueducto.

En el capítulo 8 presenta un resumen de los avances en reducción del riesgo sectorial, a través de la descripción de los proyectos ejecutados por diferentes entidades para tal fin.

En el capítulo siguiente se presenta el diagnóstico de c pacidades institucionales disponibles, resumiendo el inventario técnico, financiero y administrativo; identificando los recursos físicos, humano ; así como la articulación con los consejos municipales y departamental de gestión del riesgo.

De igual forma esboza el esquema o protocolo de atenci n de emergencia, para finalmente concluir, a partir de todos los análisis efectuados en el documento, con el listado de posibles inversiones a ejecutar de la siguiente manera, con base en los procesos de gestión del riesgo previamente definidos:

MATRIZ DE INVERSIÓN DEL C MPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL PAP-PDA CAQUETÁ

GESTIÓN DEL RIESG EN EL SECTOR DE AGUA PORTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROYECTADAS	INDICADOR	MUNICIPIOS	VIGENCIA 2019	FUENTE SGP DPTO	FUENTE SGP MCPIO	VALOR TOTAL	RESPONSABLE
Reducción del Riesgo	Construcción muro de contención en el área de captación de agua sobre el Rio Caguán, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Cartagena del Chaira	# de metros construidos/ # de metros proyectados	rtagena del Chairá	2019		$200.000.000	$200.000.000	PDA CAQUETÁ
	Construcción obra de mitigación para controlar el deslizamiento del suelo en el predio donde se localiza la Planta tratamiento de agua potable en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán.	# de metros construidos/ # de metros proyectados	S Vicente de Caguán	2019	$200.000.000		$200.000.000	PDA CAQUETÁ
	Construcción muro y una captación alterna de agua sobre la Quebrada, Fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Puerto Rico	# de metros construidos/ # de metros proyectados	erto Rico	2019		$200.000.000	$200.000.000	PDA CAQUETÁ
	Reubicación línea de conducción de agua potable por frecuentes movimientos en masa, que abastece el	# de metros lineales construidos/# de metros lineales totales	Albania	2019	$250.000.000	$220.871.526	$470.871.526	PDA CAQUETÁ

GESTIÓN DEL RIESGO EN EL SECTOR DE AGUA PORTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROYECTADAS	INDICADOR	MUNICIPIOS	VIGENCIA	FUENTE		VALOR TOTAL	RESPONSABLE
				2019	SGP DPTO	SGP MCPIO		
Manejo de Desastres	Recursos para atención de posible emergencia futuras		Todos los municipios del Departamento del Caquetá	2019	$100.000.000		$100.000.000	PDA CAQUETÁ
				TOTAL	$550.000.000	$620.871.526	$1.170.871.526	

CONCLUSIÓN

El contenido presentado como Componente de Gestión del Riesgo para el PAP-PDA de Caquetá, cumple con los lineamientos formulados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el 2016, motivo por el cual se considera viable su aprobación y avanzar con las inversiones establecidas en el mismo.

La ejecución de los proyectos concertados, será de responsabilidad y realizada por cada entidad de acuerdo a sus fuentes de financiación.

Es el concepto,

La vivienda y el agua son de todos Minvivienda

Coordinadora Grupo Desarrollo Sostenible–Despacho Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

Zayda Janeth Sandoval Nunez

ZSandoval@minvivienda.gov.co

+57 (1) 3323434 ext: 2114

Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica, Bogotá D.C.

www.minvivienda.gov.co

217
723

Asunto **RV: Concepto del componente de gestión del riesgo del PAP-PDA Caquetá**
De German Enrique Quintero Mendoza <GQuintero@minvivienda.gov.co>
Destinatario jhon.rios@pdacaqueta.gov.co <jhon.rios@pdacaqueta.gov.co>
Fecha 2019-05-14 15:20

roundcube

Buenas tardes,

Adjunto concepto emitido por la Dra. Zayda Janeth Sandoval, Coordinadora Grupo Desarrollo Sostenible - Despacho Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

La vivienda y el agua son de todos Minvivienda

Contratista – Subdirección de Estructuración de Programas.
Germán Quintero Mendoza
gquintero@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434.
Calle 18 No. 7-59, Piso 8. Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

De: Zayda Janeth Sandoval Nunez
Enviado el: lunes, 13 de mayo de 2019 10:25 a. m.
Para: Juan Pablo Serrano Castilla <JSerrano@minvivienda.gov.co>
CC: German Enrique Quintero Mendoza <GQuintero@minvivienda.gov.co>; Mike Donald Bowie Mahecha <MBowie@minvivienda.gov.co>
Asunto: Concepto del componente de gestión del riesgo del PAP-PDA Caquetá

Buen día para todos, nos permitimos enviar el concepto sobre el Componente de Gestión del Riesgo del PDA Caquetá

ANTECEDENTES

El Decreto 2246 de 2012, cuyo objeto es el de ajustar los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento a partir del análisis de sus avances y desarrollo, atendiendo a las necesidades propias y teniendo en cuenta las capacidades institucionales de cada región. El Decreto 1077 de 2015 contiene, entre otras, la compilación de las normas sectoriales, en las cuales se incluye lo relacionado con los PAP – PDA.

Desde el año 2014, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT ha adoptado una serie de documentos normativos, como los Lineamientos de política de gestión del riesgo de desastres, y la herramienta metodológica para la formulación de programas de gestión del riesgo de desastres, para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; así como la Resolución 0154 de 2014 por medio de la cual se adoptan los lineamientos para la formulación de los planes de emergencia y contingencia para el manejo de emergencias asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

De igual forma, durante el 2016 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adoptó los lineamientos para la formulación del componente de gestión del riesgo en los Programas de Agua y Saneamiento para la Prosperidad – Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento PAP-PDA, con los cuales definen las actividades mínimas para estructurar dicho componente, buscando incluir los procesos de conocimiento de riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres en el componente; así como fijar las inversiones a ejecutar en el marco del plan de inversiones.

Los lineamientos adoptados por el MVCT orientan la estructuración del componente en los siguientes aspectos:

- Conocimiento del riesgo, enfocado a conocer las condiciones particulares del riesgo de la región en estudio. Se inicia con el levantamiento y análisis histórico de las emergencias ocurridas en el departamento, y sus efectos sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Esta información permite la regionalización de las emergencias o eventos ocurridos en el departamento.
  Posteriormente se orienta el levantamiento y análisis de las amenazas a partir de la información secundaria disponible, y la evaluación del avance de la formulación de los planes de emergencia y contingencia por parte de los prestadores de servicios que hacen parte de los municipios vinculados al PAP-PDA, para finalmente estructurar un ejercicio sobre la identificación de necesidades para avanzar en la gestión del riesgo en el departamento.
- Posibles inversiones – Listado de inversiones o componente programático a ejecutar en el marco del componente de gestión del riesgo.

CONTENIDO DEL COMPONENTE

En el desarrollo de los primeros cuatro capítulos se presenta el objetivo general y los específicos, así como la justificación y una relación del contexto normativo y de los instrumentos de planificación de la gestión del riesgo.

El capítulo quinto condensa la construcción de la línea base de conocimiento, iniciando mediante la descripción de los municipios vinculados al PAP – PDA departamento de Caquetá, detallando el levantamiento histórico de emergencias, así como un análisis de los planes de emergencia y contingencia de las empresas legalmente constituidas en el departamento.

De igual manera, dentro del capítulo 6 se realiza una regionalización de los eventos en cada uno de los municipios del departamento.

De forma complementaria en el séptimo capítulo se hace una identificación de las empresas de servicios públicos de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de cada uno de los municipios del departamento, identificando el número de suscriptores, los porcentajes de cobertura y los índices de riesgo de calidad del agua (IRCA), este último para el servicio de acueducto.

En el capítulo 8 presenta un resumen de los avances en la reducción del riesgo sectorial, a través de la descripción de los proyectos ejecutados por diferentes entidades para tal fin.

En el capítulo siguiente se presenta el diagnóstico de capacidades institucionales disponibles, resumiendo el inventario técnico, financiero y administrativo; identificando los recursos físicos, humanos así como la articulación con los consejos municipales y departamental de gestión del riesgo.

De igual forma esboza el esquema o protocolo de atención de emergencia, para finalmente concluir, a partir de todos los análisis efectuados en el documento, con el listado de posibles inversiones a ejecutar de la siguiente manera, con base en los procesos de gestión del riesgo previamente definidos:

MATRIZ DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL PAP-PDA CAQUETÁ

GESTIÓN DEL RIESGO EN EL SECTOR DE AGUA PORTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROYECTADAS	INDICADOR	MUNICIPIOS	VIGENCIA	FUENTE		VALOR TOTAL	RESPONSABLE
				2019	SGP DPTO	SGP MCPIO		
Reducción del Riesgo	Construcción muro de contención en el área de captación de agua sobre el Rio Caguán, fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Cartagena del Chaira	# de metros construidos/ # de metros proyectados	Cartagena del Chairá	2019		$200.000.000	$200.000.000	PDA CAQUETÁ
	Construcción obra de mitigación para controlar el deslizamiento del suelo en el predio donde se localiza la Planta tratamiento de agua potable en la cabecera municipal de San Vicente del Caguán.	# de metros construidos/ # de metros proyectados	San Vicente de Caguán	2019	$200.000.000		$200.000.000	PDA CAQUETÁ
	Construcción muro y una captación alterna de agua sobre la Quebrada, Fuente abastecedora del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Puerto Rico	# de metros construidos/ # de metros proyectados	Puerto Rico	2019		$200.000.000	$200.000.000	PDA CAQUETÁ
	Reubicación línea de conducción de agua potable por frecuentes movimientos en masa, que abastece el	# de metros lineales construidos/# de metros lineales totales	Albania	2019	$250.000.000	$220.871.526	$470.871.526	PDA CAQUETÁ

214
724

GESTIÓN DEL RIESGO EN EL SECTOR DE AGUA PORTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROYECTADAS	INDICADOR	MUNICIPIOS	VIGENCIA	FUENTE		VALOR TOTAL	RESPONSABLE
				2019	SGP DPTO	SGP MCPIO		
Manejo de Desastres	Recursos para atención de posible emergencia futuras		Todos los municipios del Departamento del Caquetá	2019	$100.000.000		$100.000.000	PDA CAQUETÁ
				TOTAL	$550.000.000	$620.871.526	$1.170.871.526	

CONCLUSIÓN

El contenido presentado como Componente de Gestión del Riesgo para el PAP-PDA de Caquetá, cumple con los lineamientos formulados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el 2016, motivo por el cual se considera viable su aprobación y avanzar con las inversiones establecidas en el mismo.

La ejecución de los proyectos concertados, será de responsabilidad y realizada por cada entidad de acuerdo a sus fuentes de financiación.

Es el concepto,

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

Coordinadora Grupo Desarrollo Sostenible–Despacho Viceministro de Agua y Saneamiento Básico
Zayda Janeth Sandoval Nunez
ZSandoval@minvivienda.gov.co
+57 (1) 3323434 ext: 2114
Carrera 6 No. 8-77 Sede La Botica. Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co

215
725

MATPRA
Ingeniería SAS

PDA-EVA-PR-038-19

Florencia Caquetá., 22 de abril de 2019

Señores.

GOBERNACION DE CAQUETA
Secretaria de Infraestructura
Atn: Ingeniera VIVIANA RAMOS SANTAFE
Secretario
Gestor PAP-PDA

Referencia: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CONTRATO No. 671 cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN COMO EVALUADOR DE LA VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETA, RESPECTO DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MARCO DEL PAP- PDA CAQUETA"

Proyecto: Reformulación Proyecto "CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO NO CONVENCIONAL-TIPO CONDOMINIAL SIN ARRASTRE DE SOLIDOS EN LOS SECTORES PERIURBANOS DE TIERRASANTA y LA ISLA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA". ***CONCEPTO FAVORABLE***

Respetada Ingeniera Ramos:

El proyecto Construcción sistema de alcantarillado sanitario no convencional - tipo condominial sin arrastre de sólidos en los sectores periurbanos de Tierrasanta y la Isla del municipio de San José del Fragua", fue viabilizado mediante oficio No. PDA-EVA-PR-015-18 del 31 de enero de 2018.

Dando alcance al oficio en mención, me permito dar concepto favorable a la reformulación del proyecto en razón a que se requieren recursos adicionales con base en los siguientes aspectos:

Calle 23 C No. 69B-56, Int 4, Apto 503, Bogotá Colombia
matpra@hotmail.com
(57-1) 8122279 – 3103442297

MATPRA
Ingeniería SAS

- El municipio de San José del Fragua, Caquetá, proyecta suministrar el servicio de alcantarillado sanitario al casco urbano municipal, con el objeto de ampliar sus horizontes de cobertura. Para tal fin, se realizará el ALCANTARILLADO SANITARIO NO CONVENCIONAL TIPO CONDOMINAL SIN ARRASTRE DE SOLIDOS EN LOS SECTORES PERIURBANOS DE TIERRA SANTA Y LA ISLA.
- Actualmente, en el sector periurbano conformado por los barrios Tierra Santa y La Isla cuenta en la actualidad con 279 familias; 154 y 125 familias respectivamente, para un para un total de 1500 habitantes aproximadamente, que carecen de un sistema de alcantarillado sanitario que les facilite la evacuación de sus aguas residuales poniendo en riesgo su salud debido a la contaminación que generan los vertimientos a cielo abierto (y/o vías) que presenta un problema de malos olores tóxicos para los habitantes de la zona, exponiéndose a enfermedades de la piel y respiratorios.
- En el proyecto inicial eran beneficiados 246 familias: 142 en Tierra Santa y 104 en la Isla.
- El valor del proyecto técnicamente aceptable se estimó en $ 686.324.467, que incluye los respectivos costos de obra civil y administrativos, de acuerdo con el siguiente resumen:

ITEM	OBRA CIVIL	VALOR POR CAPÍTULO
1	PRELIMINARES Y EXCAVACIONES	$ 88.391.143
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA	$ 95.605.416
3	POZOS DE INSPECCIÓN	$ 88.252.987
4	CONEXIONES DOMICILIARIAS	$ 131.257.357
5	SISTEMA SEPTICO	$ 228.027.181
6	CABEZOTE DE SALIDA (EMISARIO FINAL)	$ 3.951.534
TOTAL OBRA CIVIL		$ 635.485.618
INTERVENTORIA		
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA y FINANCIERA (8%)		$ 50.838.849
TOTAL INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN		$ 50.838.849
VALOR TOTAL PROYECTO		$ 686.324.467

De acuerdo a lo anterior, la alcaldía municipal de San José de Fragua, incluyó un aporte adicional para intervenir otras 26 viviendas, quedando el nuevo presupuesto de la siguiente manera:

Calle 23 C No. 69B-56, Int 4, Apto 503, Bogotá Colombia
matpra@hotmail.com
(57-1) 8122279 – 3103442297



MATPRA
Ingenieria SAS

CAPITULO	OBRA CIVIL	VALOR PRIORIZADO POR CAPITULO	VALOR ADICIONAL POR CAPITULO	VALOR FINAL PROYECTO
1	PRELIMINARES Y EXCAVACIONES	$ 99,467,935	$ 6,333,095	$ 105,801,030
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA	$ 50,557,088	$ 51,122,585	$ 101,679,673
3	POZOS DE INSPECCION	$ 112,288,332	$ 4,174,690	$ 116,463,022
4	CONEXIÓNES DOMICILIARIAS	$ 132,814,839	$ 56,662,658	$ 189,477,497
5	SISTEMA SEPTICO	$ 236,321,667	$ 27,154,081	$ 263,475,748
6	CABEZOTE DE SALIDA (EMISARIO FINAL)	$ 4,035,758	$ 2,968,554	$ 7,004,312
TOTAL OBRA CIVIL		$ 635,485,618	$ 148,415,662	$ 783,901,280
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL		$ 50,838,849	$ 11,360,071	$ 62,198,920
TOTAL INTERVENTORIA		$ 50,838,849	$ 11,360,071	$ 62,198,920
VALOR TOTAL PROYECTO		$ 686,324,467	$ 159,775,733	$ 846,100,200

Así como el nuevo plan financiero reformulado:

FUENTES DE FINANCIACIÓN:			Obra	Interventoria	Total, Obra + Interventoria
" Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario No Convencional-Tipo Condominial Sin Arrastre de Sólidos en los sectores Periurbanos de Tierra Santa y La Isla del Municipio de San José del Fragua"	07 MESES	SGP DPTO	$0	$50.838.849	$50.838.849
		SGP MPIO	$783.901.280	$ 11.360.071	$795.261.351
VALOR DEL PROYECTO			$783.901.280	$62.198.920	$ 846.100.200

El concepto favorable de la REFORMULACION del proyecto se emite con base en la documentación presentada por la Secretaría de Infraestructura, en calidad de Gestor del PAP - PDA, la cual se supone veraz, y será esta entidad quien deberá responder ante los organismos de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad.

Calle 23 C No. 69B-86, Int 4, Apto 503, Bogotá Colombia
matpra@hotmail.com
(57-1) 8122279 – 3103442297

MATPRA
Ingenieria SAS

En ningún caso el Evaluador se hace responsable por la calidad de los documentos presentados para emitir el concepto favorable y que sean utilizados para la construcción de las obras.

Así mismo, aclaramos que el presente concepto favorable, no exonera al ejecutor del cumplimiento de los demás requisitos legales que correspondan para la ejecución del proyecto, de acuerdo con la naturaleza del mismo, a saber, obtención de permisos, licencias, autorizaciones, concesiones ambientales, entre otros.

Cordialmente,

JUAN CARLOS MATEUS PRADA
Representante legal

MATPRA
Ingenieria SAS
NIT: 901.061.379-5

Calle 23 C No. 69B-56, Int 4, Apto 503, Bogotá Colombia
matpra@hotmail.com
(57-1) 8122279 – 3103442297